



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1º. SESION ORDINARIA 2020**

1. **Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Protocolo**
 - 3.1 **Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección de Construcción de Obras Públicas**
 - 3.2 **Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité**
4. **Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma**
5. **Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020**
6. **Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2019**
7. **Seguimiento de Acuerdos**
8. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 8.1 **Solicitud de Intervención a la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios con la finalidad de cerrar contratos de ejercicios anteriores**
 - 8.2 **Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 8.3 **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019**
 - 8.4 **Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
 - 8.5 **Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 8.6 **Avance de los contratos del Ejercicio 2012**
 - 8.7 **Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 8.8 **Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 8.9 **Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 8.10 **Avance de los contratos del Ejercicio 2017**
 - 8.11 **Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 8.12 **Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
9. **Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
SUPLENTE	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
SECRETARIO TÉCNICO	ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	C. VICTOR MANUEL RODRÍGUZ SALAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
VOCAL SUPLENTE	ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERON
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	M. en I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	Dr. en D. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
VOCAL SUPLENTE	C. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL SOBSE VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE	LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN C.P. LORENA ISABEL VILLARRUEL SALAZAR
DIRECCIÓN GENRAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR SUPLENTES	ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR ING. ARQ. NABIL ELIZABETH REYNA COLIN ING. ANDRÉS SÁNCHEZ PACHECO
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO ASESOR	ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN EL SOBSE INVITADO	LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

**4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal
y de Servicios Relacionados con las Mismas**

000000007

Inversión Total Autorizada para Obra Pública (Miles de pesos)		Monto Máximo Total de cada Obra Pública que podrán adjudicar directamente (Miles de pesos)	Monto Máximo Total de cada Obra Pública que podrá adjudicar mediante invitación restringida a cuando menos tres concurstantes (Miles de pesos)
Mayor de	Hasta		
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.

CAPÍTULO IV DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

Artículo 41. La ministración de las aportaciones y transferencias a las Entidades, se hará como complemento a sus Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras que conserven las Entidades.

Artículo 42. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con cargo al Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios:

- I. Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
- II. Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
- III. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales;
- IV. Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y objetivos de las mismas, y
- V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones y transferencias originalmente previstas.



8000 000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	208	713
15,000	30,000	237	1,027
30,000	50,000	267	1,337
50,000	100,000	298	1,650
100,000	150,000	326	1,967
150,000	250,000	371	2,375
250,000	350,000	401	2,675
350,000	450,000	432	2,839
450,000	600,000	460	3,148
600,000	750,000	475	3,313
750,000	1,000,000	521	3,624
1,000,000		549	3,787

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	331	164	2,952	2,292
15,000	30,000	410	208	3,275	2,456
30,000	50,000	493	246	3,769	2,952
50,000	100,000	571	284	4,588	3,437
100,000	150,000	656	331	5,406	4,095



6000 0009

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

150,000	250,000	740	370	6,227	4,912
250,000	350,000	901	449	7,214	5,406
350,000	450,000	980	493	7,864	5,881
450,000	600,000	1,151	571	9,348	7,043
600,000	750,000	1,312	656	10,643	8,031
750,000	1,000,000	1,469	740	11,957	9,007
1,000,000		1,559	820	13,422	10,149

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		100,960,258,252
04 Gobernación		15,314,114
	Conducción de la política interior	15,314,114
08 Agricultura y Desarrollo Rural		3,018,948,171
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	23,794,607
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,260,153,564
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	70,000,000
	Producción para el Bienestar	1,650,000,000
	Desarrollo Rural	15,000,000
09 Comunicaciones y Transportes		2,787,250,002
	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	255,500,000
	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,451,750,002
	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	80,000,000
10 Economía		240,735,296
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	240,735,296
11 Educación Pública		13,984,765,784
	Educación para Adultos (INEA)	121,254,696
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	900,623,185
	Normar los servicios educativos	102,468,832
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	8,533,022,450
	Programa de Becas Elisa Acuña	204,524,087
	Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI)	46,242,407
	Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	101,448,152



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

0000011

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2020

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	30	13:00
2ª	FEBRERO	27	13:00
3ª	MARZO	26	13:00
4ª	ABRIL	30	13:00
5ª	MAYO	28	13:00
6ª	JUNIO	25	13:00
7ª	JULIO	30	13:00
8ª	AGOSTO	27	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	24	13:00
10ª	OCTUBRE	29	13:00
11ª	NOVIEMBRE	26	13:00
12ª	DICIEMBRE	17	13:00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2019



ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 11 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside este acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. José Luis Pichardo Hernández, Representante de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y el C. Héctor Hernández Rincón, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2019, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día, se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor



manifesterlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. -----

4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2019. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019, debido a que es muy extensa propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, los que estén a favor manifesterlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad y se turnan para recabar sus firmas. -----

5. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 12-22/2019** referente a la aprobación del Acta de la Décimo Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria el día 28 de noviembre de 2019. -----

6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que no se realizó ningún contrato, la información presentada en este apartado son las contrataciones efectuadas en el ejercicio 2019; informa se realizaron 281 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se llevó a cabo 24 contratos por invitación a cuando menos tres personas; informa que se efectuaron 119 contrataciones por Licitación Pública. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. **María Patricia Regina Paniagua Saucedo**. -----

la C. **María Patricia Regina Paniagua Saucedo** observa, que se cuenta aún con más de 50 contratos por concluir al 31 de diciembre del presente año; se está previendo su finalización para el 31 de diciembre de 2019 o se va requerir alguna prorroga. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala**. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, efectivamente existen ese número de contratos vigentes, y se están trabajando en estos, es verdad que tienen fecha de terminación al 31 de diciembre de 2019, cierre del ejercicio; algunos presentan atrasos debido a conflictos sociales que nos han impedido avanzar y en los casos que se han resuelto estas problemáticas, las empresas han trabajado día y noche, para concluirlos el fin de año; los casos donde la empresa no termine por causas imputables a ellos necesariamente tendrán que ser sancionadas como lo establece el contrato de obra; también existen obras multianuales que así vienen de origen de contratación, esas continuarán con su programación establecida para el siguiente año, contemplado el presupuesto de este ejercicio para estas. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el reporte con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que este no se integró a la Carpeta de Trabajo, debido



que llegó en forma posterior, es por eso que se les entregó de manera impresa. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana. El Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana pregunta, cuáles serán las medidas que se van a adoptar para el ejercicio del gasto de inversión, toda vez que estamos cercanos a la mitad del mes de diciembre y tiene que estar ejercido al 31 de este mes y año para el pasivo circulante que se tiene que enviar para enero del próximo año; ya que se está por debajo del 48% respecto a lo programado, entonces reitero que medidas se van a ejecutar para que se ejerzan los recursos. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala responde, estamos trabajando para cumplir con el compromiso, debido a la gran cantidad de obras asignadas a esta Dirección General, es importante mencionar que dichos atrasos en la ejecución del gasto son originados por las contrataciones al final de este ejercicio, por lo que estamos ingresando estimaciones de trabajos ejecutados; las Áreas están al tanto de esta situación, por lo que en estas semanas le daremos un avance significativo a los pagos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----



El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana. -----

El Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana observa, de los 426 contratos adjudicados que se encuentran pendientes, nos podrían indicar cuales están ya concluidos, porque es el total de contratos del ejercicio 2019, y saber las causas por las que no se han recepcionado. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala responde, como les comenté anteriormente, tenemos un atraso importante tanto en pagos como en recepción, reitero nos estamos aplicando para poder cerrar la mayor parte de los contratos, a diferencia de otros años la cantidad de obra que se asigno fue una cantidad muy fuerte, así como todas las Áreas Operativas se están apurando y si me permite de manera posterior le podría dar el dato de cuales contratos están concluidos y es importante mencionar que aquellos contratos pendientes de pago estamos en el proceso de finiquito, así como en algunos casos estamos en el análisis de precios extraordinarios, por lo que nos atrasa un poco, debido a que las empresas lo presentan con atraso; por lo que estamos tratando de cerrar el año con una cantidad importante de recepciones de contratos y finiquitos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

7. Asuntos Generales. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa, para conocimiento del Pleno, se presenta la relación de 29 concursos declarados desiertos los cuales fueron asignados mediante el procedimiento de adjudicación directa, existe algún comentario al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo comenta, supongo que ya están contemplados en el informe que presentaron, porque estuve buscando algunos y no los encontré, por ejemplo, la adjudicación DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la



0017

rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, reitero no lo encontré. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, respecto al contrato DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Benito Juárez las siguientes: Escuela Primaria Patrimonio Nacional, Escuela Industrias Protegidas, Profesora Florentina González Ciprés, con un monto de \$7'916,078.83 pesos, ya están concluidas las obras, por lo que estamos en el proceso del cierre, en el finiquito, además de que se cuenta con precios extraordinarios. -----

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** da las gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Presidente del Subcomité de Obras, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:40 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

7. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
1-01/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo segunda Sesión Ordinaria, el día 11 de diciembre de 2019.
1-02/2020	PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES PARA EL EJERCICIO 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Segunda Sesión Ordinaria, el día 11 de diciembre de 2019.



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

**8.1 Solicitud de Intervención a la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios
con la finalidad de cerrar contratos de ejercicios anteriores**

8.2. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

8.3 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.2 Reporte de Contratos celebrados por concurso, adjudicación y convenio en monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.3 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS PRELIMINARES CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)							
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMETIDO 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 7 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 8 = 6 / 5
				TOTAL		6,578,738.70	5,792,540.32	5,792,540.32	100.0%	5,792,540.32	3,586,457.90	61.9%	61.9%
2				DESARROLLO SOCIAL		4,826,733.35	4,132,020.56	4,132,020.56	100.0%	4,132,020.56	2,493,991.16	60.4%	60.4%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		3,026,733.35	3,039,232.15	3,039,232.15	100.0%	3,039,232.15	2,132,214.56	70.2%	70.2%
		1		URBANIZACIÓN		3,026,733.35	3,039,232.15	3,039,232.15	100.0%	3,039,232.15	2,132,214.56	70.2%	70.2%
			323	ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL	SERVICIO	894,733.35	894,733.35	894,733.35	100.0%	894,733.35	832,569.27	93.1%	93.1%
			326	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CICLISTA	KILÓMETRO	0.00	111,453.84	111,453.84	100.0%	111,453.84	87,187.76	78.2%	78.2%
			327	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	10,121.71	10,121.71	100.0%	10,121.71	1,495.58	14.8%	14.8%
			334	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KILÓMETRO	650,000.00	552,631.72	552,631.72	100.0%	552,631.72	439,696.85	79.6%	79.6%
			335	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	49,141.18	49,141.18	100.0%	49,141.18	34,808.08	70.8%	70.8%
			336	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	METRO	555,000.00	287,299.64	287,299.64	100.0%	287,299.64	237,493.46	82.7%	82.7%
			345	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	927,000.00	1,133,850.71	1,133,850.71	100.0%	1,133,850.71	498,963.57	44.0%	44.0%
				DESARROLLO SOCIAL		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
				SALUD		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
			395	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	66.9%
				DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	1,002,163.79	1,002,163.79	100.0%	1,002,163.79	301,165.09	30.1%	30.1%
				RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,200,000.00	1,002,163.79	1,002,163.79	100.0%	1,002,163.79	301,165.09	30.1%	30.1%
				DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	7,121.53	7,121.53	100.0%	7,121.53	4,985.07	70.0%	70.0%
			407	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0.00	7,121.53	7,121.53	100.0%	7,121.53	4,985.07	70.0%	70.0%
				CULTURA		1,200,000.00	995,042.26	995,042.26	100.0%	995,042.26	296,180.02	29.8%	29.8%
			413	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	ESPACIO PÚBLICO	1,200,000.00	995,042.26	995,042.26	100.0%	995,042.26	296,180.02	29.8%	29.8%
				DESARROLLO ECONÓMICO		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
				TRANSPORTE		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
				OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
			374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	1,403,560.91	1,095,750.77	1,095,750.77	100.0%	1,095,750.77	572,947.74	52.3%	52.3%
			380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	564,768.99	564,768.99	100.0%	564,768.99	519,518.99	92.0%	92.0%

Observaciones: Se solicitó la adición compensada del fondo 111190 "No Etiquetado Recursos Fiscales- Fiscales- Fiscales -2019-Original de la URG", en el área funcional 241407 "Construcción y ampliación de edificios públicos", en la partida 6121 "Edificación no habitacional" con destino de gasto 60 "Adeudados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)", por \$7,121,533.65 (siete millones ciento veintinueve mil quinientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.). Para cubrir el pago por obra ejecutada al proveedor "CARULI Construcciones S.C." correspondiente a los contratos DGOP-AD-FI-038-17 y DGOP-AD-FI-039-17, para los proyectos "Construcción del Centro Acuático Cuernavaca" por un importe de \$3'433,522.72 (tres millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos veintidós pesos 72/100 M.N.) y "Rehabilitación del salón de usos múltiples para habilitar el gimnasio en la pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe" por un importe de \$3'688,010.93 (tres millones seiscientos ochenta y ocho mil diez pesos 93/100 M.N.), durante el ejercicio fiscal 2018.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

00000029



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de diciembre de 2010

CABO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán			\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,266,034.24	\$0.00					
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servicio, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Depósito Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	89.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.		
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+800, 22+850 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00					
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO \$1,421,515.27 AMORTIZADO \$677,161.85 POR AMORTIZAR \$744,353.82			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.82 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AO.L.2.416 Y IN08.AO.L.2.360, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-10-08.		
SUBTOTAL								8,401,745.56					3,420,035.96							
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Miscoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.28	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO \$404,852.82 AMORTIZADO \$404,852.82 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	87.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 7-08-09.		
4	EP08.AO.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Miscoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO \$827,991.56 AMORTIZADO \$827,991.56 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	78.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,777.33 QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-07-08.		
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollo de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/06/2008	30/12/2008	\$5,048,608.46	\$0.00	ANTICIPO \$504,860.65 AMORTIZADO \$504,860.65 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADA EL 24-07-09.		
SUBTOTAL								\$17,378,050.28	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
GRAN TOTAL								25,778,795.82					\$0.00	16,208,939.86	1,063,377.40					

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,778,795.82		ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

[Handwritten signature]

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

9

0030



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5


[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,465,863.43 0.00 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/IDGOP/0030/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	592,151.26 0.00 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 73,109.18 461,905.13			88,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-058-2010, DEL 13/04/10	
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	535,014.31 414,577.78 120,436.53			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-058-2010, DEL 29/04/10	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.98		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	1,510,082.40 799,481.10 710,601.30			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,677,812.62		ANTICIPO	6,838,126.71
		AMORTIZADO	1,287,189.06
		POR AMORTIZAR	4,350,987.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO CAMPUZANO CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

00. 0034


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de diciembre de 2010

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.D1.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,108.73	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00	--	--	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52, DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								172,370,342.35	7,427,108.73	0.00					6,585,981.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



000 0035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2019**

8.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de diciembre de 2012

CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán			295,145,110.08	80,658,764.93	0.00					0.00	25,887,919.62	0.00			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,268,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,348,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
										AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%		
										POR AMORTIZAR	1,501,867.17									
2	IN08.IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacán, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$969,552.40, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,280.55.
										AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								295,145,110.08	80,658,764.93	0.00					0.00	25,887,919.62	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
295,145,110.08	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table>	ANTICIPO	7,964,948.77	AMORTIZADO	6,463,081.60	POR AMORTIZAR	1,501,867.17
ANTICIPO	7,964,948.77							
AMORTIZADO	6,463,081.60							
POR AMORTIZAR	1,501,867.17							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0038



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1º. SESION ORDINARIA 2020**

8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	21	5	0	23	3	23	3	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTPÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00				437,582,464.24	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99	28/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00				437,582,464.24	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		



Ing. Andrés Alejandro Cano Neria.
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

000 0742



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0

000 0743



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALER	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 0), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DURNA NO. 24 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,886.17	\$21,197,886.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, BIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEPAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
21,197,886.17	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

0001 0046



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.8. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

000 0047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado al 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					437,682,484.24	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 33 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00	29/09/2016	14/11/2016	437,682,484.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2018	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,786,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								667,314,711.31	60,773,452.87	0.00				437,682,484.24	32,653,717.32	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,653,717.32	0.00		

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0.	0	37	1	35	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				AMORTIZADO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-LPN-L-1-008-15		LOCALES	LP	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.88	\$0.00	100.00%	88.48%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-5-018-15		LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-F-4-021-15		FEDERALES	IR	BH CONSTRUCCIONES LITORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,888,788.33	\$9,888,788.33	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,839,384.00	\$0.00	100.00%	88.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
78,710,437.51	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
78,288,826.36	0.00 100.00% 88.12%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	42	2	0	27	17	11	33	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTERESUMEN, 19 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 19 ESTÁN CONCLUIDOS Y UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
TOTAL	19	2	0	16	5	0	21	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECINUEVE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2016

CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,998,928.36	156,786,223.10	0.00				476,487,074.98	71,487,303.38	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REVZ	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EIA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvará, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.84	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.84 POR AMORTIZAR 116,165,494.11	28/09/2016	14/11/2016	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvará, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	28/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2016.
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficinas Mayas, Nuevo y antiguo Palacio Virelmal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00				0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,789,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una tubería primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerós de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9 A

0054

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00			0.00	14,999,118.64	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cooyacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00						Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-16
											AMORTIZADO	0.00		0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%
											POR AMORTIZAR	0.00						
9	DGOP-IR-L-S-058-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cooyacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00						Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-16
											AMORTIZADO	0.00		0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%
											POR AMORTIZAR	0.00						
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,024.56	15,348,024.56	0.00				0.00	14,878,717.96	0.00		
10	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%
											POR AMORTIZAR	0.00						
11	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Cooyacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%
											POR AMORTIZAR	0.00						
12	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Cooyacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%
											POR AMORTIZAR	0.00						
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00				0.00	49,297,280.24	0.00		
13	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paqueta 1) Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00						Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 18-sep-17.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	9,309,988.00	0.00	100.00%	97.00%
											POR AMORTIZAR	0.00						

9

55

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
14	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valerín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tac, 60 Francisco Javier Saramita, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00			9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria Américo Lalina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Hito, José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Sardán, Escuela Secundaria 238 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.501, Jardín de niños Florencia L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00			9,308,801.66	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN SA, DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Narve, Prim. Enrique de Olavería y Fararín, Kinder Lc. Alejandro Quijano, Prim. Tacocuamecal Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00			10,131,080.84	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN SA, DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 41 Tenochtitlan, Primaria Juan Rufo, Primaria Lc. Miguel Alemán, Primaria Pinor Diego Rivera, Primaria Plan Sosaal, Sec. Tésulos No. 16, Sec. Atsapecal, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celarino Cano Paleco, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00			9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGOP-AD-L-S-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigenia Anaya Salgado, Coyotahuqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes G4 Héroes de Churubusco, Sestonovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Masalew, Prof. Candestaro Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villeurnais, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xulucuil, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valerín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%		
											POR AMORTIZAR	0.00								

20/16

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2019

CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,829.98	0.00				0.00	3,042,829.98	0.00				
19	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	0.00	18/12/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,284,759,414.76	272,754,668.76	0.00				476,487,074.98	185,040,192.71	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,264,759,414.76	0.00	0.00
		AMORTIZADO 28,530,506.64
		POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
185,040,192.71	0.00		



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neriá.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

00000057



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

_____ / AK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2016


NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
1	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Dalorme", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bánito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	8,938,052.06	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	98.80%	En proceso de recepción
ANTICIPO	0.00																							
AMORTIZADO	0.00																							
POR AMORTIZAR	0.00																							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,938,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	98.80%


 ING JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


 ING JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


 ING EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 15 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,884.48	\$1,883,884.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,883.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR.	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA Y 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.82	\$51,833.44	100.00%	86.24%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RUIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,848,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N	GRUPO KOPF, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	AROUPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 15 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,887.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$288,224.14	\$288,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D.	ARQUITEO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.48	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.88	\$0.00	71.38%	31.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

0161



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.78	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,218,299.84	\$0.00	58.88%	54.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.D	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRATO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$898,188.84	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	68.40%	5.89%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,459.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.86%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,489,800.89	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019**

8.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SÉIS CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS, UNO EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de diciembre de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,985,828.38	176,509,711.69	0.00					476,487,074.98	120,939,255.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,138,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
											AMORTIZADO	41,078,179.76	28/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%		
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35									
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,708,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo el 15 de diciembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00	28/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,708,266.56	0.00	37.80%	37.80%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00				
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coahuacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00									Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo ponente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,829,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00									Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			527,185,523.79	74,506,364.62	0.00					0.00	74,506,364.62	0.00				
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,086.18	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	29/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	28/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	0.00	19/12/2016	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%		
											POR AMORTIZAR	0.00									

00 0065

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de diciembre de 2019


NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.85	0.00			0.00	0.00	0.00				
8	OGOP-LPN-F-4.035-17	RECURSOS FEDERALES PACE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.85	0.00	ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00					0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Liquidar. Recapcionado el 30-nov-18
											POR AMORTIZAR	0.00							
TOTALES								1,178,988,371.48	274,891,871.03	0.00			478,487,874.88	219,100,869.33	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,178,988,371.48	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	41,078,179.76
		POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Alberto Cárdena Nerla.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	17	25	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

7

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2019

CABO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,985,928.38	234,611,026.80	0.00				476,487,074.98	59,711,656.56	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Virita Navarre, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 15,611,341.46 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	29/09/2018	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Virita Navarre, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	81,542,200.66	0.00				0.00	73,624,952.81	5,809,718.76			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,086.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	8,358,026.33	4,867,313.83	60.62%	38.02%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	482,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	842,404.83	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			35.19
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PACE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-nov-2018
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balzas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00			
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balzas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	99.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 18-jun-18 Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,759,918.90	0.00			
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/09/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.

70



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
2	DOOP-AD-L-1-039-16	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Arribalci (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	100.00%	66.81%	Recepcionada	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.28	0.00	1.00	0.87


Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Zusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	1R	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.95	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	1R	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,884,810.89	\$1,986,786.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	1R	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAM INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,284,001.63	\$34,315,054.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

1. Mediante oficio GCOMVS/SOBSE/DOAJ/OACB/25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere al Juicio de Amparo 113/2018, promovido por Benito Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que al Juzgado Federal se le otorgue la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

2. Mediante oficio GCOMVS/SOBSE/DOAJ/MS/C3/15/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de la Contaduría de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere al Juicio de Amparo 113/2018, promovido por Benito Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintinueve del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia favorable dentro del incidente de suspensión, la cual en su preta conducente precisa lo siguiente:

1.- En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que esgrime la parte promovente le basta, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 129 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual se solicitó consistió en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ajustado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAM Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra. Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina judicialmente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"


0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



NUMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTIQUOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00				1,098,089,029.24	821,296.98								
1	DOPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (FONDI)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Construcciones y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que consistió sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2018	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00											Obra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramita para pago.
											AMORTIZADO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	0.00	0.00						27,745,192.26	0.00						
2	DOOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Paredón Orlena SM, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,886,792.95											OBRA EN PROCESO de Finitiquo Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEPAS con economías 2018. Esta pendiente la estimación 18 Lij.
											AMORTIZADO	6,323,557.89			0.00	\$ 27,745,192.25	0.00	100.00%	93.54%		X		
											POR AMORTIZAR	575,235.26											
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			24,717,462.62	0.00	0.00						19,013,763.15	0.00						
3	DOOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79											OBRA EN PROCESO de Finitiquo Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEPAS con economías 2018. Esta pendiente la estimación 13 Lij.
											AMORTIZADO	5,704,126.96			0.00	\$ 19,013,763.15	0.00	100.00%	76.92%		X		
											POR AMORTIZAR	1,711,094.83											
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 18 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			11,271,196.96	0.00	0.00						10,944,890.44	0.00						
4	DOOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
					Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			1,022,377.76	0.00	0.00						913,780.72	0.00						
5	DOOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/08/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00				913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X	Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.	
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan			4,503,636.62	0.00	0.00						0.00	4,480,226.24						
6	DOOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMEX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido al contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00						0.00	2,327,488.96						
7	DOOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMEX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Itkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido al contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
																						Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00				0.00	5,449,216.00							
6	DOOP-IRL-5-058-16		RECURSOS FISCALES-FONDOS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS-ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES (FONADEN-CDMEX)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2014	31/12/2016	5,877,749.84	0.00	0.00			0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00				0.00	10,414,722.10							
9	DOOP-AD-L-2-060-18		No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00			0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00				0.00	2,137,533.64							
10	DOOP-AD-L-5-065-18		Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMEX)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONCA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00			0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES														1,156,706,655.80	26,630,483.92							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,192,908,563.03	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>16,314,016.73</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>14,027,686.65</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>2,286,330.08</td> </tr> </table>	ANTICIPO	16,314,016.73	AMORTIZADO	14,027,686.65	POR AMORTIZAR	2,286,330.08
ANTICIPO	16,314,016.73							
AMORTIZADO	14,027,686.65							
POR AMORTIZAR	2,286,330.08							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,706,655.80	26,630,483.92	100.00%	96.97%

HUGO ANDRÉS LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAJÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.Lednik@h.cdmx.gob.mx
Tel.: 5784 - 1415 Ext. 221



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

8.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	3	0	2	37	6	33	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	228	0	0	0	228	0	228	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	423	4	2	2	425	6	421	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES DOS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA, VEINTIUNO ESTAN CONCLUIDOS Y VEINTIDOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
TOTAL	44	1	0	0	45	0	45	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES, DOS ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTIDÓS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa												0.00	0.00	21,485,630.33						
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODNER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	0.00	20,184,574.04	19.67%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.	
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09930, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,301,056.29	100.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.	
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09930, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	14.36%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.												0.00	0.00	147,490,765.16	543,609.64					
4	DGCOP-AD-L-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocochitli, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,642,179.56	0.00	100.00%	95.00%	Servicios concluidos.	
5	DGCOP-AD-L-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocochitli, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco.	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	143,848,585.60	0.00	100.00%	96.94%	Trabajos concluidos.	
6	DGCOP-AD-L-1-259-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Construcción de Obras Complementarias a la Reconstrucción de la Carretera Vía Xochimilco-Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	30/09/2019	29/10/2019	660,639.91	660,639.91	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	543,609.64	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.	
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).												0.00	0.00	29,044,963.76	12,030,601.73					
7	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes unitarios de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,825,860.88	0.00	100.00%	98.30%	Trabajos concluidos.	
8	DGCOP-LPN-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,644,144.68	0.00	100.00%	91.39%	Trabajos concluidos.	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten number 0000 0082 at the bottom right of the page.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	209,825.44	100.00%	0.00%	Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentran en proceso de conciliación.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	407,778.28	1,661,921.56	69.37%	13.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-066-19	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/06/2019	03/12/2019	5,121,999.89	5,121,999.89	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,121,462.71	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos y liquidados.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-L-1-098-19	RECURSOS FISCALES	LPN	CONSTRUCTORA JIMIRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	11/07/2019	02/12/2019	3,207,240.58	3,207,240.58	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,078,646.96	105,575.08	100.00%	95.99%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-147-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	29/07/2019	05/11/2019	1,862,213.81	1,862,213.81	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,203,139.24	314,051.44	99.00%	64.61%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-L-1-177-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 11 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	4,014,806.77	4,014,806.77	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,409,603.07	371,209.28	100.00%	84.93%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	520,145.16	874,174.84	100.00%	15.99%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-LPN-L-1-179-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 16 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,467,941.57	3,467,941.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,469,737.44	803,824.32	100.00%	71.22%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo 10 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	872,381.48	557,450.76	99.00%	52.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-221-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	01/09/2019	31/12/2019	3,964,982.44	3,964,982.44	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,936,263.92	1,006,077.28	100.00%	74.05%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-242-19	RECURSOS FISCALES	AD	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Desmontaje del Puente Pateonal ubicado en Canal de San Juan, entre Sur 26 y Sur 26-A, frente al CCH Oriente, en los límites de las Alcaldías Itzacalco e Itzapalapa en la Ciudad de México.	19/09/2019	28/09/2019	713,782.58	713,782.58	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	713,782.58	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

2
1283

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
20	DGCOP-AD-L-1-260-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a dos puentes peatonales, ubicados en la alcaldía Itzapalapa, de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	30/09/2019	31/12/2019	1,857,790.25	1,857,790.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	665,480.40	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
21	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y correctivo a 3 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	812,915.24	464,294.64	99.00%	55.15%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a 17 elevadores, ubicado en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	21/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
23	DGCOP-AD-L-1-311-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	18/10/2019	31/12/2019	1,516,356.96	1,516,356.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	1,492,794.72	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
24	DGCOP-AD-L-1-356-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA RLS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo a 4 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/10/2019	31/12/2019	1,552,318.12	1,552,318.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	688,870.64	743,964.84	100.00%	44.38%	Trabajos concluidos.
25	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a puente peatonal La Concordia en la Alcaldía Itzapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	340,231.48	633,566.48	99.00%	29.13%	Trabajos en proceso de ejecución.
26	DGCOP-AD-L-3-427-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Levantamiento, inspección y diagnóstico del estado que guardan 40 puentes peatonales en vías primarias de diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, para programar el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para el Ejercicio Fiscal 2020.	23/10/2019	20/12/2019	810,855.78	810,855.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	644,868.81	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
					Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Tito Ferrer			775,560.92	775,560.92	0.00					0.00	0.00	740,760.92			
27	DGCOP-AD-L-3-325-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Tito Ferrer, en la Colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09530, Ciudad de México.	23/10/2019	20/12/2019	775,560.92	775,560.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	740,760.92	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
					Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Sala Ollín Yolliatlil			9,346,144.67	9,346,144.67	0.00					0.00	1,495,575.24	7,091,320.76			
28	DGCOP-AD-L-1-162-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Desmontaje, demolición y retiro del puente peatonal Ollín Yolliatlil, ubicado en Periférico Sur, frente al número 5141, colonia Isidro Fabela, en la Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, en la Ciudad de México.	25/04/2019	19/05/2019	1,495,576.54	1,495,576.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,495,575.24	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos y liquidados.
29	DGCOP-LPN-L-2-169-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Adecuación del Proyecto para la modificación y construcción del puente peatonal dañado por Impacto de vehículos, ubicado en anillo periférico sur, frente al Número 5141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.	14/08/2019	31/12/2019	7,850,568.13	7,850,568.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	7,091,320.76	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Bld-Estacionamiento y Bld-Escuela en Tláhuac.			39,032,843.96	39,032,843.96	0.00				0.00	23,432,719.70	13,170,143.94			
30	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y OBRA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bld-Estacionamiento y Bld-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	13,698,630.49	4,720,842.48	98.80%	71.45%	Trabajos en proceso de ejecución.
31	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bld-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	9,734,089.21	8,449,301.46	95.19%	49.01%	Trabajos en proceso de ejecución.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor Centros de Salud			83,549,581.64	83,549,581.64	0.00				0.00	28,228,612.43	34,475,647.62			
32	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamauilpas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	770,844.39	1,909,082.65	93.90%	24.38%	Trabajos en proceso de ejecución.
33	DGCOP-IR-L-4-090-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Marón Preal" ubicado en Avenida Centenario No. 1220, Col. Herón Proal, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	09/07/2019	31/12/2019	2,579,654.20	2,579,654.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,170,619.24	305,848.99	100.00%	84.14%	Trabajos concluidos.
34	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Elidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	892,024.72	1,992,262.88	94.29%	26.15%	Trabajos en proceso de ejecución.
35	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPIUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlalxaltelmalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temescalco, Pueblo de San Luis Tlalxaltelmalco, C.P. 15610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	5,320,821.84		87.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
36	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuiztla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuiztla, C.P. 02150, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,991,229.16	12,322,118.05	98.09%	24.43%	Trabajos en proceso de ejecución.
37	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Yapilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	14,390,400.64	1,144,269.24	95.03%	78.79%	Trabajos en proceso de ejecución.
38	DGCOP-IR-L-4-131-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESTUDIO TREINTA CERO SÉS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Bakal", ubicado en la calle de Bakal, Lt. 22 Mza. 110, Col. Bevedere, C.P. 14120, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	27/07/2019	31/12/2019	2,806,774.49	2,806,774.49	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	225,797.72	478,045.82	100.00%	8.04%	Trabajos concluidos.
39	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Casada", ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre Perifoneo y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,787,696.56	11,003,198.15	96.73%	27.53%	Trabajos en proceso de ejecución.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte el 31 de diciembre de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Servicios Centro de Salud Topilejo			4,222,816.20	4,222,816.20	0.00				0.00	0.00	4,188,140.79			
40	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas adyacentes, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,118,732.07	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
41	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,781,862.08	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
42	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	1,287,546.64	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
43	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
					Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.			199,997,898.29	199,997,898.29	0.00				0.00	62,214,891.86	109,658,218.44			
44	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	62,214,891.86	106,271,327.00	99.98%	32.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
45	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	3,386,891.44	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos
TOTALES								1,402,351,122.52	890,155,381.75	0.00				0.00	291,907,528.15	198,455,172.46			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
1,402,351,122.52		0.00		ANTICIPO 0.00	
				AMORTIZADO 0.00	
				POR AMORTIZAR 0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
291,907,528.15	198,455,172.46


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Antonio Cano Nería.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0086

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	0.00				476,491,074.98	271,467,948.22	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RINDO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 90,304,027.10 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Mantos. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			898,123,902.63	0.00				0.00	151,174,247.39	25,994,292.80			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	17,014,782.33	4,967,313.83	100.00%	77.40%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.93%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	29/12/2016	30/04/2018	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	124,855,803.38	21,026,978.97	45.00%	25.33%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.
6	DGCOOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	14.36%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.


C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Juan Antonio Cano Heria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



087



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	3	0	2	37	6	33	0
TOTAL	36	3	0	2	37	6	33	0

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS012013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-fev-13	31-Dic-2025	56 211 410 418 00		ANTICIPO	0.00	29-mar-13	19-may-27	771 024 583 49	851 225 704 85	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE/SBCC-2015-16	2	IR	Buleta de Construcciones Delta S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metroses segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	03-Abr-17	03-fev-18	5105 377 279 02		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	20-mar-19	104 877 837 74	0.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOPI-ADL-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral S.A. de C.V.	Apoyo técnico administrativo para el proceso de cierre documental motivo del término de contrato de la empresa encargada de la supervisión e dirección de la obra pública y adecuaciones de las presentaciones de el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrocable	17-may-19	15-jul-19	51 342 043 09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOPI-LPI-F-009-17	11 y 12	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metroses segunda etapa en el 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-ago-17	20-dic-18	52 154 160 382 12		ANTICIPO	0.00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	833 016 140 00	2 278 883 896 36	82.05%	52.07%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOPI-LPH-L-1014-19	15	LFN	Grupo Constructor TCASA S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpeta asfáltica de carril corrido de la Línea 1 y 2 del Metrocable de la Ciudad de México	25-mar-19	31-ago-19	512 125 078 00		ANTICIPO	3 637 523 40	N/A	N/A	N/A	7 519 651 00	3 173 563 52	100.00%	88.16%	
										AMORTIZADO	3 210 699 16								
										POR AMORTIZAR	426 824 24								
6	DGCOPI-LPH-L-1015-19	11	LFN	ESCODEM S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para puentes tipo especial	25-mar-19	20-sep-19	525 707 552 03		ANTICIPO	7 730 265 80	N/A	N/A	N/A	15 545 771 32	10 166 023 72	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	4 656 041 92								
										POR AMORTIZAR	3 074 223 88								
7	DGCOPI-ADL-1-035-19	11	AD	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes atiracados ubicados a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza en sus intersecciones con Riego Gómez, Canal de San Juan, Telecomunicaciones, Chinosoleros Dignas (Quelero) República Federal y Amador Solís, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México	15-may-2019	31-dic-19	530 216 808 42		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2 016 331 00	245 374 32	100.00%	99.00%	Trabajos concluidos al 100%, se realizó una reducción de monto por ajuste a costos indirectos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOPI-LPH-L-4-073-19	11	LFN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Computares S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la construcción del puente vehicular Emilio Zapata, ubicado en km 22+189 de la Autopista México-Puebla en las calles Felipe Angeles y Jorge Fajardo	19-jun-2019	31-dic-19	549 552 545 23		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	25 494 668 56	14 587 872 00	70.82%	70.82%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOPI-LPH-L-2-123-19	25	LFN	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Construcción del Puente Venustiano ubicado en el Circuito Interior y Eje II Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	5150 348 357 32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	85 110 655 18	0.00	47.85%	12.38%	La subvención presupuestal asignada para el año 2019 es de \$132 003 432.00
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOPI-LPH-L-1-105-19	15	LFN	De Arq Diseño de Estructuras S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento para la colocación de elementos de concreto en carril corrido de la Línea 1 del Metrocable de la Ciudad de México	10-jul-19	12-nov-19	57 305 923 87		ANTICIPO	2 191 727 18	N/A	N/A	N/A	7 305 923 00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	2 151 727 19								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOPI-LPH-L-1-015-19	11	LFN	Planación Diseño y Construcción de Obras S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para puentes tipo común Zona Oriente	11-Jul-2019	31-dic-19	526 334 359 33		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	19 034 815 55	10 318 085 24	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOPI-LPH-L-1-104-19	11	LFN	Medicaciones Martínez Grez S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para puentes tipo común segundas piso del Panamericano	13-ago-19	10-ene-19	311 558 274 24		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6 788 158 76	4 691 387 95	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

1/11/19

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
13	DGCOP-IR-L-1-063-19	11	IR	KENEK ingenieros Civiles S.A. de C.V.	Mantenimiento a 4 puentes vehiculares ubicados en Av. Ing. Alveco Robles Coronjuez e Insurgentes Av. Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes Calle Ponce de León y Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Gran Canal de Desagüe y Anillo Periférico, todos en la Alcaldía Gustavo A. Madero	03-jul-19	07-ago-19	53 544 005.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2 835 204.49	471 045.84	100.00%	100.00%	En proceso de liquidación y recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-IR-L-5-142-19	11	IR	Grupo Elysur S.A. de C.V.	Servicio de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, vías cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viarios de la Ciudad de México	03-ago-19	30-dic-19	32 318 211.35		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1 139 123.00	978 583.16	100.00%	57.36%		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-LPN-L-4-170-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	15-ago-19	29-dic-20	5679 911 067.45		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	179 170 121.51	45 090 053.57	33.65%	33.62%		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-LPN-L-5-167-19	25	LPN	Dáspis Consultores S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco	13-ago-19	27-dic-20	513 810 477.83		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4 245 571.00	700 799.83	36.00%	29.62%		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-LPN-L-6-198-19	11	LPN	Consultora Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metros Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lazaro a la preparatoria 1 de la UNAM	30-ago-19	04-nov-20	517 631 287.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	39.09	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-AD-L-5-158-19	11	AD	Rouco S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del corredor del Transporte Público Metros Línea 5 de Calzada del Huero a la Preparatoria No 1 sobre las avenidas Cafetalas y Mexyugarda	16-ago-19	23-dic-19	57 999 434.64		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-LPN-L-1-222-19	25	LPN	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	Mantenimiento a la Línea 2 del Metros corredor Tepalcates-Tlacabua (convencio)	05-sep-19	18-dic-19	569 802 097.20		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	69 272 032.60	4 630 064.55	26.00	50.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-LPN-L-5-223-19	25	LPN	Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa para el mantenimiento a la Línea 2 del Metros corredor Tepalcates-Tlacabua	05-sep-19	31-dic-19	52 606 851.97		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2 608 851.97	0.00	0.96	86.92		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGCOP-AD-L-1-334-19	15	AD	ROOER Construcciones S.A. de C.V.	Estudio técnico y obras de soporte provisional en la columna de la independencia (Anillo) ubicado en Av. Reforma de la Ciudad de México	22-oct-19	31-dic-19	51 849 255.89		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
22	DGCOP-AD-L-1-433-19	15	AD	Andamos y parapeles R.A. de C.V.	Instalación de anclaje estructural en la columna de la independencia (Anillo) ubicada en Av. Reforma de la Ciudad de México	31-oct-19	31-dic-19	51 026 782.33		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
23	DGCOP-AD-L-5-380-19	25	AD	Comas de Buen S.A. de C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje B Sur (Traspuentes Soconusco)	09-oct-19	01-may-20	55 321 737.03		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	49.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
24	DGCOP-AD-L-5-283-19	11	AD	IDOM Ingeniería S.A. de C.V.	Estudio de factibilidad para la construcción del puente vehicular Gaudin y Vito	09-oct-19	03-dic-19	53 441 762.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	765 489.64	0.00	100.00	92.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
25	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción Infraestructura y Mecánica S.A. de C.V.	Construcción del faldón de cubierta que brinde servicio en el sistema de conductores viales de la red de Metros	30-oct-19	31-dic-19	536 193 658.95		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	20.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
26	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Comas de Buen S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del faldón de cubierta que brinde servicio en el sistema de conductores viales de la red de Metros	30-oct-19	31-dic-19	51 583 200.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	22.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
27	DGCOP-AD-L-1-234-19	11	AD	Multiconstrucciones Manríquez Drey S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares en Av. Itzacuahuatl A y Gran Canal, Pasadizo Río de la Piedad y Marco Camón y A y Polanco Sur y Calz. México-Xochimilco en las Alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán y Xochimilco	30-nov-19	18-dic-19	510 474 547.85		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2 000 423.96	60.09	70.30		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
28	DGCOP-AD-F-4-351-19	25	AD	GMSA Construcciones Integrales del Golfo S.A. de C.V.	Metodos accesible para personas con discapacidad Proyecto integral de construcción y adecuación de infraestructura para el transporte FOTRADIS	22-oct-19	31-ene-20	318 437 384.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	31.00	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
29	DGCOP-AD-L-1-441-19	15	AD	Construcciones Lema S.A. de C.V.	Mantenimiento al carril continuo con carpeta de protección asfáltica para las líneas 4 y 5 y 1 del metros	01-nov-19	31-dic-19	56 441 272.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	5 627 876.24	32.50	0.00		
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EJERCICIO 2019

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Al 31 de diciembre de 2019

CANTON	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EVALUACIÓN		MONTO CONTRATADO	EQUIPAMIENTO	MUNICIPIOS	PERIODO DE EVALUACIÓN			DEFINICIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	F.S.C.D	FALTA POR PAGAR					
32	DGCDP-AD-L-2-325-19	11	AD	LEC S A de CV	Servicio de montaje de cables y aislamiento para la construcción del puente vehicular Embrós Zapata ubicado en el km 23+103 de la carretera México-Puebla en la calle Felipe Angeles y Jorge Negrete	25 oct 19	31 oct 19	3740 568 74		MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	11.160000	45.00%	0.00%		
										AMORTIZADO	2.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
31	DGCDP-AD-L-2-325-19	11	AD	Impresora de Serigrafía -vegral S A de CV	Construcción de la plataforma a base de masas de resaca de concreto a la tica en el parque Guillermo Laborda en la Carretera República en las Altiplanas Resaca de la Carretera de México	25 oct 19	31 oct 19	52 195 323 41			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2 024 465 64	100.00%	0.00%		
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
32	DGCDP-LPN-F-4-021-19	11	LPN	ASCH S A de CV	Proyecto integral para la Construcción del piso de encenso modulo 20 de la línea 3 del metro en las Altiplanas Coaxacoatlán Cuicatlan de Mexico	12 oct 19	13 jun 19	5104 794 701 33			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	22 975 313 59	27.47%	0.00%		
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
33	DGCDP-LPN-F-5-005-19	11	LPN	Ingeniería Asesor y Consultoría S A de CV	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del piso de encenso modulo 20 de la línea 3 del metro en las Altiplanas Coaxacoatlán Cuicatlan de Mexico	10 oct 19	23 jun 19	53 503 740 93			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	533 863 85	28.53%	0.00%		
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
34	DGCDP-IR-L-1-415-19	11	IR	ESCODEM S A de CV	Trabajos de mantenimiento del distribuidor vertical de concreto ubicado en Av Ignacio Zaragoza carretera a Puebla	28 oct 19	31 oct 19	311 197 803 33			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación Anticipada
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
35	DGCDP-AD-L-2-440-19	11	AD	Constructora JEE S A de CV	Elaboración de estudio y levantamiento de infraestructura existente y definición del sistema estructural del edificio existente para la construcción de la cancha y estacionamiento	21 oct 19	05 oct 19	51 478 001 30			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	1 352 132 18	0.00	100.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
36	DGCDP-AD-L-2-443-19	11	AD	Constructora JEE S A de CV	Trabajos preliminares, colocación de tirantes para optimización de columnas, colocación de las instalaciones eléctricas, demolición previa del inmueble anexo al edificio de planta, revisión y entrega general para la construcción de la cancha y estacionamiento	21 oct 19	21 nov 19	5933 318 41			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	5933 318 41	50.00	100.00	100.00	0.00	En proceso de liquidación y recepción
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
37	DGCDP-AD-L-5-429-19	11	AD	Ingeniería de administración de contratos S A de CV	Servicios de supervisión para la verificación del proceso de prefabricados del puente vehicular Embrós Zapata ubicado en el km 23+103 de la carretera México-Puebla en la calle Felipe Angeles y Jorge Negrete	01 nov 19	31 oct 19	3763 591 02			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	363 591 02	75.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
38	DGCDP-AD-L-5-374-19	11	AD	Rabco S A de CV	Elaboración de Proyecto de los trabajos de mantenimiento del puente vehicular la Conchitas	23 oct 19	20 nov 19	3783 030 00			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	783 030 00	100.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											
31	DGCDP-IR-L-2-436-19	11	IR	Planación de Obras de Construcción de Carretera S A de CV	Trabajos de Mantenimiento de las instalaciones de la Comisión de Recursos Humanos (CORENA)	20 oct 19	20 oct 19	35 491 641 37			0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación Anticipada
										AMORTIZADO	0.00											
										POR AMORTIZAR	0.00											

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
9 063 820 700 03	1 00	ANTICIPO 13 824 564 44
		AMORTIZADO 10 375 519 31
		POR AMORTIZAR 3 509 045 07

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	F.S.C.D	FALTA POR PAGAR
2 101 054 734 00	2 410 000 150 00	26.12	14.12

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Jose Manuel Gallardo Garcia
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderon
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	228	0	0	0	228	0	228	0



REGISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.219, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,621,834.83	\$183,882.33	100.00%	100.00%	
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,452,554.32	\$278,170.91	100.00%	100.00%	
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RIO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	5-feb-19	\$1,361,475.83	\$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,283,407.07	\$68,068.76	100.00%	100.00%	
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DUOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A., UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,657,979.89	100.00%	100.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DUOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENTO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,844,932.71	100.00%	100.00%	
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.87	\$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,255,284.07	\$348,487.80	100.00%	100.00%	
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$353,572.03	\$1,336,428.85	100.00%	100.00%	
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,455,446.23	\$387,756.30	100.00%	100.00%	
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	A.D.	MERCOTA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$830,384.48	\$230,509.69	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-2-028-19		LOCALES	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	28-mar-19	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,536,863.65	\$280,266.78	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-031-19		LOCALES	SURYA T793, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,855,948.92	\$1,855,948.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,763,137.86	\$92,809.06	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGCOP-AD-L-3-034-19		LOCALES	ING RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-19	3-jul-19	\$1,840,837.19	\$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,837.19	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
22	DGCOP-AD-L-2-039-19		LOCALES	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,851,139.68	\$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$627,476.72	\$1,223,662.96	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
23	DGCOP-AD-L-2-040-19		LOCALES	HALLB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,440,353.52	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
24	DGCOP-AD-L-2-041-19		LOCALES	SKIPRO MIT MAURER S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS, UBICADOS EN ROMÁN LUJO Y EDUARDO BUSTAMANTE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; Y ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL, AMBOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,311,285.87	\$1,311,285.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,311,285.87	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
25	DGCOP-LPN-L-4-046-19		LOCALES	CONSTRUCCION ESLEMA S.A. DE C.V.	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD". II) "MÓDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍA TAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-may-19	30-oct-19	\$27,577,044.77	\$27,577,044.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$20,964,163.65	88.00%	76.02%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
26	DGCOP-LPN-L-4-047-19		LOCALES	FRON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTRO GIMNÁSICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS, III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALPA"; IV) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TEPEPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LAZARO CARDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE COCOORLO N° 57, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNOS S/N, COL. SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO; V)	17-may-19	8-nov-19	\$55,588,319.41	\$55,588,319.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$49,720,315.10	100.00%	84.05%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
27	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	ERKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICIA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) PARQUE "DE LA EDAUAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTINUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRE ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN; III) CALLE JESÚS CARRANZA	20-may-19	11-nov-19	\$82,619,201.83	\$82,619,201.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$24,928,594.81	80.00%	30.17%	
28	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGAS ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	\$15,000,876.59	\$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$404,975.93	3.00%	2.70%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
29	DGCOP-AD-L-2-051-19	LOCALES	A.D.	SKPRO MT MAURER S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN LÁZARO PAVIA 286, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,443,235.54	\$1,443,235.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,443,235.54	100.00%	100.00%	
30	DGCOP-AD-L-5-055-19	LOCALES	A.D.	ING RAYMUNDO NCAHORI PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y AULAS DE CAPACITACIÓN, ÁREAS DE TRANSPORTES, ÁREA DE SUPERVISORES E IMPRENTA Y ÁREAS EXTERIORES), UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	17-jun-19	20-sep-19	\$1,241,919.20	\$1,241,919.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,241,919.20	100.00%	100.00%	
31	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A.D.	HDOO CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN E IZTAPALAPA, CONFORMADO POR EL CDC ADDUFO RUIZ CORTINES Y EL CDC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, UBICADO EN TEJAMANIL Y ZIHUATLÁN S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO C.P. 4359, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO Y CALLE PALMAS S/N Y PREDIO LA CATEDRAL, COL. 2DA AMPLIACIÓN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, C.P. 08809 IZTAPALAPA, RESPECTIVAMENTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jun-19	6-ago-19	\$1,025,476.33	\$1,025,476.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,025,476.33	100.00%	100.00%	
32	DGCOP-AD-L-2-057-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S DE RL DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MILPA ALTA, UBICADO EN AV. NUEVO LEÓN S/N, COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNAM) C.P. 12000 EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-jun-19	7-ago-19	\$1,710,822.49	\$1,710,822.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,710,822.49	100.00%	100.00%	
33	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A.D.	HDOO CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPÁ", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPÁ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	14-jun-19	9-jul-19	\$1,855,485.83	\$1,855,485.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,855,485.83	100.00%	100.00%	
34	DGCOP-AD-L-2-059-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAL SAUCES, TLALPEXCO, CUAUHTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO.	14-jun-19	9-jul-19	\$1,840,829.26	\$1,840,829.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,829.26	100.00%	100.00%	



REGISTRACIÓN DE CONTRATO Y EJERCICIO
 REGISTRO DE CONTRATOS Y EJERCICIO
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y EJERCICIO



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
35	DGCOP-AD-L-2-081-19	LOCALES	AD	GRUPO MANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS SIN ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE JULIO; SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-jun-19	13-ago-19	\$965,719.84	\$965,719.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$965,719.84	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
36	DGCOP-AD-L-2-082-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,379,525.95	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-AD-L-2-083-19	LOCALES	AD	INECTAL, S DE RL DE CV	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 08 NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ, UBICADO EN NORTE 84 SN ESQ. AV. RIO CONSULADO, COL. MALINCHE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jun-19	12-ago-19	\$1,518,745.67	\$1,518,745.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,518,745.67	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-2-084-19	LOCALES	AD	HALLB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,163,712.97	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-2-085-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN, UBICADOS EN AV. LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #642, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,122,577.48	\$1,122,577.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,122,577.48	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-087-19	LOCALES	AD	DSEROS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	18-jun-19	13-jul-19	\$1,859,980.80	\$1,859,980.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,859,980.80	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-2-089-19	LOCALES	AD	GRUPO MANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	\$1,840,697.50	\$1,840,697.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,697.50	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-070-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN SN, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."	21-jun-19	5-ago-19	\$1,851,168.36	\$1,851,168.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,851,168.36	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-071-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLÁN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN XTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDÍA DE TLAHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	\$1,043,080.19	\$1,043,080.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,043,080.19	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
44	DGCOP-LPN-L-4-075-18	LOCALES	LP.N	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-18	8-dic-18	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$11,400,469.34	98.00%	85.00%	
45	DGCOP-LPN-L-4-076-18	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCIÓN ESLERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-18	8-dic-18	\$16,734,795.97	\$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,133,369.57	98.00%	60.55%	
46	DGCOP-LPN-L-4-077-18	LOCALES	LP.N	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAUJIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-18	4-dic-18	\$16,073,326.56	\$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	97.00%	0.00%	
47	DGCOP-LPN-L-4-078-18	LOCALES	LP.N	TRACTOGAS ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-18	8-dic-18	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,057,328.58	35.00%	28.93%	
48	DGCOP-AD-L-2-078-18	LOCALES	A.D	GRUPO CONSTRUCTOR DJS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-18	23-jul-18	\$1,857,650.10	\$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,857,650.10	100.00%	100.00%	
49	DGCOP-LPN-L-4-089-18	LOCALES	LP.N	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-18	10-dic-18	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
50	DGCOP-LPN-L-4-101-18	LOCALES	LP.N	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPÁN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO AV. MIGUEL HIDALGO N° 642	15-jul-18	7-dic-18	\$28,537,983.69	\$28,537,983.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	48.00%	0.00%	
51	DGCOP-LPN-L-4-108-18	LOCALES	LP.N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-18	7-dic-18	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	95.00%	0.00%	
52	DGCOP-AD-L-2-113-18	LOCALES	A.D.	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCIÓN DE 1917, UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA C.P. 09180, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-jul-18	22-ago-18	\$1,729,691.38	\$1,729,691.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,729,691.38	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PADADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
53	DGCOP-AD-L-2-114-19		LOCALES	AD OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC FRANCISCO I. MADERO Y EL CADI 17, UBICADOS EN: DIRECCIONES MIXTECAS SIN, COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDÍA COYOACÁN Y MADERO N° 12 COL. SAN ÁNGEL C.P. 01000, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-jul-19	23-ago-19	\$1,812,554.74	\$1,812,554.74	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,812,554.74	100.00%	100.00%		
54	DGCOP-AD-L-2-118-19		LOCALES	AD VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y AHILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jul-19	24-ago-19	\$1,884,359.83	\$1,884,359.83	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,884,359.83	100.00%	100.00%		
55	DGCOP-LPN-L-4-120-19		LOCALES	AD TRACTOBASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,811.31	\$14,377,811.31	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,085,787.93	30.00%	21.48%		
56	DGCOP-LPN-L-4-121-19		LOCALES	AD INGENIERÍA Y CONSTRUCCION ES ORYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACÁN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$24,569,093.01	97.00%	79.77%		
57	DGCOP-LPN-L-4-122-19		LOCALES	AD IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SIN COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	\$16,512,050.53	\$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$228,048.40	25.00%	1.37%		
58	DGCOP-AD-L-2-124-19		LOCALES	AD RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ESSA DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	\$1,666,221.88	\$1,666,221.88	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,666,221.88	100.00%	100.00%		
59	DGCOP-AD-L-2-125-19		LOCALES	AD RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ESSA DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	\$1,178,266.28	\$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,178,266.28	100.00%	100.00%		
60	DGCOP-AD-L-2-126-19		LOCALES	AD INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" UBICADO EN EBANO Y HERMANDAD (ATRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA), COL. AMPLIACIÓN NAVIDAD, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-19	7-sep-19	\$933,295.05	\$933,295.05	0.00	ANTICIPOS N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$933,295.05	100.00%	100.00%		



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
61	DGCOP-LPN-L4-128-19	LOCALES	LP.N	GMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	\$18,143,913.06	\$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	97.00%	0.00%	
62	DGCOP-LPN-L4-130-19	LOCALES	AD	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLIZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDIA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	\$8,909,849.07	\$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,452,045.39	97.00%	49.97%	
63	DGCOP-AD-L2-133-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCP 17 JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDEZ Y EL CAD 31, UBICADOS EN CALLE SAN RAFAEL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDIA COYOACÁN; Y CALLE PELLIQUEROS, ESQUINA HUICHAPAN, COL. MICHACANA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	4-sep-19	\$1,298,704.19	\$1,298,704.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,298,704.19	100.00%	100.00%	
64	DGCOP-LPN-L4-135-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE AWA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$9,397,995.98	\$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,988,082.29	96.00%	31.77%	
65	DGCOP-LPN-L4-136-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-19	31-dic-19	\$30,978,543.06	\$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,067,297.41	4.00%	3.45%	
66	DGCOP-LPN-L4-137-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	28-dic-19	\$8,908,857.42	\$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,989,634.45	97.00%	44.78%	
67	DGCOP-LPN-L4-138-19	LOCALES	LP.N	IKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS SIN ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	28-dic-19	\$13,909,977.73	\$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,584,269.17	1.00%	11.46%	
68	DGCOP-LPN-L4-139-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$12,632,890.02	\$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$428,215.82	7.18%	3.39%	
69	DGCOP-LPN-L4-140-20	LOCALES	LP.N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CHAUHTEPEC I Y II, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	\$14,998,252.47	\$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,118,803.88	97.00%	20.80%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIÓN




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TÉRMINO	MONTO	PADADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCERO			
70	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,677,681.14	98.00%	33.13%	
71	DGCOP-AD-L-2-143-19	LOCALES	A.O.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	8-sep-19	\$1,753,360.80	\$1,753,360.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,753,360.80	100.00%	100.00%	
72	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	A.D.	INC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	\$1,812,841.12	\$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,812,841.12	100.00%	100.00%	
73	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$18,818,371.27	\$18,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$484,548.01	5.52%	2.84%	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
74	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,595,760.36	\$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,981,241.42	17.08%	17.08%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
75	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$8,813,101.84	\$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,671,886.12	100.00%	87.05%	
75	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$9,962,095.20	\$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$820,759.47	97.00%	8.24%	
77	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	L.P.N.	GMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TIALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-19	31-dic-19	\$18,529,585.35	\$18,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
78	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 883, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-19	30-dic-19	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	4.50%	0.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 P. 26596 0325 50 29 00192 00123
 0310000 DE 03100000001 29 199:95 19100000 107



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
88	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGÜIN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGÜIN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
89	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE SECERRA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	12-sep-19	\$1,724,501.31	\$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,724,501.31	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
90	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMAN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,544,208.00	12.01%	12.01%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
91	DGCOP-AD-L-2-182-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FÉ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N, COLONIA SANTA FÉ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	8-sep-19	\$1,279,055.24	\$1,279,055.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
92	DGCOP-AD-L-4-189-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZONA, COLONIA, ALCALDÍA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	31-dic-19	\$17,208,875.15	\$17,208,875.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,485,048.31	100.00%	60.84%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
93	DGCOP-AD-L-4-188-19	LOCALES	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "AL CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALI CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	31-dic-19	\$8,658,568.74	\$8,658,568.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$252,978.15	100.00%	2.92%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
94	DGCOP-AD-L-2-181-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	23-sep-19	\$1,104,188.14	\$1,104,188.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,104,188.14	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
95	DGCOP-AD-L-2-192-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TZIMÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TZIMÍN N° 102, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	28-sep-19	\$1,179,215.48	\$1,179,215.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,179,215.48	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
96	DGCOP-AD-L-2-183-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	11-sep-19	2-oct-19	\$1,848,181.76	\$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,848,181.76	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

103



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCERO			
97	DGCOP-AD-L-2-184-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS SIN, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	\$920,095.46	\$920,095.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$920,095.46	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
98	DGCOP-AD-L-2-185-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 28 DE OCTUBRE SIN, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	24-sep-19	\$1,690,825.68	\$1,690,825.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,690,825.68	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
99	DGCOP-AD-L-2-188-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA SIN, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	\$926,115.13	\$926,115.13	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$926,115.13	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
100	DGCOP-AD-L-2-187-19	LOCALES	A.D.	OUTSOURCING DE OBRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA No. 82, ESQUINA PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-sep-19	8-oct-19	\$1,099,852.59	\$1,099,852.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,099,852.59	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
101	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
102	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
103	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	28-sep-19	\$1,688,344.15	\$1,688,344.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
104	DGCOP-AD-L-2-204-19	LOCALES	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA SIN, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	\$1,862,238.48	\$1,862,238.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,862,238.48	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
105	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10156, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
108	DGCOP-AD-L-2-208-18		LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$921,034.65	\$921,034.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
107	DGCOP-AD-L-2-207-18		LOCALES	A.D.	CONSTRUISEER OS INOVACIÓN, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	28-sep-18	\$923,662.07	\$923,662.07	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
108	DGCOP-AD-L-2-208-18		LOCALES	A.D.	PROYECTSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECON", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	28-sep-18	\$1,862,356.27	\$1,862,356.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
109	DGCOP-AD-L-2-209-18		LOCALES	A.D.	JORGE ANTONO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	24-sep-18	\$1,829,821.02	\$1,829,821.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,821.02	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
110	DGCOP-AD-L-2-210-18		LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-18	24-sep-18	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
111	DGCOP-AD-L-2-211-18		LOCALES	A.D.	JORGE ANTONO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 S/N, ESQUINA AVENIDA 18, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-18	28-sep-18	\$1,768,808.85	\$1,768,808.85	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,768,808.85	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
112	DGCOP-AD-L-2-212-18		LOCALES	A.D.	2M ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID S/N, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-18	25-sep-18	\$1,638,141.55	\$1,638,141.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
113	DGCOP-AD-L-2-213-18		LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUIMEX, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-18	\$1,245,853.28	\$1,245,853.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
114	DGCOP-AD-L-2-214-18		LOCALES	A.D.	CONSTRUISEER OS INOVACIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICIA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 85-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-18	25-sep-18	\$1,209,626.18	\$1,209,626.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
115	DGCOP-AD-L-2-215-19	LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	25-sep-19	\$1,101,282.20	\$1,101,282.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$1,101,282.20	100.00%	100.00%		
116	DGCOP-AD-L-2-216-19	LOCALES	AD	HERCOTA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,511,662.41	\$1,511,662.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$1,511,662.41	100.00%	100.00%		
117	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	AD	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
118	DGCOP-AD-L-2-218-19	LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEDRO ACTOPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,208,154.58	\$1,208,154.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$1,208,154.58	100.00%	100.00%		
119	DGCOP-AD-L-2-219-19	LOCALES	AD	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ MIXQUIC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,108,222.75	\$1,108,222.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
120	DGCOP-AD-L-2-220-19	LOCALES	AD	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA 16 DE SEPTIEMBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,151,969.68	\$1,151,969.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
121	DGCOP-LPN-L-2-221-19	LOCALES	RO	PROYCSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PEPE EL TORO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA GUADALTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	\$7,219,871.99	\$7,219,871.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
122	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	AD	EVA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%		
123	DGCOP-AD-L-2-228-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA COLINAS DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 38 S/N, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,420,750.83	\$1,420,750.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$0.00	\$1,420,750.83	100.00%	100.00%		



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2019	Economía	Anticipos		Convenio (Período-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Término				Anticipos	N/A	Inicio	Término	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
124	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGUNARAY CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIENTO METROS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA SIN Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,155,777.40	\$1,155,777.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,155,777.40	100.00%	100.00%	
125	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGUNARAY CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO TIBER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	30-sep-19	\$1,113,181.11	\$1,113,181.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,113,181.11	100.00%	100.00%	
126	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAGUNARAY CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES KOCHINAHUAC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ SIN, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	\$1,102,422.48	\$1,102,422.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,102,422.48	100.00%	100.00%	
127	DGCOP-AD-L-2-233-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUOSER OS INNOVACIÓN, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ISIDRO FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, SIN Y CALLE MONDOVIES, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-19	29-sep-19	\$1,713,125.26	\$1,713,125.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
128	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAIRO MZ. 940, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-sep-19	1-oct-19	\$1,792,818.99	\$1,792,818.99	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
129	DGCOP-AD-L-2-237-19	LOCALES	A.D.	AURÉA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEAS, ALCALDÍA TLAHAC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	28-sep-19	\$1,863,500.95	\$1,863,500.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
130	DGCOP-AD-L-2-245-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y AUDITORÍAS ROMERA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENIDI 37", UBICADO EN AV. VERACRUZ S/N, COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CP. 050000, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-19	23-oct-19	\$826,383.97	\$826,383.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$826,383.97	100.00%	100.00%	
131	DGCOP-AD-L-2-247-19	LOCALES	A.D.	DEMMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOTLAZOHPLITZIN" UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 109, COL. SAN MIGUEL SAN PEDRO OZOTEPEC, C.P. 19400, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "BENITO JUÁREZ" UBICADO EN CALLE RABAJIL, ESQ. NORTE 13, COL. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, C.P. 02000, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-sep-19	28-oct-19	\$1,542,065.50	\$1,542,065.50	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,542,065.50	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
132	DGCOP-AD-L-2-248-19	LOCALES	AD	GRUPO INTEGRADORES CS, S.A DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ANEXO ZONA B", UBICADO EN DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 8, AV. ANTA TERESA N° 1891, COL. JORGE NEGRETTE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$1,072,282.37	\$1,072,282.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,072,282.37	100.00%	100.00%	
133	DGCOP-AD-L-2-250-19	LOCALES	AD	JOSE ANGELO HERREJON	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 28 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15800 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-19	29-oct-19	\$895,387.52	\$895,387.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$895,387.52	100.00%	100.00%	
134	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
135	DGCOP-AD-L-2-252-19	LOCALES	AD	CONSTRUCIONES INNOVACION, S.A DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD", UBICADO EN CALLE PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO N° 8, COL. SAN PEDRO, C.P. 18080 EN LA ALCALDÍA XÓCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-sep-19	25-oct-19	\$1,060,988.89	\$1,060,988.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,060,988.89	100.00%	100.00%	
136	DGCOP-AD-L-2-253-19	LOCALES	AD	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACACCO", UBICADO EN CALLE PIATZIC S/N, COL. PALMAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-19	26-oct-19	\$552,188.01	\$552,188.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$552,188.01	100.00%	100.00%	
137	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	AD	GRUPO IVANCOI, S.A DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE CORREGIDORA, ESQUINA QUERÉTARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN C.P. 14280, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$279,833.91	\$279,833.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$279,833.91	100.00%	100.00%	
138	DGCOP-AD-L-2-283-19	LOCALES	AD	HALLS INGENIERIA, S.A DE CV.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$393,293.71	100.00%	100.00%	
139	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$816,197.63	100.00%	100.00%	
140	DGCOP-AD-L-2-286-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-oct-19	23-oct-19	\$1,184,111.74	\$1,184,111.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
141	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
142	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	LP.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): 0° CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, 1) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, EDO. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, 2) PARQUE FDO. P. MIRANDA, CALLE FDO. P. MIRANDA S/N, COL. MERCEDES GÓMEZ, 3) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, ADRIANES BERRÓN S/N, ESO. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZAHUACÁN, 4) PREDIO VALDÍO, CALLE CUALTEMÓC NO. 48, ESO. CALLE JUAN MONTUCCO, BALDÍA MODALIDAD DE	26-sep-19	23-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
143	DGCOP-AD-L-2-269-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	\$1,627,333.83	\$1,627,333.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
144	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDIN BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,167,326.97	\$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
145	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	A.D.	INGENIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA ESQUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	26-oct-19	\$1,134,208.91	\$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
146	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A.D.	ÁREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DECADATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	\$1,863,821.78	\$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
147	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	\$1,738,425.37	\$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
148	DGCOP-AD-L-2-277-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "XLIX LEGISLATURA" UBICADO EN CERRADA RUFINA S/N, COL. TACUBAYA, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-oct-19	23-oct-19	\$1,351,748.58	\$1,351,748.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,351,748.58	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
149	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	AD	GRUPO NANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC 'FELIPE CARRILLO PUERTO' UBICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 148, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-oct-19	30-oct-19	\$108,261.78	\$108,261.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$108,261.78	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
150	DGCOP-AD-L-2-280-19	LOCALES	A.D.	INTECTAL S DE RL DE CV.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", "CDC" PACTO FEDERAL , "CDC" MILPA ALTA Y C.F. N° 8 " NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO Y MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-19	28-oct-19	\$1,886,825.79	\$1,886,825.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,886,825.79	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
151	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	A.D.	INGENIERA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE SIN, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	28-oct-19	\$1,862,349.38	\$1,862,349.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
152	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-19	2-nov-19	\$1,405,974.82	\$1,405,974.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
153	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	LP.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	\$13,857,323.65	\$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,530,153.77	65.00%	25.48%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
154	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	LP.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 608 S/N, ESQ. 2 AV. 588, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV) PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL. MALACATES, V) LA COMUNA S/N, CALLE RO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, SEASIDE, COL. CHICILLA DEL TERCERO.	10-oct-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	40.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
155	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A.D.	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", ALCALDÍA CUAJIMALPA	8-oct-19	28-oct-19	\$3,024,282.13	\$3,024,282.13	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
156	DGCOP-AD-L-2-290-19	LOCALES	A.D.	OTSI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-oct-19	4-nov-19	\$1,218,897.74	\$1,218,897.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
157	DGCOP-AD-L-2-291-19	LOCALES	A.D.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO EN LAGO AMMER 4, PENSIL NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-19	13-nov-19	\$780,135.87	\$780,135.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$780,135.87	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
158	DGCOP-AD-L-1-282-19	LOCALES	A.D.	SKPRO MT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA"; CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA"; CADI 20; CDC "CUAHTEMOC"; CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,333,907.32	100.00%	65.05%	
159	DGCOP-AD-L-2-293-19	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS: CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. N° 13 "MATÍAS ROMERO", CADI 19 "JUAN DIOQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO", CENDI "BENITO JUÁREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA N° 09", CENDI "MIGUEL HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-19	2-nov-19	\$298,031.99	\$298,031.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$298,031.99	100.00%	100.00%	
160	DGCOP-AD-L-2-284-19	LOCALES	A.D.	ÁREEA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANDI", UBICADO EN MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08930, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-19	12-nov-19	\$824,775.09	\$824,775.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$824,775.09	100.00%	100.00%	
161	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A.D.	JOSE ANGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	\$1,514,598.58	\$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,514,598.58	100.00%	100.00%	
162	DGCOP-AD-L-2-286-19	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,265,168.25	\$1,265,168.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,168.25	100.00%	100.00%	
163	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,788,048.92	\$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,788,048.92	100.00%	100.00%	
164	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-oct-19	9-nov-19	\$1,671,017.76	\$1,671,017.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,671,017.76	100.00%	100.00%	
165	DGCOP-AD-L-2-300-19	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA PARCELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,840,880.92	\$1,840,880.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
166	DGCOP-AD-L-2-301-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAORAN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 19 DE MARZO", UBICADO EN LAGO AMMER 4, PENSIL NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-oct-19	18-nov-19	\$673,702.70	\$673,702.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$673,702.70	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO				
167	DGCOP-AD-L-2-302-19		LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ESTANBUL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,298,895.63	\$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,119,737.61	100.00%	89.21%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
169	DGCOP-AD-L-2-303-19		LOCALES	A.D.	INTECTAL S. DE RL DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 08 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 59, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,820,442.20	100.00%	100.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
169	DGCOP-AD-L-2-308-19		LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORES D.D.S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, Y ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	11-nov-19	\$1,178,091.46	\$1,178,091.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
170	DGCOP-AD-L-2-307-19		LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	8-nov-19	\$1,863,441.62	\$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
171	DGCOP-AD-L-2-308-19		LOCALES	A.D.	ZM ARQUITECTOS SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,739,878.22	\$1,739,878.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
172	DGCOP-AD-L-2-309-19		LOCALES	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERA CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,857,653.99	\$1,857,653.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
173	DGCOP-AD-L-2-310-19		LOCALES	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERA CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPITO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,857,591.50	\$1,857,591.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
174	DGCOP-AD-L-2-313-19		LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 8, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	\$1,373,287.85	\$1,373,287.85	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
175	DGCOP-AD-L-2-314-19		LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	6-nov-19	\$1,098,804.76	\$1,098,804.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 P. 2000 2000 2000 2000 2000
 2000 2000 2000 2000 2000



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
175	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAÑO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,781,361.82	\$1,781,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
177	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	8-nov-19	\$1,199,474.73	\$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
178	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
179	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DUDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$478,139.53	\$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	
180	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	28-feb-20	\$1,859,875.32	\$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$997,938.89	53.88%	53.88%	
181	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,105,726.53	59.49%	59.49%	
182	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	\$1,867,231.89	\$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$834,993.17	44.72%	44.72%	
183	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	SR, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	28-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$865,958.86	46.58%	46.58%	
184	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	28-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,105,726.53	59.48%	59.48%	




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
185	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	AD	DITAPSA CONSULTORES SA DE CV.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,853,177.99	\$1,853,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,006,312.44	54.01%	54.01%	
186	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	AD	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,005,598.90	54.08%	54.08%	
187	DGCOP-AD-L-2-336-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES M.F.C. NUEVA ATZACOALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 SIN Y CALLE 317, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,858,833.04	\$1,858,833.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
188	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	AD	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	\$1,534,361.50	\$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$747,193.92	65.00%	48.70%	
189	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	AD	OPERADORA PLUMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$1,269,911.10	\$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	
190	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	AD	OBRAS PROTECTOS Y SUMINISTROS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$340,728.05	\$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
191	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,854,190.76	\$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
192	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$588,014.40	\$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	
193	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,196,687.40	\$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$629,462.52	87.00%	52.60%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO/MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
194	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,806,661.15	\$1,806,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$311,464.89	100.00%	17.24%	
195	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALU, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TULPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KHALO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-nov-19	\$965,539.78	\$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	85.00%	0.00%	
196	DGCOP-AD-L-2-345-19	LOCALES	A.D.	JUNTA DESARROLLOS SA DE CV.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTTA BOTET", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
197	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, ESC. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-nov-19	\$1,847,558.99	\$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	95.00%	0.00%	
198	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, SA DE CV.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$311,464.89	100.00%	17.24%	
199	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO XIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,856,633.04	100.00%	100.00%	
200	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, SA DE CV.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,817,893.38	\$1,817,893.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$957,307.01	52.66%	52.66%	
201	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, SA DE CV.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,862,899.92	\$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$961,027.16	52.66%	52.66%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
202	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	\$487,026.56	\$487,026.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$487,026.56	100.00%	100.00%	
203	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1799, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	\$926,376.00	\$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$926,376.00	100.00%	100.00%	
204	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION ESRAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	\$889,095.29	\$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$889,095.29	100.00%	100.00%	
205	DGCOP-AD-L-2-361-19	LOCALES	A.D.	ALUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	\$1,857,466.88	\$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,857,466.88	100.00%	100.00%	
206	DGCOP-IR-L-4-363-19	LOCALES	IR	CONSTRUCCION ESLEMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	\$8,887,518.18	\$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
207	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), TAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	\$13,559,166.14	\$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,764,465.36	100.00%	27.76%	
208	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	IR.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	\$8,109,488.09	\$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
209	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN, III) CDC ALVARO OBREGÓN, CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	52.00%	0.00%	
210	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	QMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,883,410.58	100.00%	37.59%	
211	DGCOP-IR-L-2-384-19	LOCALES	A.D.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	\$4,899,118.56	\$4,899,118.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,899,118.56	100.00%	100.00%	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2010

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2010	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
212	DGCOP-AD-L-2-395-10	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA JBE, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-10	31-dic-10	\$1,475,610.58	\$1,475,610.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
213	DGCOP-AD-L-2-397-10	LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-10	25-ene-20	\$1,804,385.30	\$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	95.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
214	DGCOP-AD-L-2-398-10	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUDS, SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPÁN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-10	25-ene-20	\$1,858,000.00	\$1,858,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	85.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
215	DGCOP-AD-L-2-399-10	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-10	25-ene-20	\$1,882,445.84	\$1,882,445.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
216	DGCOP-LPN-L-4-416-10	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, II) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 29 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-10	23-feb-20	\$26,009,112.45	\$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	40.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
217	DGCOP-AD-L-2-417-10	LOCALES	AD	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, SA DE C.V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-10	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$834,705.67	44.91%	44.91%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
218	DGCOP-AD-L-2-418-10	LOCALES	AD	HBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, ES Y SERVICIOS, SA DE C.V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18-oct-10	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$929,000.92	49.98%	49.98%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
219	DGCOP-AD-L-2-419-10	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-10	25-ene-20	\$1,747,182.09	\$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
220	DGCOP-AD-L-2-420-10	LOCALES	AD	IGNITA DESARROLLOS, SA DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATI", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPATI, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-10	20-ene-19	\$1,734,036.35	\$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	85.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
221	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,186,638.10	\$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	98.00%	0.00%	
222	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,747,398.40	\$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	98.00%	0.00%	
223	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	A.D.	REACTOR INGENIERÍA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-oct-19	31-dic-19	\$1,684,229.10	\$1,684,229.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$219,148.36	100.00%	13.01%	
224	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KANSA, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	\$8,180,255.83	\$8,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
225	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	\$1,704,592.95	\$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,704,592.95	100.00%	100.00%	
226	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TIALTENCO ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	28-ene-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	98.00%	0.00%	
227	DGCOP-AD-L-2-428-19	LOCALES	A.D.	KALEN CONSULTORES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO, BICADO EN NORMANDÍA Y ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COL. IZTAPALAPA	18-oct-19	25-ene-20	\$553,643.71	\$553,643.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$553,643.71	100.00%	100.00%	
228	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	LPN	SUADCO, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	\$8,659,351.57	\$8,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	55.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,188,679,859.89	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
21,807,882.32	372,219,278.94	86.43%	52.25%




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	115	0	2	0	115	0	115	0

NOTA: Contratos en proceso


HUGO ANSEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Fábrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpala, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			47,319,352.17	47,319,352.17						8,239,113.44	1,499,791.84						
1	DGCOP-LPN-L-1013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fábrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpala, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO \$14,195,805.65 AMORTIZADO \$1,379,817.91 POR AMORTIZAR \$12,815,987.74	21/09/2019	04/11/2019	0.00	\$ 8,239,113.44	1,499,791.84	96.08%	17.41%	Obra en proceso		X	Obra en proceso, se otorga anticipo
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			64,335,113.93	35,664,886.07						10,699,465.82	0.00						
2	DGCOP-LPN-L-4016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	64,335,113.93	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.27%	30.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de la terminación anticipada del contrato. SE OTORGO ANTICIPO
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			13,869,390.64	13,869,390.40						0.00	0.00						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	8.38%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso
					Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"			3,352,290,324.64	321,448,888.89						#####	3,011,017,233.76	0.00					
4	SOS/DGPE/3/1PN/PPS /DP/SP/1036/1010	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"	17/02/2010	31/12/2019	3,352,290,324.64	321,448,888.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2020	15/11/2020	459,348,697.23	\$ 3,011,017,233.76	\$ -	5.30%	25.68 %	En proceso		X	Mediante Convenio Modificatorio, se amplían los servicios y el Monto del PPS
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.			118,297,264.12	118,297,264.12						0.00	0.00						
5	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	6.91%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Obra en proceso de Rescisión administrativa de Contrato
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Itzapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55						326,678.04	0.00						
6	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Itzapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 326,678.04	\$ -	7.60%	7.60%	Servicios en proceso		X	Servicios en proceso. Se realiza la terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra.
					"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilo Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09DPR2680Z.			1,826,596.80	1,826,596.80						1,517,365.84	193,410.28						
7	DGCOP-AD-L-045-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilo Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09DPR2680Z.	09/05/2019	06/09/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,517,365.84	\$ 193,410.28	100.00%	83.07%	Obra en proceso		X	Obra terminada en proceso de cierre administrativo
					Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)			1,014,776.13	1,014,776.13						819,028.44	0.00						
8	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 819,028.44	\$ -	100.00%	80.71%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción. Equedación y finiquito (cierre administrativo).
					Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	49,973,474.90						5,251,649.44	8,948,636.72						
9	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 5,251,649.44	\$ 8,948,636.72	28.57%	10.51%	Obra en proceso		X	Obra en proceso Multianual
					Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza			41,769,722.53	41,769,722.53						31,413,334.76	6,875,411.64						

0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO	
10	DGCOP-AD-L-1-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Plótes de Control S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de plótes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/06/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 31,413,334.76	\$ 6,875,411.64	99.83%	75.21%	Obra en proceso de terminación	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos para cierre administrativo.
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0214E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.			7,958,816.61	7,958,816.61						7,672,175.04	0.00					
11	DGCOP-IR-L-1-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0214E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.	29/05/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 7,672,175.04	\$ -	100.00%	96.40%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0021E y Escuela Secundaria "Joaquín García Izabalca" con CCT 09DES0187B			11,795,204.02	11,795,204.02						11,740,943.48	960,733.11					
12	DGCOP-LPN-L-1-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0021E y Escuela Secundaria "Joaquín García Izabalca" con CCT 09DES0187B	01/07/2019	28/09/2019	11,795,204.02	11,795,204.02	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	29/09/2019	18/10/2019	0.00	\$ 11,740,943.48	\$ 960,733.11	100.00%	100.00%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.			13,381,278.96	13,381,278.96						5,617,679.56	5,146,862.00					
13	DGCOP-LPN-L-1-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 5,617,679.56	\$ 5,146,862.00	93.00%	43.48%	En proceso de terminación	X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0064D			9,932,413.10	9,932,816.61						7,098,425.12	2,777,239.52					
14	DGCOP-IR-L-2-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Múltiple 33 con CCT 09DML0064D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,816.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 13/12/2019	0.00	\$ 7,098,425.12	\$ 2,777,239.52	90.08%	71.46%	En proceso de terminación	X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.			11,711,430.06	11,711,430.06						6,241,986.61	4,014,785.84					
15	DGCOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Seis, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	\$ 6,241,986.61	\$ 4,014,785.84	93.58%	53.30%	En proceso de terminación	X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I			9,809,775.84	9,809,775.84						4,481,370.00	667,155.44					
16	DGCOP-LPN-L-2-084-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada ICTINO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "República de Colombia", con CCT 09DES0081I	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	02/10/2019 24/10/2019	23-10-2019 30/11/2019	0.00	\$ 4,481,370.00	\$ 667,155.44	89.54%	45.88%	En proceso de terminación	X	Obra en proceso de terminación de los trabajos

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.			12,598,775.53	12,598,775.53						10,802,430.40	1,216,378.32						
17	DGCOP-LPN-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LINOS Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltrán" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.	04/07/2019	01/10/2019	12,598,775.53	12,598,775.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,802,430.40	\$ 1,216,378.32	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1461Y.			10,508,620.40	10,508,620.40						4,525,302.00	0.00						
18	DGCOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	10/10/2019 02/11/2019	01/11/2019 30/11/2019	0.00	\$ 4,525,302.00	\$ -	100.00%	43.06%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1946I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.			6,687,432.03	6,687,431.36						0.00	3,177,266.68						
19	DGCOP-IR-L-1-100-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1946I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.	15/07/2019	12/10/2017	6,687,432.03	6,687,431.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	13/10/2019	03/11/2019	0.00	\$ -	\$ 3,177,266.68	99.38%	0.00%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1225A, Escuela Secundaria Durna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culcucan" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0061R			8,675,293.58	8,675,293.58						4,689,815.00	0.00						
20	DGCOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconet Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1225A, Escuela Secundaria Durna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Culcucan" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0061R	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 4,689,815.00	\$ 4,647,225.50	100.00%	54.06%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Durna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Durna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT 09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.			18,499,722.54	18,499,722.54						12,771,901.60	0.00						
21	DGCOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Betancourt S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Durna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Durna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT 09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.	16/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	14/10/2019 05/11/2019	04/11/2019 30/11/2019	0.00	\$ 12,771,901.60	\$ -	93.00%	69.04%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Durna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2804P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5016Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.			11,922,548.95	11,922,548.95						10,583,516.36	409,402.28						
22	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Durna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2804P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5016Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,583,516.36	\$ 409,402.28	89.77%	88.77%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Chupapán" con CCT 09DUN0961D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.			13,614,378.57	13,614,378.57						0.00	12,286,097.42								
23	DGCOP-LPN-L-1-106-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Chupapán" con CCT 09DUN0961D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.	16/07/2017	13/10/2019	13,614,378.57	13,614,378.57	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00		0.00	\$	\$12,286,097.42	98.42%	0.00%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos		
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0161N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DES70039, Escuela Primaria "Prof. Ceilo Mijares Pobano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR6187W.			12,553,843.64	12,553,843.64							12,145,097.92	194,251.45							
24	DGCOP-LPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0161N, Escuela Secundaria Técnica 39, con CCT 09DES70039, Escuela Primaria "Prof. Ceilo Mijares Pobano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR6187W.	11/07/2019	09/10/2019	12,553,843.64	12,553,843.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00	09/10/2019	29/10/2019	0.00	\$	12,145,097.92	\$	194,251.45	98.00%	96.74%	En proceso de terminación	X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2182G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.			19,108,359.17	22,563,102.41							12,042,636.28	0.00							
25	DGCOP-LPN-L-1-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2182G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	22,563,102.41	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$	12,042,636.28	\$		70.06%	53.37%	En proceso	X	Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2822L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061L, Escuela Primaria "Acayacán", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.			10,874,860.90	10,874,860.90							8,390,605.96	868,263.48							
26	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROS, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2822L, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061L, Escuela Primaria "Acayacán", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	\$	8,390,605.96	\$	868,263.48	100.00%	77.16%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 261 con CCT 09DES0261M, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.			7,804,644.69	7,804,644.69							7,054,870.60	749,739.31							
27	DGCOP-IR-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 261 con CCT 09DES0261M, Escuela Secundaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	0.00	ANTICIPO	\$0.00												
											AMORTIZADO	\$0.00	28/10/2019	19/11/2019	0.00	\$	7,054,870.60	\$	749,739.31	98.18%	100.00%	En proceso	X	Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	\$0.00												
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F.			12,992,159.71	12,992,159.71							8,885,682.36	4,528,860.40							
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías.						ANTICIPO	\$0.00												

123

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
28	DGCOP-AD-L-1-117-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUADCO, S. A. de C. V.	siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200C".	26/07/2019	23/10/2019	12,992,159.71	12,992,159.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	24/10/2019	14/11/2019	0.00	\$ 8,895,682.36	\$ 4,528,860.40	98.00%	68.39%	En proceso	X	Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".			2,798,584.44	2,798,584.44							2,353,093.64	151,824.28					
29	DGCOP-LPN-L-1-166-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".	12/08/2019	09/11/2019	2,798,584.44	2,798,584.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00			0.00	\$ 2,353,093.64	\$ 151,824.28	90.80%	84.08%	En proceso	X	Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.			12,531,308.41	12,531,308.41							9,910,462.32	0.00					
30	DGCOP-AD-L-1-116-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.	18/07/2019	13/10/2019	12,531,308.41	12,531,308.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 9,910,462.32	\$ -	80.00%	79.09%	En proceso	X	Obra en proceso
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria "Florencia No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Sáenz" con CCT 09DES0004D.			5,441,644.56	5,441,644.56							3,612,182.00	0.00					
31	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria "Florencia No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Sáenz" con CCT 09DES0004D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,612,182.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 67 "República de Guatemala" con CCT 09DES0067I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Ávaro Obregón" con CCT 09DES4271A.			9,260,958.90	9,260,958.90							6,329,946.00	0.00					
32	DGCOP-IR-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Ávaro Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,329,946.00	\$ -	100.00%	68.35%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.			19,992,113.15	19,992,113.15							18,670,328.96	0.00					
33	DGCOP-AD-L-4-156-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.	19/08/2019	31/12/2019	19,992,113.15	19,992,113.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,670,328.96	\$ -	94.38%	93.39%	En proceso	X	Obra en proceso
					Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lijas y Fuentes de Petroleos.			19,113,765.30	19,113,765.30							18,388,854.11	440,556.86					
34	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lijas y Fuentes de Petroleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,388,854.11	\$ 440,556.86	98.50%	98.21%	En proceso	X	Obra en proceso
					Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Ríachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Belene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.			18,936,889.66	18,936,889.66							18,629,787.92	272,373.80					
35	DGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Ríachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Belene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,629,787.92	\$ 272,373.80	100.00%	98.38%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo

Handwritten signatures and the number 1124.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tláhuac y Rafael Atlilco, tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.			20,691,660.94	20,691,660.94						10,659,882.86	8,244,846.80						
36	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tláhuac y Rafael Atlilco, tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/09/2019	31/12/2019	20,691,660.94	20,691,660.94	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 10,659,882.86	\$ 8,244,846.80	85.00%	51.52%	En proceso	X		Obra en proceso
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren Ilegro La Noria a Violeta, La Noria y Calle Mercado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.			12,026,908.47	12,026,908.47						5,774,719.74	5,149,848.42						
37	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren Ilegro La Noria a Violeta, La Noria y Calle Mercado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,774,719.74	\$ 5,149,848.42	80.00%	48.01%	En proceso	X		Obra en proceso
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			1,795,619.32	1,795,619.32						1,446,547.84	335,600.76						
38	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	29/06/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,446,547.84	\$ 335,600.76	82.99%	80.56%	En proceso	X		Servicios en proceso
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.			1,842,612.66	1,842,612.66						1,690,778.88	1,270,758.44						
39	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,690,778.88	\$ 1,270,758.44	95.00%	91.76%	En proceso	X		Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coayacán: JN Eldos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguillas, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.			19,315,990.79	19,315,990.79						7,958,572.08	6,498,888.36						
40	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coayacán: JN Eldos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Arguillas, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 7,958,572.08	\$ 6,498,888.36	62.63%	41.20%	En proceso	X		Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heródica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagne.			13,909,818.66	13,909,818.66						0.00	11,928,696.48						
41	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heródica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagne.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,928,696.48		77.71%	0.00%	En proceso	X		Obra en proceso
					Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Itzapalapa			296,831.20	296,831.20						296,831.47	0.00						
42	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA IRRG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Itzapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.20	296,831.20	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 296,831.47	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados	X		En proceso de recepción de los Servicios y cierre administrativo
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.			708,128.77	708,128.77						454,760.60	109,864.18						
43	DGCOP-AD-L-5-183-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestión, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.	30/08/2019	20/11/2019	708,128.77	708,128.77	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 454,760.60	\$ 109,864.18	95.00%	64.22%	En proceso	X		Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0652Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran" con CCT 09DPR1816Q, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0663Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Pitas" con CCT 09DPR3073A			6,312,327.94	6,312,327.94						3,976,389.16	0.00						
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Álvaro						ANTICIPO \$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
44	DGCOP-AD-L-1-243-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN04932, Escuela Primaria "Máximo Leopoldo García Veyra" con CCT 09DPR1810, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN06692 y Escuela Primaria "Toribio Velasco Fajó" con CCT 09DPR230738	23/09/2019	21/12/2019	6,312,327.94	6,312,327.94	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,976,389.16	\$ -	100.00%	62.90%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L, Escuela Industriales Protegidas "Profesora Florentina González Cipres" con CCT 09TIH001Z"			7,916,078.93	7,916,078.93						1,603,404.20	739,837.56								
45	DGCOP-AD-L-1-110-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Creatividad y Diseño Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L, Escuela Industriales Protegidas "Profesora Florentina González Cipres" con CCT 09TIH001Z"	25/07/2019	22/10/2019	7,916,078.93	7,916,078.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 1,603,404.20	\$ 739,837.56	100.00%	20.26%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1356B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison" con CCT 09DST0916A.			5,579,513.88	5,579,513.88						2,093,244.36	324,818.56								
46	DGCOP-AD-L-1-184-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Provedora CONDADO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1356B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison" con CCT 09DST0916A.	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.88	5,579,513.88	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,093,244.36	\$ 324,818.56	99.53%	37.52%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Valentín Gómez Farfán", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			9,291,255.57	9,291,255.57						3,687,766.44	2,567,626.00								
47	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Valentín Gómez Farfán", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	04/11/2019	29/11/2019	0.00	\$ 3,687,766.44	\$ 2,567,626.00	97.65%	39.69%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 260 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0260N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenás Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.			7,472,529.10	7,472,529.10						3,579,076.76	1,642,247.96								
48	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufo de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 260 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0260N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenás Rojas", con CCT 09DPR 4156Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,579,076.76	\$ 1,642,247.96	80.00%	47.90%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980D.			4,918,958.04	4,918,958.04						2,825,447.96	1,586,295.36								
49	DGCOP-LPN-L-1-226-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufo de Ingeniería Bauern, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980D.	03/09/2019	01/12/2019	4,918,958.04	4,918,958.04	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,825,447.96	\$ 1,586,295.36	100.00%	57.44%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1388Z.			7,374,172.93	7,374,172.93						4,276,508.20	0.00								
50	DGCOP-LPN-L-1-180-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1388Z.	22/08/2019	19/11/2019	7,374,172.93	7,374,172.93	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	20/11/2019	11/12/2019	0.00	\$ 4,276,508.20	\$ -	87.00%	57.99%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Ixtapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Bervet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			10,610,983.92	10,610,983.92						2,634,312.32	2,035,813.92								
51	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Ixtapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Bervet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,534,312.32	\$ 2,035,813.92	75.25%	23.88%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1032N.			2,880,944.15	2,880,944.15						2,726,783.00	0.00								
		FISCALES	LICITACIÓN		Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías.						ANTICIPO	\$0.00												

2126

CASO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
52	DGCOP-LPN-1-1192-19	TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	PÚBLICA NACIONAL	TOPA Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primaria "República de Perú", con CCT 09DPR1032N.	30/08/2019	27/11/2019	2,880,944.15	2,880,944.15	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,726,783.00	\$ -	91.21%	100.00%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.			9,504,811.32	9,504,811.32							5,680,833.30	0.00							
53	DGCOP-LPN-1-1241-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.	11/09/2019	09/12/2019	9,504,811.32	9,504,811.32	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,680,833.30	\$ -	72.00%	59.77%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica #2 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEBT0012F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga" con CCT 09DES4309X.			11,607,629.25	11,607,629.25							9,322,880.56	268,625.84							
54	DGCOP-LPN-1-1246-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica #2 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DEBT0012F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga" con CCT 09DES4309X.	13/09/2019	11/12/2019	11,607,629.25	11,607,629.25	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 9,322,880.56	\$ 268,625.84	80.32%	80.32%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticall" con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q, y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09ND0502B.			10,360,125.66	10,360,125.66							2,276,129.96	2,398,039.00							
55	DGCOP-AD-1-1244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COBE Construcciones Betancourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticall" con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q, y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09ND0502B.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,276,129.96	\$ 2,398,039.00	76.70%	21.97%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiópia Línea 3 del Metrópoli y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiópia de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metropolitano.			4,018,321.36	4,018,321.36							4,018,321.36	0.00							
56	DGCOP-IR-1-4-054-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiópia Línea 3 del Metrópoli y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiópia de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metropolitano.	11/06/2019	06/09/2019	4,018,321.36	4,018,321.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 4,018,321.36	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo	
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2, que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Norte Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec; Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez y Ozuluma; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluma; tramo: Cita Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Via entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México			10,048,074.59	10,048,074.59								3,021,628.76	6,216,927.80						
57	DGCOP-LPN-1-4-249-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARO, Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2, que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Norte Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec; Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluma; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluma; tramo: Cita Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Via entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	18/09/2019	31/12/2019	10,048,074.59	10,048,074.59	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,021,628.76	\$ 6,216,927.80	95.00%	30.07%	En proceso		X	Obra en proceso	
					Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.			142,562,381.07	57,024,952.43							0.00	2,943,436.21							
58	DGCOP-LPN-1-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LAURO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gané Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	0.00	ANTICIPO	\$17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 2,943,436.21	5.35%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso Multianual	
											AMORTIZADO	\$883,030.86												
											POR AMORTIZAR	\$16,224,454.87												



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 con CCT 09DR0031T, Escuela Primaria "Profr. Daniel Delgado" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "Laura Domínguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.			8,864,222.86	8,864,220.86						2,467,642.48	0.00							
59	DGCOPI-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profr. Daniel Delgado" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "Laura Domínguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	\$ 2,467,642.48	\$ -	99.12%	27.84%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxauhqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Ferdinand Froebel" con CCT 09DES0098I.			14,198,047.31	14,198,047.31						0.00	13,489,097.10							
60	DGCOPI-LPN-L-1-320-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyolxauhqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Ferdinand Froebel" con CCT 09DES0098I.	15/10/2019	31/12/2019	14,198,047.31	14,198,047.31	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$13,489,097.10	95.01%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1693W.			5,355,400.65	5,355,400.65						5,333,444.52	0.00							
61	DGCOPI-LPN-L-1-239-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructores y Supervisores Zenih, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.	10/09/2019	06/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,333,444.52	\$ -	99.60%	99.59%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos	
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochitl con CCT 09DJN0720X, Esc. Primaria 16 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Aljo Peralta Díaz Caballeros con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR126Z, Esc. Primaria Quetzacoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2638J.			26,263,092.39	26,263,092.39							10,522,746.28	7,436,768.12						
62	DGCOPI-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochitl con CCT 09DJN0720X, Esc. Primaria 16 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Aljo Peralta Díaz Caballeros con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR126Z, Esc. Primaria Quetzacoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2638J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 10,522,746.28	\$ 7,436,768.12	46.00%	40.07%	Obra en proceso		X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR0166W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0166I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR0594A y Rafael Solana clave 09DPR0595V, y Escuelas Secundarias Diana 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 53 clave 09DTV0083Z", Jardín de Niños Temachtlioyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47						18,379,544.60	0.00							
63	DGCOPI-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tepalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2655W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR0594A y Rafael Solana clave 09DPR0595V, y Escuelas Secundarias Diana 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 53 clave 09DTV0083Z", Jardín de Niños Temachtlioyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,379,544.60	\$ -	94.32%	84.83%	Obra en proceso		X	Obra en proceso	
					Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarria, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".			12,000,000.00	12,000,000.00						0.00	11,451,584.64							
64	DGCOPI-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconet Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarria, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$11,451,584.64	95.43%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso	

Handwritten signatures and the number 0128.

CABO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1106M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1106M, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2806Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlalisco" con CCT 09DPR6063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73							13,304,912.32	2,428,321.96							
65	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Aleza Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1106M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1106M, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2806Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlalisco" con CCT 09DPR6063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,304,912.32	\$ 2,428,321.96	84.25%	69.12%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonarroti", con CCT 09DJN0238Z; Jardín de Niños "Ejidos de Cuahuacán", con CCT 09DJN0846M; Primaria "Gabriel Lucio Arguettis" con CCT 09DPR2441E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2411B; Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3093Z y Escuela Secundaria "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0033M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DIX0017P; Primaria "Margarita Chomé y Salazar" con CCT 09DPR1063U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1063A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3668B; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			1,799,828.91	1,799,828.91							1,619,846.03	0.00							
66	DGCOP-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonarroti", con CCT 09DJN0238Z; Jardín de Niños "Ejidos de Cuahuacán", con CCT 09DJN0846M; Primaria "Gabriel Lucio Arguettis" con CCT 09DPR2441E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2411B; Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3093Z y Escuela Secundaria "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0033M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DIX0017P; Primaria "Margarita Chomé y Salazar" con CCT 09DPR1063U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1063A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3668B; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,619,846.03	\$ -	90.00%	90.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Primaria "Héroica Veracruz" con CCT 09DPR2782A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secundaria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaña Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagnat", con CCT 09DJN0853V y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo éstas: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DSN042Z; Secundaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DES0201P; Primaria "Quezacoatl" con CCT 09DPR0330Z; y Primaria "Victor María Flores" con CCT 09DPR2411E.			1,821,200.00	1,821,200.00							0.00	1,639,080.00							
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Primaria "Héroica Veracruz" con CCT 09DPR2782A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secundaria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3101G.						ANTICIPO	\$0.00												



0129

CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
67	DGCOP-AD-L-3-236-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CATOMSI CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Osilo Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147X, Jardín de niños "Magdalena Plaza de Juárez" con CCT 09DJN0124G, y Jardín de niños "marceño de Champagnegnat", con CCT 09DJN0653V y en las alcaldías Cuauhtémoc e Itzapalapa, siendo éstas: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSH0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Victor María Flores" con CCT 09DPR2538J.	17/09/2019	31/12/2019	1,821,200.00	1,821,200.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$ 1,639,080.00	90.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Bruno Méndez" con CCT 09DGN0092B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DEH0281E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcalli", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2660G; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tliloc", con CCT 09DPR0693H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rullo", con CCT 09DPR043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1269X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.			1,799,852.64	1,799,852.64							0.00		1,619,867.38						
68	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Bruno Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DE0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcalli", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2660G; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tliloc", con CCT 09DPR0693H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rullo", con CCT 09DPR043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	\$ 1,619,867.38	90.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2865W, Profr. Bruno Méndez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR0494A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR0693V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4604G, Jardín de niños Temactloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayotli, clave CCT 09DJN 0382V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0663Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DEA0210L y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			1,799,125.98	1,799,125.98							681,868.75		937,344.63						
69	DGCOP-AD-L-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2865W, Profr. Bruno Méndez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR0494A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR0693V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR5094A, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4604G, Jardín de niños Temactloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayotli, clave CCT 09DJN 0382V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0663Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DEA0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$	681,868.75	\$ 937,344.63	90.00%	37.90%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2865W, Profr. Bruno Méndez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR0494A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR0693V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR5094A, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4604G, Jardín de niños Temactloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayotli, clave CCT 09DJN 0382V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0663Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DEA0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.																			




0130

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Palares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 69 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1049Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sotenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Teledano" con CCT 09DPR088K y Jardín de niños "Guadalupe" con CCT			1,799,083.17	1,799,083.17							472,259.34	0.00							
70	DGCOP-AD-L-3-261-19	ISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodí Palares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 69 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1049Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sotenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Teledano" con CCT 09DPR088K y Jardín de niños	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 472,259.34	\$ -	90.00%	26.25%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alta" y Jardín de niños "Telépan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Sal" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la alcaldía Tlalhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.			17,471,128.02	17,471,128.02							0.00	14,542,804.68							
71	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alta" y Jardín de niños "Telépan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Sal" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la alcaldía Tlalhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$14,542,804.68	83.24%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatrix de Gortari y Pérez"; Secundaria "Sibestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			16,903,986.20	16,903,986.20						6,573,541.00	9,449,946.96								
72	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegul Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatrix de Gortari y Pérez"; Secundaria "Sibestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	16/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,573,541.00	\$ 9,449,946.96	84.79%	38.89%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Ixtamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Chal" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			16,572,538.05	16,572,538.05						7,472,504.24	7,714,164.24								
73	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Ixtamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Chal" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 7,472,504.24	\$ 7,714,164.24	91.64%	45.09%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89						5,685,708.68	4,151,215.30								
74	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuela de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,685,708.68	\$ 4,151,215.30	69.20%	40.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso		

131

CASO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				C. V.	de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".						POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México".			8,133,283.00	8,133,283.00						3,487,080.64	2,368,825.20						
75	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarq y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peraltá", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,487,080.64	\$ 2,368,825.20	75.00%	42.87%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panari", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papasotzín".			12,634,473.31	12,634,473.31						3,487,080.00	2,846,689.88						
76	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufo de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panari", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papasotzín".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,798,515.12	\$ 2,846,689.88	68.00%	30.08%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayoiti", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".			14,018,480.64	14,018,480.64						9,988,768.66	0.00						
77	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayoiti", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 9,988,768.56	\$ -	68.11%	71.25%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.B." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			9,879,614.29	9,879,614.29						2,271,260.28	1,370,488.55						
78	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.B." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,271,260.28	\$ 1,370,488.55	52.00%	22.89%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49						566,840.52	1,224,498.97						
79	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	06/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 566,840.52	\$ 1,224,498.97	90.00%	31.64%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Bastiz de Gortari y Pérez", Esc. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leonas", Escuelas Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Pontón" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Chilili", En la alcaldía Cuayacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			1,798,883.92	1,798,883.92						629,609.38	1,079,330.36						
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Diurna "Bastiz de Gortari y Pérez" Esc. Secundaria						ANTICIPO	\$0.00										



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CASO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
80	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Oranse, S. A. de C. V.	Primera Sesión de Obra y Visita a las obras de la obra pública "Sistema Revueñas", en la alcaldía Venustiano Carranza; Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundarias No. 40 "Melchor Ocampo", Escuela Primaria "José Mariano Pasion" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canadá", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan; Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayari", Jardín de niños "Cibola", En la alcaldía Copacacán; Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 629,609.38	\$ 1,079,330.36	95.00%	35.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Paraita", Secundaria "Místico", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Darlán González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 38 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67							626,247.20	987,804.68					
81	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIXA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Paraita", Secundaria "Místico", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Darlán González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 38 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 626,247.20	\$ 987,804.68	91.00%	35.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.			1,860,918.96	1,860,918.96							0.00	1,427,224.00					
82	DGCOP-AD-L-5-257-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vega García Construcciones, S. A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	01/10/2019	31/12/2019	1,860,918.96	1,860,918.96	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,427,224.00	\$ 1,427,224.00	100.00%	0.00%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			12,919,777.47	12,919,777.47							0.00	0.00					
83	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	25.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			20,933,354.10	20,933,354.10							7,026,868.99	13,488,609.00					
84	DGCOP-LPN-L-4-318-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 7,026,868.99	\$ 13,488,609.00	98.00%	33.57%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			6,064,953.80	6,064,953.80							1,498,326.92	3,372,794.45					
85	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Hecla Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,498,326.92	\$ 3,372,794.45	81.00%	24.70%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefina Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.			1,684,229.10	1,684,229.10							0.00	808,040.92					
86	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construola y Arendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefina Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 808,040.92	\$ 808,040.92	55.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso
					Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 03DE80274X; Jardín de Niños "Izoatl" con CCT 09DJN08688.			21,998,496.02	21,998,496.02							2,977,035.00	0.00					



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
87	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1255X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izoa" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 2,977,035.00	\$ -	54.00%	13.53%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.			1,546,475.83	1,546,475.83						0.00	785,352.44						
88	DGCOP-AD-L-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 785,352.44	65.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y mantenimiento de estas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PIII.			12,770,194.44	12,770,194.44						3,757,693.56	2,826,730.92						
89	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEXA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PIII.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,757,693.56	\$ 2,826,730.92	61.41%	29.43%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzoatl y Adam Mickiewicz.			1,576,044.40	1,576,044.40						0.00	838,464.24						
90	DGCOP-AD-L-5-413-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzoatl y Adam Mickiewicz.	27/10/2019	31/12/2019	1,576,044.40	1,576,044.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 838,464.24	70.00%	0.00%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).			1,150,000.00	1,150,000.00						0.00	0.00						
91	DGCOP-AD-L-3-188-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).	15/10/2019	30/12/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Servicios terminados	X	En proceso de recepción de los Servicios y cierre administrativo	
					SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA			1,752,242.81	1,752,242.81						444,411.08	0.00						
92	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	1,752,242.81	1,752,242.81	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 444,411.08	\$ -	65.00%	25.36%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	
					CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)			1,014,776.13	1,014,776.13						819,028.44	0.00						
93	DGCOP-AD-L-5-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 819,028.44	\$ -	100.00%	80.71%	Trabajos terminados	X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo	
					REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27						7,515,367.40	8,609,335.56						
94	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 7,515,367.40	\$ 8,609,335.56	91.00%	41.66%	Obra en proceso	X	Obra en proceso	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES			1,650,169.66	1,650,169.66						0.00	677,593.12						
96	DGCOP-AD-LS-401-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.66	1,650,169.66	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 677,593.12	62.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.			1,668,047.31	1,668,047.31						0.00	630,971.56						
96	DGCOP-AD-LS-412-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 630,971.56	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"			18,325,925.04	18,325,925.04						0.00	9,435,232.00						
97	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 9,435,232.00	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			14,658,611.07	14,658,611.07						0.00	7,574,416.40						
98	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLÉ, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 7,574,416.40	82.94%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			13,430,591.30	13,430,591.30						6,507,342.48	3,330,772.96						
99	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,507,342.48	\$ 3,330,772.96	94.77%	48.45%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN			1,281,440.55	1,281,440.55						0.00	950,914.00						

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large '135'.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
100	DGCOP-AD-L-5-408-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 950,914.00	75.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.			1,609,564.44	1,609,564.44						0.00	959,988.16						
101	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 959,988.16	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"			1,862,100.00	1,862,100.00						0.00	854,130.04						
102	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 854,130.04	70.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. BANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 62.			1,860,000.00	1,860,000.00						0.00	1,211,935.00						
103	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. BANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 62.	26/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 1,211,935.00	71.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.			1,398,176.71	1,398,176.71						0.00	742,897.00						
104	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollos Integrales, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 742,897.00	64.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.			1,442,601.31	1,442,601.31						0.00	861,405.00						
105	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 851,405.00	64.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"			1,423,435.11	1,423,435.11						0.00	863,557.36						
106	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	26/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 863,557.36	68.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"			1,559,813.83	1,559,813.83						0.00	885,721.48						
107	DGCOP-AD-L-5-404-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"	26/10/2019	31/12/2019	1,559,813.83	1,559,813.83	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 885,721.48	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI			1,685,566.34	1,685,566.34						0.00	1,489,858.76						
108	DGCOP-AD-L-5-414-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S.A. de C.V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI	26/10/2019	31/12/2019	1,685,566.34	1,685,566.34	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 1,489,858.76	85.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANCISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.			1,556,881.62	1,556,881.62						0.00	1,077,167.88						
109	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANCISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 1,077,167.88	71.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGEMIA ARIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN			1,873,507.17	1,873,507.17						0.00	1,239,616.60						
110	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGEMIA ARIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 1,239,616.60	70.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86						0.00	3,782,693.11						
111	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ 3,782,693.11	81.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."			1,864,120.00	1,864,120.00						1,864,120.00	0.00						
112	DGCOP-AD-L-2-284-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	S Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	09/10/2019	07/12/2019	1,864,120.00	1,864,120.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,864,120.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO			1,801,519.61	1,801,519.61						1,203,743.60	817,216.00						
113	DGCOP-AD-L-390-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO	26/10/2019	31/12/2019	1,801,519.61	1,801,519.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,203,743.60	\$ 817,216.00	100.00%	66.82%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
					CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			13,327,605.52	13,327,605.52						5,800,885.00	2,567,876.92						
114	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainse S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,800,885.00	\$ 2,567,876.92	74.34%	43.53%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
					Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00						
115	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
								4,738,826,472.38	1,597,231,623.97	0.00	\$42,002,757.20				3,496,013,609.88	266,468,669.66						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
			ANTICIPO 42,002,757.20

0.731527375

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO				
								4,738,825,472.38	1,597,281,523.97	0.00	AMORTIZADO	2,262,848.78	3,495,013,509.88	266,468,559.86	80.74%	41.41%							
											POR AMORTIZAR	39,739,908.43											

[Signature]
HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

[Signature]
MENI EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel: 5764 - 1415 Ext. 221

[Handwritten scribble]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020**

9. Asuntos Generales