GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Protocolo
   - 3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección de Construcción de Obras Públicas
   - 3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité
4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con la Misma
5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020
6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2019
7. Seguimiento de Acuerdos
8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
   - 8.1 Solicitud de Intervención a la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios con la finalidad de cerrar contratos de ejercicios anteriores
   - 8.2 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
   - 8.3 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
   - 8.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
   - 8.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
   - 8.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
   - 8.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
   - 8.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
   - 8.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
   - 8.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
   - 8.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
   - 8.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
9. Asuntos Generales

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA **FECHA: 30 DE ENERO DE 2020**

LUGAR: Dirección General de Construcción de Obras Públicas **(Sala de Juntas)** **HORA: 13:00 hrs.**

DOMICILIO: Francisco del Paso y Troncoso No. 499 Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza

(NOMBRE Y CARGO)	(NOMBRE Y CARGO)
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS **ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA** Director General de Construcción de Obras Públicas	**SECRETARIO TÉCNICO** **ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES** Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
VOCAL TITULAR **ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ** Director de Construcción de Obras Públicas "A"	**VOCAL SUPLENTE** **C. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SALAS** Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"
VOCAL TITULAR **ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO** Director de Construcción de Obras Públicas "B"	**VOCAL SUPLENTE** **ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERON** Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"
VOCAL TITULAR **ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA** Director de Construcción de Obras Públicas "C"	**VOCAL SUPLENTE** **ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ** Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C3"
VOCAL TITULAR **MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ** Director de Construcción de Obras Públicas "D	**VOCAL SUPLENTE** **ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN** Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D2"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA **FECHA: 30 DE ENERO DE 2020**

LUGAR: Dirección General de Construcción de Obras Públicas **(Sala de Juntas)** **HORA: 13:00 hrs.**

DOMICILIO: Francisco del Paso y Troncoso No. 499 Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza

(NOMBRE Y CARGO)	(NOMBRE Y CARGO)
VOCAL TITULAR **Dr. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN** Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas	**VOCAL SUPLENTE** **C. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN** Subdirector de Ingeniería de Costos de Construcción de Obras Públicas
VOCAL TITULAR **LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN** Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	**VOCAL SUPLENTE** **C.P. Lorena Isabel Villarruel Salazar** Directora de Finanzas en la SOBSE Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios
CONTRALORÍA CIUDADANA	**CONTRALORÍA CIUDADANA**
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL **ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA** Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios	**CONTRALORÍA INTERNA** Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor Representante del Órgano Interno de Control
CONTRALORÍA INTERNA Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín Representante del Órgano Interno de Control	**CONTRALORÍA INTERNA** Ing. Andrés Sánchez Pacheco Representante del Órgano Interno de Control

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA **FECHA: 30 DE ENERO DE 2020**

LUGAR: Dirección General de Construcción de Obras Públicas (Sala de Juntas) **HORA: 13:00 hrs.**

DOMICILIO: Francisco del Paso y Troncoso No. 499 Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza

(NOMBRE Y CARGO)	(NOMBRE Y CARGO)
INVITADO **LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA** Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios	**INVITADO** **M en D Salvador Alejos Velázquez** Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios
INVITADO Representante del Comité Central de Obras de la CDMX	**INVITADO** Representante del Comité Central de Obras de la CDMX
INVITADO Daniela Rojas Alcántara	**INVITADO**
INVITADO	**INVITADO**

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA **FECHA: 30 DE ENERO DE 2020**

LUGAR: Dirección General de Construcción de Obras Públicas (Sala de Juntas) **HORA: 13:00 hrs.**

DOMICILIO: Francisco del Paso y Troncoso No. 499 Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza

(NOMBRE Y CARGO)	(NOMBRE Y CARGO)
INVITADO _____	INVITADO _____
INVITADO _____	_____
INVITADO _____	INVITADO _____
INVITADO _____	INVITADO _____

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

2. Aprobación del Orden del Día

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
SUPLENTE	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
SECRETARIO TÉCNICO	ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
VOCAL SUPLENTE	C. VICTOR MANUEL RODRÍGUZ SALAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
VOCAL SUPLENTE	ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERON
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
VOCAL SUPLENTE	ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	M. en I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LEOPOLDO JORGE RAMOS SAN MARTÍN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	Dr. en D. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
VOCAL SUPLENTE	C. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL SOBSE VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE	LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN C.P. LORENA ISABEL VILLARRUEL SALAZAR
DIRECCIÓN GENRAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR SUPLENTES	ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA ING. ARQ. LETICIA MENESES VILLASEÑOR ING. ARQ. NABIL ELIZABETH REYNA COLIN ING. ANDRÉS SÁNCHEZ PACHECO
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO ASESOR	ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN EL SOBSE INVITADO	LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

4. Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras del Distrito Federal y de Servicios Relacionados con las Mismas

Inversión Total Autorizada para Obra Pública (Miles de pesos)		Monto Máximo Total de cada Obra Pública que podrán adjudicar directamente (Miles de pesos)	Monto Máximo Total de cada Obra Pública que podrá adjudicar mediante invitación restringida a cuando menos tres concursantes (Miles de pesos)
Mayor de	Hasta		
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1.409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.

CAPÍTULO IV
DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

Artículo 41. La ministración de las aportaciones y transferencias a las Entidades, se hará como complemento a sus Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras que conserven las Entidades.

Artículo 42. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con cargo al Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios:

I. Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
II. Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
III. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales;
IV. Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y objetivos de las mismas, y
V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones y transferencias originalmente previstas.

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	208	713
15,000	30,000	237	1027
30,000	50,000	267	1,337
50,000	100,000	298	1,650
100,000	150,000	326	1,967
150,000	250,000	371	2,375
250,000	350,000	401	2,675
350,000	450,000	432	2,839
450,000	600,000	460	3,148
600,000	750,000	475	3,313
750,000	1,000,000	521	3,624
1,000,000		549	3,787

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	331	164	2,952	2,292
15,000	30,000	410	208	3,275	2,456
30,000	50,000	493	246	3,769	2,952
50,000	100,000	571	284	4,588	3,437
100,000	150,000	656	331	5,406	4,095

150,000	250,000	740	370	6,227	4,912
250,000	350,000	901	449	7,214	5,406
350,000	450,000	980	493	7,864	5,881
450,000	600,000	1,151	571	9,348	7,043
600,000	750,000	1,312	656	10,643	8,031
750,000	1,000,000	1,469	740	11,957	9,007
1,000,000		1,559	820	13,422	10,149

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		**100,960,258,252**
04 Gobernación		**15,314,114**
	Conducción de la política interior	15,314,114
08 Agricultura y Desarrollo Rural		**3,018,948,171**
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	23,794,607
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,260,153,564
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	70,000,000
	Producción para el Bienestar	1,650,000,000
	Desarrollo Rural	15,000,000
09 Comunicaciones y Transportes		**2,787,250,002**
	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	255,500,000
	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,451,750,002
	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	80,000,000
10 Economía		**240,735,296**
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	240,735,296
11 Educación Pública		**13,984,765,784**
	Educación para Adultos (INEA)	121,254,696
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	900,623,185
	Normar los servicios educativos	102,468,832
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	8,533,022,450
	Programa de Becas Elisa Acuña	204,524,087
	Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI)	46,242,407
	Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	101,448,152

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2020

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	30	13:00
2ª	FEBRERO	27	13:00
3ª	MARZO	26	13:00
4ª	ABRIL	30	13:00
5ª	MAYO	28	13:00
6ª	JUNIO	25	13:00
7ª	JULIO	30	13:00
8ª	AGOSTO	27	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	24	13:00
10ª	OCTUBRE	29	13:00
11ª	NOVIEMBRE	26	13:00
12ª	DICIEMBRE	17	13:00

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2019

ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 11 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside este acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. José Luis Pichardo Hernández, Representante de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y el C. Héctor Hernández Rincón, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. ----------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2019, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día, se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor

manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. ----------

4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019, debido a que es muy extensa propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad y se turnan para recabar sus firmas. ----------

5. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 12-22/2019** referente a la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria el día 28 de noviembre de 2019. ----------

6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que no se realizó ningún contrato, la información presentada en este apartado son las contrataciones efectuadas en el ejercicio 2019; informa se realizaron 281 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se llevó a cabo 24 contratos por invitación a cuando menos tres personas; informa que se efectuaron 119 contrataciones por Licitación Pública. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. ----------

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** observa, que se cuenta aún con más de 50 contratos por concluir al 31 de diciembre del presente año; se está previendo su finalización para el 31 de diciembre de 2019 o se va requerir alguna prorroga. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, efectivamente existen ese número de contratos vigentes, y se están trabajando en estos, es verdad que tienen fecha de terminación al 31 de diciembre de 2019, cierre del ejercicio; algunos presentan atrasos debido a conflictos sociales que nos han impedido avanzar y en los casos que se han resuelto estas problemáticas, las empresas han trabajado día y noche, para concluirlos el fin de año; los casos donde la empresa no termine por causas imputables a ellos necesariamente tendrán que ser sancionadas como lo establece el contrato de obra; también existen obras multianuales que así vienen de origen de contratación, esas continuarán con su programación establecida para el siguiente año, contemplado el presupuesto de este ejercicio para estas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el reporte con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que este no se integró a la Carpeta de Trabajo, debido

que llegó en forma posterior, es por eso que se les entregó de manera impresa. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana.
El **Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana** pregunta, cuáles serán las medidas que se van a adoptar para el ejercicio del gasto de inversión, toda vez que estamos cercanos a la mitad del mes de diciembre y tiene que estar ejercido al 31 de este mes y año para el pasivo circulante que se tiene que enviar para enero del próximo año; ya que se está por debajo del 48% respecto a lo programado, entonces reitero que medidas se van a ejecutar para que se ejerzan los recursos. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, estamos trabajando para cumplir con el compromiso, debido a la gran cantidad de obras asignadas a esta Dirección General, es importante mencionar que dichos atrasos en la ejecución del gasto son originados por las contrataciones al final de este ejercicio, por lo que estamos ingresando estimaciones de trabajos ejecutados; las Áreas están al tanto de esta situación, por lo que en estas semanas le daremos un avance significativo a los pagos. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------
6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. ----------
6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------
6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. ----------
6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

6.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana. ----------

El **Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana** observa, de los 426 contratos adjudicados que se encuentran pendientes, nos podrían indicar cuales están ya concluidos, porque es el total de contratos del ejercicio 2019, y saber las causas por las que no se han recepcionado. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, como les comenté anteriormente, tenemos un atraso importante tanto en pagos como en recepción, reitero nos estamos aplicando para poder cerrar la mayor parte de los contratos, a diferencia de otros años la cantidad de obra que se asigno fue una cantidad muy fuerte, así como todas las Áreas Operativas se están apurando y si me permite de manera posterior le podría dar el dato de cuales contratos están concluidos y es importante mencionar que aquellos contratos pendientes de pago estamos en el proceso de finiquito, así como en algunos casos estamos en el análisis de precios extraordinarios, por lo que nos atrasa un poco, debido a que las empresas lo presentan con atraso; por lo que estamos tratando de cerrar el año con una cantidad importante de recepciones de contratos y finiquitos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

7. Asuntos Generales. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, para conocimiento del Pleno, se presenta la relación de 29 concursos declarados desiertos los cuales fueron asignados mediante el procedimiento de adjudicación directa, existe algún comentario al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. ----------

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta, supongo que ya están contemplados en el informe que presentaron, porque estuve buscando algunos y no los encontré, por ejemplo, la adjudicación DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la

rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, reitero no lo encontré. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, respecto al contrato DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Benito Juárez las siguientes: Escuela Primaria Patrimonio Nacional, Escuela Industrias Protegidas, Profesora Florentina González Ciprés, con un monto de $7'916,078.83 pesos, ya están concluidas las obras, por lo que estamos en el proceso del cierre, en el finiquito, además de que se cuenta con precios extraordinarios. ----------
-
la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** da las gracias. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Presidente del Subcomité de Obras, para que dé por concluida la Sesión. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 13:40 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. ----------

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBICAS Y PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala

SECRETARIO TÉCNICO

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores

VOCALES PROPIETARIOS

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

Ing. Carlos Arceo Castañeda

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo

ASESOR

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana

VOCALES SUPLENTES

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández

POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "

C. Héctor Hernández Rincón

INVITADO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

M. en D. Salvador Alejos Velázquez

ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 11 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.----------

Preside este acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. José Luis Pichardo Hernández, Representante de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y el C. Héctor Hernández Rincón, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. ----------

2.-Aprobación del Orden del Día. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** verifica la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe y hay lugar a Quórum para declarar abierta la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2019, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día, se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. ----------

3. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020, el cual somete a consideración y votación, los que estén a favor

manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad de votos y continua con el siguiente punto. ----------

4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019, debido a que es muy extensa propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad y se turnan para recabar sus firmas. ----------

5. Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 12-22/2019** referente a la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria el día 28 de noviembre de 2019. ----------

6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que no se realizó ningún contrato, la información presentada en este apartado son las contrataciones efectuadas en el ejercicio 2019; informa se realizaron 281 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que se llevó a cabo 24 contratos por invitación a cuando menos tres personas; informa que se efectuaron 119 contrataciones por Licitación Pública. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. ----------

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** observa, que se cuenta aún con más de 50 contratos por concluir al 31 de diciembre del presente año; se está previendo su finalización para el 31 de diciembre de 2019 o se va requerir alguna prorroga. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, efectivamente existen ese número de contratos vigentes, y se están trabajando en estos, es verdad que tienen fecha de terminación al 31 de diciembre de 2019, cierre del ejercicio; algunos presentan atrasos debido a conflictos sociales que nos han impedido avanzar y en los casos que se han resuelto estas problemáticas, las empresas han trabajado día y noche, para concluirlos el fin de año; los casos donde la empresa no termine por causas imputables a ellos necesariamente tendrán que ser sancionadas como lo establece el contrato de obra; también existen obras multianuales que así vienen de origen de contratación, esas continuarán con su programación establecida para el siguiente año, contemplado el presupuesto de este ejercicio para estas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta, el reporte con corte al 30 de noviembre de 2019, haciendo la aclaración que este no se integró a la Carpeta de Trabajo, debido

que llegó en forma posterior, es por eso que se les entregó de manera impresa. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana.
El **Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana** pregunta, cuáles serán las medidas que se van a adoptar para el ejercicio del gasto de inversión, toda vez que estamos cercanos a la mitad del mes de diciembre y tiene que estar ejercido al 31 de este mes y año para el pasivo circulante que se tiene que enviar para enero del próximo año; ya que se está por debajo del 48% respecto a lo programado, entonces reitero que medidas se van a ejecutar para que se ejerzan los recursos. ----------
El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, estamos trabajando para cumplir con el compromiso, debido a la gran cantidad de obras asignadas a esta Dirección General, es importante mencionar que dichos atrasos en la ejecución del gasto son originados por las contrataciones al final de este ejercicio, por lo que estamos ingresando estimaciones de trabajos ejecutados; las Áreas están al tanto de esta situación, por lo que en estas semanas le daremos un avance significativo a los pagos. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. ----------
6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------
6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. ----------
6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------
6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. ----------
6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

6.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana. ----------

El **Ing. José de Jesús Rivera Lorenzana** observa, de los 426 contratos adjudicados que se encuentran pendientes, nos podrían indicar cuales están ya concluidos, porque es el total de contratos del ejercicio 2019, y saber las causas por las que no se han recepcionado. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, como les comenté anteriormente, tenemos un atraso importante tanto en pagos como en recepción, reitero nos estamos aplicando para poder cerrar la mayor parte de los contratos, a diferencia de otros años la cantidad de obra que se asigno fue una cantidad muy fuerte, así como todas las Áreas Operativas se están apurando y si me permite de manera posterior le podría dar el dato de cuales contratos están concluidos y es importante mencionar que aquellos contratos pendientes de pago estamos en el proceso de finiquito, así como en algunos casos estamos en el análisis de precios extraordinarios, por lo que nos atrasa un poco, debido a que las empresas lo presentan con atraso; por lo que estamos tratando de cerrar el año con una cantidad importante de recepciones de contratos y finiquitos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

7. Asuntos Generales. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** informa, para conocimiento del Pleno, se presenta la relación de 29 concursos declarados desiertos los cuales fueron asignados mediante el procedimiento de adjudicación directa, existe algún comentario al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. ----------

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta, supongo que ya están contemplados en el informe que presentaron, porque estuve buscando algunos y no los encontré, por ejemplo, la adjudicación DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la

rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, reitero no lo encontré. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, respecto al contrato DGCOP-AD-L-1-110-19, referente a la rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo la Alcaldía Benito Juárez las siguientes: Escuela Primaria Patrimonio Nacional, Escuela Industrias Protegidas, Profesora Florentina González Ciprés, con un monto de $7'916,078.83 pesos, ya están concluidas las obras, por lo que estamos en el proceso del cierre, en el finiquito, además de que se cuenta con precios extraordinarios. ----------

-

la **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** da las gracias. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Presidente del Subcomité de Obras, para que dé por concluida la Sesión. ----------

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala,** siendo las 13:40 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. ----------

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

7. Seguimiento de Acuerdos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
1-01/2020	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo segunda Sesión Ordinaria, el día 11 de diciembre de 2019.
1-02/2020	PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES PARA EL EJERCICIO 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	----------	----------	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Segunda Sesión Ordinaria, el día 11 de diciembre de 2019.

0019

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

8.1 Solicitud de Intervención a la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios con la finalidad de cerrar contratos de ejercicios anteriores

8.2. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

8.3 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019

0020

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.2 Reporte de Contratos celebrados por concurso, adjudicación y convenio en monto

0021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
		NO SE ADJUDICO OBRA ALGUNA							

MCMA = 50.00

ELABORO

Lic. Margarita Oscoy Martinez
Subdirectora de Contratacion de Obra Pública

REVISO

Dr. Roberto Beristain Salmeron
Director de Ingenieria de Costos y Contratos de Construccion de Obras Pública

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TÉRMINO
		NO SE CONCURSO OBRA ALGUNA							
			SUMA =	$0.00					

ELABORO

Lic. Margarita Oseoy Martinez
Subdirectora de Contratacion de Obra Pública

REVISO

Dr. Roberto Beristain Salmeron
Director de Ingenieria de Costos y Contratos de Construccion de Obras Pública

0023

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
		NO SE CONCURSO OBRA ALGUNA							

SUMA = $0.00

ELABORO

Lic. Margarita Oscoy Martinez
Subdirectora de Contratacion de Obra Pública

REVISO

Dr. Roberto Beristain Salmeron
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construccion de Obras Pública

0024

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.3 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS PRELIMINARES CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos) ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMETIDO 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 7 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 8 = 6 / 5
				TOTAL		6,578,738.70	5,792,540.32	5,792,540.32	100.0%	5,792,540.32	3,586,457.90	61.9%	61.9%
2				DESARROLLO SOCIAL		4,826,733.35	4,132,020.56	4,132,020.56	100.0%	4,132,020.56	2,493,991.16	60.4%	60.4%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		3,026,733.35	3,039,232.15	3,039,232.15	100.0%	3,039,232.15	2,132,214.56	70.2%	70.2%
		1		URBANIZACIÓN		3,026,733.35	3,039,232.15	3,039,232.15	100.0%	3,039,232.15	2,132,214.56	70.2%	70.2%
			323	ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL	SERVICIO	894,733.35	894,733.35	894,733.35	100.0%	894,733.35	832,569.27	93.1%	93.1%
			326	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CICLISTA	KILÓMETRO	0.00	111,453.84	111,453.84	100.0%	111,453.84	87,187.76	78.2%	78.2%
			327	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	10,121.71	10,121.71	100.0%	10,121.71	1,495.58	14.8%	14.8%
			334	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KILÓMETRO	650,000.00	552,631.72	552,631.72	100.0%	552,631.72	439,696.85	79.6%	79.6%
			335	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	49,141.18	49,141.18	100.0%	49,141.18	34,808.08	70.8%	70.8%
			336	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	METRO	555,000.00	287,299.64	287,299.64	100.0%	287,299.64	237,493.46	82.7%	82.7%
			345	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	927,000.00	1,133,850.71	1,133,850.71	100.0%	1,133,850.71	498,963.57	44.0%	44.0%
				DESARROLLO SOCIAL		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
	3			SALUD		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
		3		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	0.0%
			395	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	600,000.00	90,624.62	90,624.62	100.0%	90,624.62	60,611.50	66.9%	66.9%
				DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	1,002,163.79	1,002,163.79	100.0%	1,002,163.79	301,165.09	30.1%	30.1%
	4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,200,000.00	1,002,163.79	1,002,163.79	100.0%	1,002,163.79	301,165.09	30.1%	30.1%
		1		DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	7,121.53	7,121.53	100.0%	7,121.53	4,985.07	70.0%	70.0%
			407	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	0.00	7,121.53	7,121.53	100.0%	7,121.53	4,985.07	70.0%	70.0%
		2		CULTURA		1,200,000.00	995,042.26	995,042.26	100.0%	995,042.26	296,180.02	29.8%	29.8%
			413	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	ESPACIO PÚBLICO	1,200,000.00	995,042.26	995,042.26	100.0%	995,042.26	296,180.02	29.8%	29.8%
3				DESARROLLO ECONÓMICO		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
	5			TRANSPORTE		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
		6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		1,752,005.35	1,660,519.76	1,660,519.76	100.0%	1,660,519.76	1,092,466.74	65.8%	65.8%
			374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	1,403,560.91	1,095,750.77	1,095,750.77	100.0%	1,095,750.77	572,947.74	52.3%	52.3%
			380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	564,768.99	564,768.99	100.0%	564,768.99	519,518.99	92.0%	92.0%

Observaciones: Se solicitó la adición compensada del fondo 111190 "No Etiquetado Recursos Fiscales- Fiscales- Fiscales -2019-Original de la URG", en el área funcional 241407 "Construcción y ampliación de edificios públicos", en la partida 6121 "Edificación no habitacional" con destino de gasto 60 "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)", por $7,121,533.65 (Siete millones ciento veintiún mil quinientos treinta y tres pesos 65/100 M.N.). Para cubrir el pago por obra ejecutada al proveedor "CARULI Construcciones S.C." correspondiente a los contratos DGOP-AD-F1-038-17 y DGOP-AD-F1-039-17, para los proyectos "Construcción del Centro Acuático Cuemanco" por un importe de $3'433,522.72 (tres millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos veintidós pesos 72/100 M.N.) y "Rehabilitación del salón de usos múltiples para habilitar el gimnasio en la pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe" por un importe de $3'688,010.93 (tres millones seiscientos ochenta y ocho mil diez pesos 93/100 M.N.), durante el ejercicio fiscal 2018.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0029

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de diciembre de 2019

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo				**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
										AMORTIZADO	$0.00								
										POR AMORTIZAR	$0.00								
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+600, 22+850 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0305/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO	$1,421,515.27	-	-	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	**TERMINACIÓN ANTICIPADA,** PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
										AMORTIZADO	$677,161.65								
										POR AMORTIZAR	$744,353.62								
				SUBTOTAL				**8,401,745.56**	**-**					**-**	**3,420,035.96**	**-**			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	25/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO	$404,952.82								
										AMORTIZADO	$404,952.82			$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.**
										POR AMORTIZAR	$0.00								
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.58	$0.00	ANTICIPO	$827,991.56								
										AMORTIZADO	$827,991.56	-	-	$0.00	$6,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.**
										POR AMORTIZAR	$0.00								
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/09/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO	$504,860.65								
										AMORTIZADO	$504,860.65	-	-	$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
										POR AMORTIZAR	$0.00								
				SUBTOTAL				**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
				GRAN TOTAL				**25,779,795.82**	**-**					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	-	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

0 31

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte: 31 de diciembre 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDÍCA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0035/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				88,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				846,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,877,612.82		ANTICIPO	6,838,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,360,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0034

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,108.73	0.00	ANTICIPO	0.00	---	---	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52, DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								172,370,342.35	7,427,108.73	0.00					6,585,981.21	7,408,159.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0035

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2019

8.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	2	**0**

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0037

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan				295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,268,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,085,718.40	0.00	100.00%	48.80%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS **PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12** CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON **TERMINACIÓN ANTICIPADA.** EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR $3,348,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PEMDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60								
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN08.IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. **CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012.** PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE $521,280.55.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08		0.00	ANTICIPO	7,964,948.77
			AMORTIZADO	6,463,081.60
			POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0038

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	**21**	**5**	**0**	**23**	**3**	**23**	**3**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

0040

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014. UNO ESTPÁ CONCLUIDO Y EL OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0041

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	29/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**0.00**	**0.00**					**437,582,464.24**	**0.00**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Váritz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 0.00 149,799,999.99	29/09/2018	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015,El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada
TOTALES								**570,348,112.80**	**208,394.16**	**0.00**					**437,582,464.24**	**197,106.04**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
570,348,112.80		**0.00**	ANTICIPO	149,799,999.99
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	**0.00**		

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0

SOBSE

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 254 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,666.17	$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$7,987,070.84	$5,439,245.75	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,987,070.84	5,439,245.75	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0044

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.8. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	**40**	**1**	**0**	**39**	**2**	**35**	**6**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

0046

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0047

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de diciembre de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)				**9,576,274.47**	**9,576,274.47**	**0.00**					**0.00**	**9,517,590.04**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-05-2016.**
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**37,397,819.40**	**0.00**					**437,582,484.24**	**19,349,732.64**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 5,083,999.24 144,716,000.75	29/09/2016	14/11/2016	437,582,484.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2016. **Contrato con Terminación Anticipada.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtd de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
				TOTALES				**587,314,711.31**	**50,773,452.97**	**0.00**					**437,582,484.24**	**32,663,717.32**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	0.00
587,314,711.31		0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24
			POR AMORTIZAR	144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0.	0	37	1	35	3	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$84,351,497.20	$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$84,023,846.68	$0.00	100.00%	99.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,380,142.08	$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.68	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	GH CONSTRUCCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0050

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	**42**	**2**	**0**	**27**	**17**	**11**	**33**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTERESUMEN, 19 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS 19 ESTÁN CONCLUIDOS Y UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	2	0	16	5	0	21	0
TOTAL	**19**	**2**	**0**	**16**	**5**	**0**	**21**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DIECINUEVE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, DIECINUEVE ESTÁN CONCLUIDOS, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**156,786,223.10**	**0.00**					**476,487,074.98**	**71,467,303.38**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 28,530,508.64 116,185,494.11	29/09/2015	14/11/2018	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción de Páneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,042,760.88**	**8,243,401.78**	**0.00**					**0.00**	**7,861,869.88**	**0.00**			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS **Recepcionado el 31-01-2017.**
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**	-		
7	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**14,999,120.47**	**0.00**					**0.00**	**14,999,118.64**	**0.00**			
8	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
9	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				**15,348,024.56**	**15,348,024.56**	**0.00**					**0.00**	**14,878,717.96**	**0.00**			
10	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
11	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
12	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 99 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	773,843.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				**50,793,853.53**	**50,793,853.53**	**0.00**					**0.00**	**49,297,290.24**	**0.00**			
13	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
14	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
15	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 283 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
16	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
17	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Ruffo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
18	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6), Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López,	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				527,185,523.79	3,042,929.96	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00			
19	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,264,759,414.76	272,754,865.76	0.00					475,487,074.98	185,040,192.71	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	0.00
1,264,759,414.76		0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64
			POR AMORTIZAR	116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
185,040,192.71	0.00		

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2016

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Figma S.A. de C.V	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benítez Dalorme", ubicada en Calle Niños Heroés de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,938,052.08	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,938,052.08	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	$558,185.12	$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	$1,883,894.48	$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,573,993.88	$0.00	100.00%	99.41%	
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,360,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	$82,348,323.82	$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$81,948,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A.DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,808,540.80	$0.00	100.00%	87.75%	
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	$18,788,520.33	$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	88.44%	81.48%	
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	$298,224.14	$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,887.52	$0.00	100.00%	61.67%	
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D.	ARQUINTEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	$1,821,311.49	$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.98	$0.00	71.38%	31.41%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	I.R	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$11,512,871.79	$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$5,218,298.84	$0.00	59.88%	54.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.D	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$998,198.84	$55,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$55,387.80	$0.00	88.40%	5.88%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	$287,834,458.75	$1,955,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.81	$0.00	15.88%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2019

8.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017

0063

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	**1**	**7**	**0**	**3**	**5**	**0**	**8**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SÉIS CONTRATOS ESTÁN CONCLUIDOS, UNO EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y OTRO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0064

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**176,509,711.69**	**0.00**					**476,487,074.98**	**120,939,255.64**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 41,078,179.76 75,107,314.35	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	105,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con Terminación Anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**23,655,249.07**	**0.00**					**0.00**	**23,655,249.07**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen. Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 20-jun-18**
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**527,185,623.79**	**74,506,364.62**	**0.00**					**0.00**	**74,506,364.62**	**0.00**			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada .**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
8	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corección de detalles. Pendiente de Liquidar. **Recepcionado el 30-nov-18**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,179,988,371.48	274,691,671.03	0.00					476,487,074.98	219,100,869.33	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	0.00
1,179,988,371.48		0.00	AMORTIZADO	41,078,179.76
			POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0066

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	17	25	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONLUIDOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	**9**	**6**	**0**	**1**	**14**	**0**	**15**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0069

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**234,611,026.80**	**0.00**					**476,487,074.98**	**59,711,856.56**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 15,611,341.46 59,495,972.89	29/09/2018	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.83%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluya anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada.**
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**527,185,523.79**	**81,542,200.66**	**0.00**					**0.00**	**73,624,952.81**	**5,809,718.76**			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	01/05/2018	20/09/2018	0.00	8,358,026.33	4,967,313.83	60.62%	38.02%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	842,404.93	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada.**
				Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				**16,954,709.07**	**16,934,363.42**	**0.00**					**0.00**	**16,921,782.46**	**0.00**			35.19
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. **Recepcionado el 30-nov-2018**
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**412,867.00**	**412,867.00**	**0.00**					**0.00**	**406,517.84**	**0.00**			
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 18-jun-18** Pendiente de liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,765,000.00**	**9,765,000.00**	**0.00**					**0.00**	**9,759,918.90**	**0.00**			
8	DGOP-AD-L-2-015-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 056, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. **Recepcionado el 27-ago-18** Pendiente de liquidar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				16,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00			
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/09/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00			
15	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	-	-	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,231,509,442.78	429,460,872.44	0.00					476,487,074.98	243,633,978.91	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,231,509,442.78		0.00	ANTICIPO	20,903,248.84
			AMORTIZADO	36,514,590.30
			POR AMORTIZAR	59,495,972.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
243,633,978.91	0.00		

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0071

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

0072

GOBIERNO DE MÉXICO

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
2	DGOP-AD-L-1-039-18	11	AD	REM Ingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidraúlica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	100.00%	66.61%	Recepcionada
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.28	0.00	1.00	0.67

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

0073

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4

0074

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	$4,526,327.88	$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$3,052,587.05	$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	$3,994,810.89	$1,998,788.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$718,222.32	$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	$11,488,192.36	$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$288,080.99	$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	$271,284,001.63	$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,383.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	28.11%	21.89%

*1. Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAJDAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se radicara del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

*2. Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/SC/315/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad indígena, denominado originalmente "Nepopualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veinteuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

"[...]
En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, sí se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	**10**	**0**	**0**	**3**	**7**	**0**	**10**	**0**

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
ISO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				1,098,911,032.65	0.00	0.00						1,098,089,028.24	821,296.98						
	DGIPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano. S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramito para pago. Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de $821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				29,662,643.16	0.00	0.00						27,745,192.25	0.00						
	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 8,323,557.69 575,235.26	-	-	0.00	$ 27,745,192.25	0.00	100.00%	93.54%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Esta pendiente la estimación 16 Liq.
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".				24,717,462.62	0.00	0.00						19,013,763.15	0.00						
	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 5,704,128.96 1,711,094.83	-	-	0.00	$ 19,013,763.15	0.00	100.00%	76.92%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Esta pendiente la estimación 13 Liq.
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				11,271,196.96	0.00	0.00						10,944,890.44	0.00						
	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Mutinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuemanco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/09/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periferico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.				1,022,377.76	0.00	0.00						913,780.72	0.00						
	DGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periferico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/06/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00				913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X		Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de Liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan				4,503,636.62	0.00	0.00						0.00	4,480,226.24						
	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia				2,336,313.98	0.00	0.00						0.00	2,327,488.96						
	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Inkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos

0077

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
SO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		2018									POR AMORTIZAR	0.00											Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan				5,877,749.84	0.00	0.00						0.00	5,449,216.00						
	DGOP-IR-L-S-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.				10,430,642.34	0.00	0.00						0.00	10,414,722.10						
	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original Trasferida para fines específico	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco				4,175,507.10	0.00	0.00						0.00	2,137,533.64						
	DGOP-AD-L-S-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO												
											POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								1,192,908,563.03	0.00	0.00						1,156,706,655.80	25,630,483.92						

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,192,908,563.03		0.00	ANTICIPO	16,314,016.73
			AMORTIZADO	14,027,686.65
			POR AMORTIZAR	2,286,330.08

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,706,655.80	25,630,483.92	100.00%	96.97%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SOBSE
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
obras.cdmx.gob.mx
Tel.: 5784 – 1415 Ext. 221

0078

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

8.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

0079

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	3	0	2	37	6	33	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	228	0	0	0	228	0	228	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	423	4	2	2	425	6	421	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES DOS SON TERMINACIÓN ANTICIPADA, VEINTIUNO ESTAN CONCLUIDOS Y VEINTIDOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

0280

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	0	45	0	45	0
TOTAL	**44**	**1**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CUARENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES, DOS ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y VEINTIDÓS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0081

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**863,746,862.61**	**150,000,000.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**21,485,630.33**			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.**	26/12/2016	30/04/2018	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	0.00	20,184,574.04	19.67%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del **Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	1,301,056.29	100.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	14.36%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**152,886,218.81**	**152,886,218.81**	**0.00**					**0.00**	**147,490,765.16**	**543,609.64**			
4	DGCOP-AD-L-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del **segundo tramo de la la Carretera Xochimilco-Tulyehualco,** a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Natlvitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,642,179.56	0.00	100.00%	95.00%	Servicios concluidos. ADEFAS
5	DGCOP-AD-L-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	**Reconstrucción del segundo tramo de la la Carretera Xochimilco-Tulyehualco,** a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Natlvitas, Alcaldía Xochimilco.	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	143,848,585.60	0.00	100.00%	96.94%	Trabajos concluidos. ADEFAS
6	DGCOP-AD-L-1-259-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	**Construcción de Obras Complementarias a la Reconstrucción de la Carretera Vieja Xochimilco-Tulyehualco,** en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.	30/09/2019	29/10/2019	660,639.91	660,639.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	543,609.64	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. ADEFAS
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).				**53,791,572.54**	**55,342,694.38**	**0.00**					**0.00**	**29,044,963.75**	**12,030,601.73**			
7	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a precios unitarios de **7 puentes peatonales,** ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/08/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,825,860.88	0.00	100.00%	98.30%	Trabajos concluidos.
8	DGCOP-LPN-L-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **14 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldía de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,644,144.68	0.00	100.00%	91.39%	Trabajos concluidos. ADEFAS

0082

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **13 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	209,825.44	100.00%	0.00%	**Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentran en proceso de conciliación.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **8 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	407,778.28	1,661,921.56	69.37%	13.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-066-19	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **18 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programados.	07/06/2019	03/12/2019	5,121,999.89	5,121,999.89	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	5,121,462.71	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos y liquidados. AGEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-L-1-098-19	RECURSOS FISCALES	LPN	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **16 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	11/07/2019	02/12/2019	3,207,240.58	3,207,240.58	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	3,078,646.96	105,575.08	100.00%	95.99%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-147-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **6 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	29/07/2019	05/11/2019	1,862,213.81	1,862,213.81	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,203,139.24	314,051.44	99.00%	64.61%	Trabajos en proceso de ejecución. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-L-1-177-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a **11 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	4,014,806.77	4,014,806.77	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	3,409,603.07	371,209.28	100.00%	84.93%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	520,145.16	874,174.84	100.00%	15.99%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-LPN-L-1-179-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **16 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,467,941.57	3,467,941.57	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,469,737.44	803,824.32	100.00%	71.22%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo **10 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	872,381.48	557,450.76	99.00%	52.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-221-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo **12 puentes peatonales,** ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	02/09/2019	31/12/2019	3,964,982.44	3,964,982.44	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,936,263.92	1,006,077.28	100.00%	74.05%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-242-19	RECURSOS FISCALES	AD	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	**Desmontaje del Puente Peatonal ubicado en Canal de San Juan,** entre Sur 26 y Sur 26-A, frente al CCH Oriente, en los límites de las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México.	19/09/2019	28/09/2019	713,782.58	713,782.58	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	713,782.58	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
20	DGCOP-AD-L-1-260-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **dos puentes peatonales, ubicados en la alcaldía Iztapalapa**, de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	30/09/2019	31/12/2019	1,857,790.25	1,857,790.25	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	665,480.40	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-284-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías**, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	812,915.24	464,294.64	99.00%	55.15%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a **17 elevadores**, ubicado en diversasa Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-311-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a **5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías**, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	18/10/2019	31/12/2019	1,516,356.96	1,516,356.96	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	1,492,794.72	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-356-19	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA RLS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo a **4 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías**, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/10/2019	31/12/2019	1,552,318.12	1,552,318.12	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	688,870.64	743,964.84	100.00%	44.38%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a **puente peatonal La Concordia** en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	340,231.48	633,566.48	99.00%	29.13%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-3-427-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Levantamiento, inspección y **diagnóstico del estado que guardan 40 puentes peatonales** en vías primarias de diferentes Alcaldías de la Ciudad de México, para programar el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para el Ejercicio Fiscal 2020.	23/10/2019	20/12/2019	810,855.78	810,855.78	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	644,868.81	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Tito Ferrer				**775,560.92**	**775,560.92**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**740,760.92**			
27	DGCOP-AD-L-3-325-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES,S.A. DE .C.V.	Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de un **puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza y Calle Tito Ferrer**, en la Colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09530, Ciudad de México.	23/10/2019	20/12/2019	775,560.92	775,560.92	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	740,760.92	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Construcción del puente peatonal ubicado en Anillo Periférico Sur frente a Sala Ollin Yoliztli				**9,346,144.67**	**9,346,144.67**	**0.00**					**0.00**	**1,495,575.24**	**7,091,320.76**			
28	DGCOP-AD-L-1-162-19	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑOS Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES,S.A. DE .C.V.	**Desmontaje**, demolición y retiro del **puente peatonal Ollin Yoliztli**, ubicado en Periférico Sur, frente al número 5141, colonia Isidro Favela, en la Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, en la Ciudad de México.	25/04/2019	19/05/2019	1,495,576.54	1,495,576.54	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,495,575.24	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos y liquidados. ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-LPN-L-2-169-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	**Adecuación del Proyecto** para la modificación y construcción del **puente peatonal dañado por impacto de vehículos**, ubicado en anillo periférico sur, frente al Número 5141, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.	14/08/2019	31/12/2019	7,850,568.13	7,850,568.13	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	7,091,320.76	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				**39,032,843.96**	**39,032,843.96**	**0.00**					**0.00**	**23,432,719.70**	**13,170,143.94**			
30	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac,** ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	13,698,630.49	4,720,842.48	98.80%	71.45%	Trabajos en proceso de ejecución.
31	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL,S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del **Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario,** ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,734,089.21	8,449,301.46	95.19%	49.01%	Trabajos en proceso de ejecución.
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				**83,549,581.64**	**83,549,581.64**	**0.00**					**0.00**	**28,228,612.43**	**34,475,647.62**			
32	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud Corpus Christy,** Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	770,844.39	1,909,082.65	93.90%	24.38%	Trabajos en proceso de ejecución.
33	DGCOP-IR-L-4-090-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Herón Proal"** ubicado en Avenida Centenario No. 1220, Col. Herón Proal, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	09/07/2019	31/12/2019	2,579,654.20	2,579,654.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	2,170,619.24	305,848.99	100.00%	84.14%	Trabajos concluidos. ADEFAS
34	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula"** ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	892,024.72	1,992,262.88	94.29%	26.15%	Trabajos en proceso de ejecución.
35	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luís" Tlaxialtemalco,** ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luís Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	5,320,821.84	87.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
36	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla,** ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotka, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,991,229.16	12,322,118.05	98.09%	24.43%	Trabajos en proceso de ejecución.
37	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Topilejo",** ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	14,390,400.64	1,144,269.24	95.03%	78.79%	Trabajos en proceso de ejecución.
38	DGCOP-IR-L-4-131-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESTUDIO TREINTA CERO SÉIS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de **Construcción del Centro de Salud "Bekal",** ubicado en la calle de Bekal, Lt. 22 Mza. 110, Col. Belvedere, C.P. 14720, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	27/07/2019	31/12/2019	2,806,774.49	2,806,774.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	225,797.72	478,045.82	100.00%	8.04%	Trabajos concluidos. ADEFAS
39	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del **Centro de Salud "La Cascada",** ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periodoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,787,696.56	11,003,198.15	96.73%	27.53%	Trabajos en proceso de ejecución.

85

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Servicios Centro de Salud Topilejo				**4,222,816.20**	**4,222,816.20**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**4,188,140.79**			
40	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	**Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona** que comprende actualmente el **Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas,** esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	1,118,732.07	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
41	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de **Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medidade compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	1,781,862.08	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
42	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	**Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	1,287,546.64	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
43	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	**Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo,** ubicado en el instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
				Remodelación, construcción y ampliación de los Centrod Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.				**199,997,898.29**	**199,997,898.29**	**0.00**					**0.00**	**62,214,891.86**	**109,658,218.44**			
44	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	62,214,891.86	106,271,327.00	99.98%	32.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
45	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	**Supervisión** Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los **Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan,** de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	3,386,891.44	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos
	TOTALES							**1,402,351,122.52**	**890,155,381.75**	**0.00**					**0.00**	**291,907,528.15**	**198,455,172.46**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	0.00
1,402,351,122.52		**0.00**	AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
291,907,528.15	**198,455,172.46**

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nerla.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0086

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**590,995,928.36**	**0.00**					**476,487,074.98**	**271,467,948.22**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
										AMORTIZADO	90,304,027.10							
										POR AMORTIZAR	59,495,972.89							
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**896,123,902.63**	**0.00**					**0.00**	**151,174,247.39**	**25,994,292.80**			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2018	20/08/2018	0.00	17,014,782.33	4,967,313.83	100.00%	77.40%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO	0.00	21/08/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.93%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30/04/2018	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	124,855,803.38	21,026,978.97	45.00%	25.33%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliacion, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. **Contrato con terminación anticipada, el avance real puede variar en virtud de que la liquidación de los trabajos se encuentra en proceso de conciliación.**
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
6	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	**Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa)** ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	14.36%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de diciembre 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	3	0	2	37	6	33	0
TOTAL	36	3	0	2	37	6	33	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚ

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	15	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S A de C V	Prestación de servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-Nov-13	31-Dic-2025	$6 211 410 618 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	29-nov-13	19-may-27	771 024 983 49	$6% 225 704 85	0 00	100 00%	100 00%	
2	DGPE-SSCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta S A de C V	Supervision Tecnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobus segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	03-Abr-17	03-Nov-18	$105 377 279 62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	17-jul-17	20-mar-19	109 877 837 74	0 00	0 00	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción
3	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral S A de C V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalto motivo del termino de concreto de la empresa encargada de la supervision externa de la obra pública y actividadesque se presentendurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio espacial y la atención a las solicitudes de informacion para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobus	17-may-19	15-jul-19	$1 342 043 09		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción
4	DGCOP-LPI-F-009-17	11 y 12	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S A DE C V	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-ago-17	26-dic-18	$2 154 166 382 12		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	08-ago-17	27-mar-20	N/A	$33 016 140 00	2 278 883 096 36	62 05%	52 07%	
5	DGCOP-LPN-L-1-014-19	15	LPN	Grupo Constructor TCASA S A de C V	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidraulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 1 y 2 del Metrobus de la Ciudad de Mexico	25-mar-19	31-ago-19	$12 125 078 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3 637 523 40 3 210 699 16 426 824 24	N/A	N/A	N/A	7 619 061 00	3 173 469 52	100 00%	88 19%	
6	DGCOP-LPN-L-1-015-19	11	LPN	ESCODEM S A de C V	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para juntas tipo espec el	25-mar-19	20-sep-19	$25 747 552 03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7 739 265 60 4 665 041 93 3 074 223 67	N/A	N/A	N/A	15 845 771 32	10 168 023 72	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción
7	DGCOP-AD-L-1-035-19	11	AD	Ingeniería Expanmental S A de C V	Mantenimiento a puentes atirantados ubicados a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza en sus intersecciones con Río Gomaz, Canal de San Juan Telecomunicaciones Cinsetomo Bonelli (Guelatao) Republica Federal y Amador saltazar Alcaldía Iztapalapa Ciudad de Mexico	15-may-2019	31-dic-19	$39 216 808 42		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	24 016 331 00	245 374 32	100 00%	99 00%	Trabajos concluidos al 100% se realiza una reducción de monto por Ajuste a costos indirectos
8	DGCOP-LPN-L-4-073-19	11	LPN	Consorcio de Ingeniería Constructores y Consultores S A de C V	Proyecto integral para la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata, ubicado en km 22+180 de la Atopista México- Puebla en las calles Felipe Angeles y Jorge Negrete	19 jun 2019	31-dic-19	$49 602 549 23		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	35 494 668 58	14 587 872 00	70 82%	70 82%	
9	DGCOP-LPN-L-3-123-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral S A de C V	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	25-jul-19	24-mar-20	$150 348 357 32		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	86 110 055 18	0 00	47 89%	42 34%	La suficiencia presupuestal asignada para el año 2019 es de $132 023 432 00
10	DGCOP-LPN-L-1-105-19	15	LPN	De Arq Diseño de Espacios S A de C V	Trabajos de mantenimiento para la colocación de elementos de confinamiento en carril confinado de la Línea 1 del Metrobus de la Ciudad de México	16-jul-19	13-dic-19	$7 305 923 97		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2 191 777 19 2 191 777 19	N/A	N/A	N/A	7 305 923 97	0 00	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción
11	DGCOP-LPN-L-1-016-19	11	LPN	Planeación Diseño y Construcción de Obra S A de C V	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para juntas tipo matriz Zona Oriente	11-Jul-2019	31-dic-19	$28 334 390 33		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	19 034 815 84	10 218 089 24	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción
12	DGCOP-LPN-L-1-104-19	11	LPN	Mathmandrales Martínez Grey S A de C V	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019 para juntas tipo matriz segundo piso del Periférico	13-ago-19	10-dic-19	$11 508 274 95		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	6 788 158 70	4 190 387 65	100 00%	100 00%	En proceso de Liquidación y Recepción

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚ

EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP-IR-L-1-089-19	11	IR	KENEK Ingeniería Civil S A de C V	Mantenimiento a 4 puentes vehiculares ubicados en Av Ing. Alfredo Rosales Dominguez e Insurgentes Av. Instituto Politecnico Nacional e Insurgentes Calle Poniente 128 y Eje Central Lazaro Cardena y Av. Gran Canal de Desagüe y Anillo Periferico, todos en la Alcaldía Gustavo A. Madero	09-jul-19	07-oct-19	$3 544 065 61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	2 835 204 49	471 045 84	100 00%	100 00%	En proceso de liquidacion y recepcion
14	DGCOP-IR-L-5-142-19	11	IR	Grupo Exyur S A de C V	Servicio de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares ubicados en alcantarillas ríos cañadas vías primarias accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México	03-ago-19	30-dic-19	$2 318 211 35		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	1 139 123 00	978 983 16	100 00%	97 36%	
15	DGCOP-LPN-L-4-170-19	25	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S A de C V	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco. Ciudad de México	15-ago-19	29-dic-20	$679 811 087 46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	179 170 121 51	45 090 053 57	33 63%	33 62%	
16	DGCOP-LPN-L-5-167-19	25	LPN	Dilapsa Consultores S A de C V	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco	13-ago-19	27-dic-20	$13 810 477 83		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	4 246 571 00	700 789 69	36 00%	29 62%	
17	DGCOP-LPN-L-5-198-19	11	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S A de C V	Servicios de supervisión técnica administrativa y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa en eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la preparatoria 1 de la UNAM	30-ago-19	04-may-20	$17 631 287 61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	39 00	0 00	
18	DGCOP-AD-L-3-158-19	11	AD	Riocsa S A de C V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del corredor del Transporte Público Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No 1 sobre las avenidas Calzadas y Muyuguarda	16-ago-19	23-dic-19	$7 999 484 64		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	1 00	0 00	
19	DGCOP-LPN-L-1-222-19	25	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S A de C V	Mantenimiento a la Línea 2 del Metrobús corredor Tepalcates- Tacubaya (convenio)	05-sep-19	18-dic-19	$69 902 097 20		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	69 272 032 60	4 630 064 55	96 00	90 00	
20	DGCOP-LPN-L-5-223-19	25	LPN	Supervisión Coordinación y Construcción de Obras S A de C V	Servicios de supervisión técnica administrativa para el mantenimiento a la Línea 2 del Metrobus corredor Tepalcates- Tacubaya	05-sep-19	31-dic-19	$2 609 851 97		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	2 609 851 97	0 00	0 98	86 92	
21	DGCOP-AD-L-1-334-19	15	AD	RODER Construcciones S A de C V	Estudio técnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la Independencia (Angel) ubicado en Av Reforma de la Ciudad de Mexico	22-oct-19	31-dic-19	$1 849 285 89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	100 00	0 00	
22	DGCOP-AD-L-1-433-19	15	AD	Andamios y pasarelas S A de C V	Instalación de andamio estructural en la columna de la Independencia (Angel) ubicado en Av Reforma de la Ciudad de México	31-oct-19	31-dic-19	$1 029 782 59		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	100 00	0 00	
23	DGCOP-AD-L-5-380-19	25	AD	Colinas de Buen S A de C V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales)	09-oct-19	01-may-20	$5 321 737 03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	45 00	0 00	
24	DGCOP AD-L-5-283-19	11	AD	IDOM Ingeniería S A de CV	Estudio de factibilidad para el construcción del puente vehicular Garrido y Villa	09-oct-19	03-dic-19	$946 762 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	765 485 64	0 00	100 00	92 00	
25	DGCOP-LPN-L-1-423-19	11	LPN	Construcción Infraestructura y maquinaria S A de C V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobus	30-oct-19	31-dic-19	$39 153 055 65		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	20 00	0 00	
26	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S A de C V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobus	30-oct-19	31-dic-19	$1 583 200 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	22 00	0 00	
27	DGCOP-AD-L-1-254-19	11	AD	Multinacionales Martínez Grey S A de C V	Mantenimiento a puentes vehiculares en A v Ignacio Zaragoza y A v Gran Canal Viaducto Río de la Piedad y Marco Garrido y A v Periférico Sur y Calz México- Xochimilco en las Alcaldías Cuauhtémoc V Carranza y Xochimilco	22-sep-19	18-dic-19	$10 474 547 85		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	3 605 423 08	60 00	70 00	
28	DGCOP-AD-F 4-351-19	25	AD	GIMSA Construcciones Integrales del golfo S A de C V	Metrobus accesible para personas con discapacidad Proyecto integral de rehabilitación y adaptación de infraestructura para el transporte FOTRADIS	22-oct-19	31-ene-20	$18 857 284 61		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	33 00	0 00	
29	DGCOP-AD-L-1-441-19	15	AD	Consultoras Lasma, S A de C V	Mantenimiento al carril confinado con carpeta de de reciclamiento asfaltico para las Líneas 4, 5 y 7 del Metrobús	01-nov-19	31-dic-19	$6 445 277 62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0 00 0 00 0 00	N/A	N/A	N/A	0 00	5 927 876 24	32 50	0 00	

17

1 MM

90

Direccion General de Construccion de Obras Publicas

Direccion de Construccion de Obras Publicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA P

EJERCICIO 2019

Al 31 de diciembre de 2019

NUMERO		R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ESCALATORIA	MONTO EJERCIDO		PORCENTAJE PERIODO VIGENTE			CAPITAL (%)		AVANCE		OBSERVACIONES
LINEA	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-AD-L-A 240-19	11	AD	L BC S A de C V	Estudio de factibilidad de obra y soluciones para la construccion del puente vehicular Emiliano Zapata ubicado en el km 22+100 de la autopista Mexico-Puebla en la calle Fierro Angeles y Jorge Negrete	25-oct-19	31-dic-19	$742 568 59		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	0%	0 00	0 00	0 00%	0 00%	
31	DGCOP-AD-L-2 305-19	11	AD	Ingenieria Cosamalo Integral S A de C V	Construcción de la plataforma a cielo cerrado de flotación de concreto asfáltico en el parque Cuitlahuac ubicado en la Colonia Pensador Mexicano en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de Mexico	25-oct-19	31-dic-19	$2 395 323 41		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	2 624 405 Pd	100 00%	0 00	
32	DGCOP-LPN-F-4-021-19	11	LPN	ASCH S A de C V	Proyecto integral para la Construccion del patio de encierro modulo 20 de la linea 5 del metrobus en la Alcaldia Goyoacan Ciudad de Mexico	12-jun-19	13-jun-19	$104 704 706 39		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	22 975 313 69	27 47%	0 00	
33	DGCOP-LPN-F S 305-19	11	LPN	Ingeneria Asesoria y Consultoria S A de C V	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del patio de encierro modulo 20 de la linea 5 del metrobus en la Alcaldia Coyoacan Ciudad de Mexico	10-oct-19	23-jun-20	$3 503 740 93		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	999 563 Pd	28 53%	0 00	
34	DGCOP-IR-L 1 415-19	11	IR	ESCODEM S A de CV	Trabajos de mantenimiento del distribuidor vial La Concordia ubicado en Av Ignacio Zaragoza carretera a Puebla	28-oct-19	31-dic-19	$11 197 803 33		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	0 00	0 00	Terminación Anticipada
35	DGCOP-AD-L-2-440-19	11	AD	Constructora JBE S A de C V	Elaboración de estudio y levantamiento de la infraestructura existente y obtención del dictamen estructural del edificio existente para la construcción de la clínica especializada	21-oct-19	09-dic-19	$1 458 001 30		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	1 392 112 18	0 00	100 00	99 00	
36	DGCOP-AD L 2-442-19	11	AD	Constructora JBE S A de C V	Trabajos preliminares colocación de tapiales cara descimbrado de cimentaciones desmontaje de las instalaciones existentes demolición gruesa del inmueble anexo al edificio del sindicato excavación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada	21-oct-19	21-nov-19	5933 318 41		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	5933 318 41	90 00	100 00	100 00	En proceso de liquidacion y recepcion
37	DGCOP-AD-L S-439-19	11	AD	Ingeneria de administracion de contratos S A de C V	Servicios de supervisión para la verificación del proceso de prefabricados del puente vehicular Emiliano Zapata ubicado en el km 22+100 de la autopista Mexico- Puebla en la calle Fierro Angeles y Jorge Negrete	01-nov-19	31-dic-19	$793 591 52		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	793 591 52	78 00	0 00	
38	DGCOP-AD-L S-376-19	11	AD	Rabsel S A de C V	Elaboración de Proyecto de los trabajos mantenimientodel puente vehicular la Concordia	29-oct-19	27-nov-19	$783 000 00		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	783 000 00	100 00	0 00	
39	DGCOP-R-L-2-496-19	11	IR	Planeación Diseño y Construccion de Obra S A de C V	Trabajos de Mantenimiento de las instalaciones de la Comisión de Recursos Naturales (CORENAR	29-oct-19	28-dic-19	$5 471 841 92		ANTICIPO 0 00 AMORTIZADO 0 00 POR AMORTIZAR 0 00		N/A	N/A	N/A	0 00	0 00	0 00	0 00	Terminacion Anticipada

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESCALATORIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
$ 45 1 629 "10 73	1 03	ANTICIPO	13 5[illegible]
		AMORTIZADO	"0 978 5"8 33
		POR AMORTIZAR	3 501 047 Pd

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
FACADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
2"1 [illegible] 54 00	3 4"0 [illegible] 90 "1	29 "2	14 12

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B1"

Ing. Jose Manuel Gallardo Garcia
Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construccion de Obras Publicas "B3"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	228 +1 229	0	0	0	228	0	228	0

A201

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,805,717.26	$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,621,834.93	$183,882.33	100.00%	100.00%	
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	$1,730,725.23	$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,452,554.32	$278,170.91	100.00%	100.00%	
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RIO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	6-feb-19	$1,361,475.83	$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,293,407.07	$68,068.76	100.00%	100.00%	
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	$1,857,979.89	$1,857,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,857,979.89	100.00%	100.00%	
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	$1,844,932.71	$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,844,932.71	100.00%	100.00%	
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,603,771.87	$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,255,284.07	$348,487.80	100.00%	100.00%	
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,690,000.88	$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$353,572.03	$1,336,428.85	100.00%	100.00%	
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	$1,843,202.53	$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,455,448.23	$387,756.30	100.00%	100.00%	
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	A.D.	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	$1,169,894.17	$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$939,384.48	$230,509.69	100.00%	100.00%	

0093

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	$1,786,523.75	$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,454,835.97	$331,887.78	100.00%	100.00%	
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	$1,328,438.09	$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,226,420.12	$102,017.97	100.00%	100.00%	
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	A.D.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAIA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	28-mar-19	$900,414.61	$900,414.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$900,414.61	100.00%	100.00%	
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,855,735.97	$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,762,867.82	$92,868.15	100.00%	100.00%	
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	$1,173,768.28	$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,114,880.25	$58,888.03	100.00%	100.00%	
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	$1,758,357.26	$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,758,357.26	100.00%	100.00%	
16	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ JESUS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA S/N SECTOR 1-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-jul-19	$974,076.79	$974,076.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$842,038.17	100.00%	86.44%	
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	A.D.	C. JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	28-mar-19	$1,860,720.00	$1,860,720.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,860,720.00	100.00%	100.00%	
18	DGCOP-AD-L-2-026-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	28-mar-19	$1,266,044.78	$1,266,044.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,266,044.78	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	28-mar-19	$1,827,130.44	$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,538,863.65	$288,266.79	100.00%	100.00%	
20	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	A.D.	SURYA T783, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFÍN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,855,946.92	$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,763,137.86	$92,809.06	100.00%	100.00%	
21	DGCOP-AD-L-3-034-19	LOCALES	A.D.	ING. RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-19	3-jul-19	$1,840,837.19	$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,837.19	100.00%	100.00%	
22	DGCOP-AD-L-2-039-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRACISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	$1,851,139.68	$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$627,476.72	$1,223,662.96	100.00%	100.00%	
23	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,440,353.52	$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,440,353.52	100.00%	100.00%	
24	DGCOP-AD-L-2-041-19	LOCALES	A.D.	SKPRO MIT MAURER S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS, UBICADOS EN ROMÁN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS; Y ASISTENCIA PÚBLICA Y NORTE 3, COL. FEDERAL, AMBOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,311,285.87	$1,311,285.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,311,285.87	100.00%	100.00%	
25	DGCOP-LPN-L-4-045-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA S.A. DE C.V.	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD", II) "MÓDULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA; Y CALLE PRIMAVERA S/N, COL. TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍAIZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-may-19	30-oct-19	$27,577,044.77	$27,577,044.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$20,964,163.95	88.00%	76.02%	
26	DGCOP-LPN-L-4-047-19	LOCALES	L.P.N.	RKDN HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTROCIBERNÉTICO "LOS OLIVOS" Y CANCHAS DEPORTIVAS; III) MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL "AHUALAPA"; IV) CENTRODE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TETEPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLAHUAC; II) CALLE COCODRILO N° 67, COL. LOS OLIVOS, ALCALDÍA TLAHUAC; III) CALLE AHUALPA S/N, COL. BARRIO AHUALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO; IV) PROLONGACIÓN DURAZNOS S/N, COL. SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO; I),	17-may-19	8-nov-19	$55,586,319.41	$55,586,319.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$46,720,315.10	100.00%	84.05%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO INTERACTIVO I) "BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICÍA" II) CENTRO SOCIAL "LA CONCHITA"; III) PARQUE "DE LA EQUIDAD"; IV) DEPORTIVO "LA MUELA"; V) CENTRO INTEGRAL G.A.M. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA BAJO LA MODALIDAD DE INTEGRALES A PRECIO ALZADOY TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N, COL. BARRIO NORTE, ALCALDÍAÁLVARO OBREGÓN; II) CALLE 1° DE NOVIEMBRES/N ENTRE AV. SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; III) CALLE JESÚS CARRANZA	28-may-19	11-nov-19	$82,619,201.83	$82,619,201.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$24,926,594.81	80.00%	30.17%	
28	DGCOP-LPN-L-4-048-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	$15,000,876.59	$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$404,875.93	3.00%	2.70%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
29	DGCOP-AD-L-2-051-19	LOCALES	A.D.	SIKPRO MIT MAURER S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN LÁZARO PAVIA 288, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,443,235.54	$1,443,235.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,443,235.54	100.00%	100.00%	
30	DGCOP-AD-L-5-055-19	LOCALES	A.D.	ING RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS PROYECTADAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y AULAS DE CAPACITACIÓN, ÁREAS DE TRANSPORTES, ÁREA DE SUPERVISORES E IMPRENTA Y ÁREAS EXTERIORES), UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	17-jun-19	20-sep-19	$1,241,919.20	$1,241,919.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,241,919.20	100.00%	100.00%	
31	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS COYOACÁN E IZTAPALAPA, CONFORMADO POR EL CDC ADOLFO RUÍZ CORTÍNES Y EL CDC JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN TEJAMANIL Y ZIHUATLÁN S/N, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO C.P. 4359, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO Y CALLE PALMAS S/N Y PREDIO LA CATEDRAL, COL. 20A AMPLIACIÓPN SANTIAGO ACAHUALTEPEC, C.P. 09509 IZTAPALAPA, RESPECTIVAMENTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jun-19	6-ago-19	$1,025,476.33	$1,025,476.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,025,476.33	100.00%	100.00%	
32	DGCOP-AD-L-2-057-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC MILPA ALTA, UBICADO EN AV. NUEVO LEÓN S/N, COL. VILLA MILPA ALTA (FRENTE A LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNAM) C.P. 12000 EN LA ALCALDÍA MILPA LATA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-jun-19	7-ago-19	$1,710,622.49	$1,710,622.49	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,710,622.49	100.00%	100.00%	
33	DGCOP-AD-L-2-058-19	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ES,S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ATLAMPA", UBICADO ENCERRADA DE CEDRO ESQUINA EULALIA GUZMÁN, COL. ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,855,465.83	$1,855,465.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,855,465.83	100.00%	100.00%	
34	DGCOP-AD-L-2-059-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES , S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPEXCO, CUAUHTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO."	14-jun-19	9-jul-19	$1,840,629.26	$1,840,629.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,629.26	100.00%	100.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
35	DGCOP-AD-L-2-061-19	LOCALES	A.D	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 13 MATÍAS ROMERO Y EL CDC FELIPE CARRILLO PUERTO, UBICADOS EN AV. EJIDOS S/N ENTRE AV. 20 DE NOV. Y CALLE JARDÍN DE JUÁREZ, COL. 25 DE JULIO; SUR 147 ESQ. SUR 145, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN,EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E IZTACALCO, RESPECTIVAMENTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-jun-19	13-ago-19	$955,719.84	$955,719.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$955,719.84	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
36	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	A.D	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,379,525.95	$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,379,525.95	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-AD-L-2-063-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S DE R.L. DE C.V	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL C.F. No. 08 NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ, UBICADO EN NORTE 84 S/N ESQ. AV. RIO CONSULADO, COL. MALINCHE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jun-19	12-ago-19	$1,518,745.67	$1,518,745.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,518,745.67	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-2-064-19	LOCALES	A.D	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V	AMPLIACIÓN,ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ÁLVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	$1,163,712.97	$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,163,712.97	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-2-065-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCDC MIGUEL HIDALGO Y EL CDC AJUSCO TLALPAN, UBICADOS EN AV.LAS TORRES ESQUINA JESÚS LECUONA, COL. MIGUEL HIDALGO; Y AV. MIGUEL HIDALGO, CONTINUACIÓN DE AV. MÉXICO AJUSCO #642, COL. PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, AMBOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	$1,122,577.48	$1,122,577.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,122,577.48	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-067-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS No. 40, ESQUINA PEDRO ARVIZU, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	18-jun-19	13-jul-19	$1,859,980.80	$1,859,980.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,859,980.80	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-2-069-19	LOCALES	A.D.	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACIÓN ORIENTE 110 ESQUINA SUR 107, COL. JUVENTINO ROSAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	$1,840,697.50	$1,840,697.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,697.50	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-070-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BELÉN DE LAS FLORES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BELÉN S/N, COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO."	21-jun-19	5-ago-19	$1,851,168.36	$1,851,168.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,851,168.36	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-071-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC, UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLÁN ESQ. CAMINO REAL Y PROV. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN C.P. 13500, ALCALDÍA DE TLAHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-jun-19	20-ago-19	$1,043,080.19	$1,043,080.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,043,080.19	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SOBSE

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
44	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$13,412,317.32	$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$11,400,469.34	98.00%	85.00%	
45	DGCOP-LPN-L-4-076-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL S/N, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$16,734,795.97	$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,133,389.57	98.00%	60.55%	
46	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ENCALZADA REAL DE SAN MARTÍN Nº 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	$16,073,326.56	$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	97.00%	0.00%	
47	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	$14,023,018.93	$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,057,328.58	35.00%	28.93%	
48	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZGOS S/N, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-19	23-jul-19	$1,857,650.10	$1,857,650.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,857,650.10	100.00%	100.00%	
49	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	$7,193,915.84	$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	1.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
50	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO AV. MIGUEL HIDALGO Nº 642	15-jul-19	7-dic-19	$28,537,983.69	$28,537,983.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	48.00%	0.00%	
51	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	18-jul-19	7-dic-19	$9,072,959.51	$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	
52	DGCOP-AD-L-2-113-19	LOCALES	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC CONSTITUCIÓN DE 1917, UBICADO EN RETORNO 4 CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN S/N, COL. SANTA MARTHA ACATITLA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA C.P. 09180, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-jul-19	22-ago-19	$1,729,691.36	$1,729,691.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,729,691.36	100.00%	100.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
53	DGCOP-AD-L-2-114-19	LOCALES	A.D	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCDC FRANCISCO I. MADERO Y EL CADI 17, UBICADOS EN: DIRECCIONES MIXTECAS S/N, COL. AJUSCO C.P. 04300 EN LA ALCALDÍA COYOACÁN Y MADERO N° 12 COL. SAN ÁNGEL C.P. 01000, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-jul-19	23-ago-19	$1,812,554.74	$1,812,554.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,812,554.74	100.00%	100.00%	
54	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	$1,864,359.83	$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,864,359.83	100.00%	100.00%	
55	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	A.D	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	$14,377,611.31	$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,085,787.93	30.00%	21.46%	
56	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	$30,800,201.89	$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$24,569,093.01	97.00%	79.77%	
57	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL S/N COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	$16,512,050.53	$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$228,048.40	25.00%	1.37%	
58	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	A.D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	$1,666,221.88	$1,666,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,666,221.88	100.00%	100.00%	
59	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	$1,178,266.28	$1,178,266.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,178,266.28	100.00%	100.00%	
60	DGCOP-AD-L-2-126-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" UBICADO EN ÉBANO Y HERMANDAD (ATRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA), COL. AMPLIACIÓN NAVIDAD, ALCALDÍA CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEPO DETERMINADO	9-ago-19	7-sep-19	$933,295.05	$933,295.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$933,295.05	100.00%	100.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
51	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELON OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	$16,143,913.06	$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	97.00%	0.00%	
52	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR CLZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	$8,909,849.07	$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,452,045.38	97.00%	49.97%	
53	DGCOP-AD-L-2-133-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA ELCF 17 JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ Y EL CADI 31, UBICADOS EN CALLE SAN RAUL, ESQUINA CON SAN GABRIEL, COL. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN; Y CALLE PELUQUEROS, ESQUINA HUICHAPAN, COL. MICHACANA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-ago-19	4-sep-19	$1,298,704.19	$1,298,704.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,298,704.19	100.00%	100.00%	
54	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA Nº 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$9,397,995.98	$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,986,082.28	98.00%	31.77%	
55	DGCOP-LPN-L-4-136-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) ÁREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES; II) CANCHAS DEPORTIVAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ÁREA VERDE; BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-19	31-dic-19	$30,978,543.06	$30,978,543.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,067,287.41	4.00%	3.45%	
56	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	28-dic-19	$8,908,857.42	$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,989,634.45	97.00%	44.78%	
57	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS S/N ESQUINA PIRAÑA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	28-dic-19	$13,909,977.73	$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,594,288.17	1.00%	11.46%	
58	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	L.P.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	$12,632,890.02	$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$428,215.82	7.19%	3.39%	
59	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	$14,998,252.47	$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,119,603.88	97.00%	20.80%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Concursos de Obra Pública "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
70	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	$8,082,938.82	$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$2,677,681.14	88.00%	33.13%	
71	DGCOP-AD-L-2-143-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDI INSURGENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LONDRES 154, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	8-sep-19	$1,753,380.80	$1,753,380.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,753,380.80	100.00%	100.00%	
72	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	A.D.	HC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHOCOLÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLÍN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	$1,812,841.12	$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,812,841.12	100.00%	100.00%	
73	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$16,818,371.27	$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$484,548.01	5.52%	2.84%	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
74	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$11,595,760.36	$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,981,241.42	17.09%	17.09%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
75	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$8,813,101.84	$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$7,871,986.12	100.00%	87.05%	
76	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	$9,962,095.20	$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$820,759.47	97.00%	8.24%	
77	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	$16,529,585.35	$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
78	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$7,991,620.20	$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	4.50%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
79	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, .	9-ago-19	30-dic-19	$0.00	$482,258.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$482,258.81	2.87%	2.87%	
80	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 116 S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	$1,862,735.34	$1,862,735.34	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,862,735.34	100.00%	100.00%	
81	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y POLONGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	$1,863,649.25	$1,863,649.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,863,649.25	100.00%	100.00%	
82	DGCOP-AD-L-2-160-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO S/N, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	6-sep-19	$1,660,887.67	$1,660,887.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,660,887.65	100.00%	100.00%	
83	DGCOP-LPN-L-1-163-19	LOCALES	L.P.N.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ÁREAS DE SUPERVISORES E IMPRENTA, TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-19	31-dic-19	$29,773,931.19	$29,773,931.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,050,116.80	$25,723,814.39	100.00%	100.00%	
84	DGCOP-AD-L-2-165-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793 S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA PANAMERICANA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA BE, COLONIA PEDEREGAL DE CARRASCO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	12-sep-19	$1,863,822.83	$1,863,822.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,863,822.83	100.00%	100.00%	
85	DGCOP-AD-L-2-168-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
86	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RIO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	$1,795,553.54	$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,795,553.54	100.00%	100.00%	
87	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA S/N, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	13-sep-19	$1,840,237.21	$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,840,237.21	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
88	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	$1,530,542.59	$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
89	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO,S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUIS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	26-ago-19	12-sep-19	$1,724,501.31	$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,724,501.31	100.00%	100.00%	
90	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS,S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	$29,504,572.57	$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,544,206.00	12.01%	12.01%	
91	DGCOP-AD-L-2-182-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA FÉ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CORREGIDORA S/N, COLONIA SANTA FÉ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	8-sep-19	$1,279,055.24	$1,279,055.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
92	DGCOP-AD-L-4-189-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "REPÚBLICA FEDERAL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL SUR S/N, ESQUINA CALZADA IGNACIO ZARAGOZAZONA, COLONIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	31-dic-19	$17,206,875.15	$17,206,875.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$10,485,048.31	100.00%	60.94%	
93	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALÍ CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALÍ CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	$8,858,566.74	$8,858,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$252,978.15	100.00%	2.92%	
94	DGCOP-AD-L-2-191-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PEDRO XALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HIDALGO N° 15 COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	23-sep-19	$1,104,196.14	$1,104,196.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,104,196.14	100.00%	100.00%	
95	DGCOP-AD-L-2-192-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIZIMÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TIZIMÍN N° 102, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	29-sep-19	$1,179,215.48	$1,179,215.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,179,215.48	100.00%	100.00%	
96	DGCOP-AD-L-2-193-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COLTONGO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	11-sep-19	2-oct-19	$1,848,181.76	$1,848,181.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,848,181.76	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
97	DGCOP-AD-L-2-194-19	LOCALES	A.D	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	25-sep-19	$920,095.46	$920,095.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$920,095.46	100.00%	100.00%	
98	DGCOP-AD-L-2-195-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE LA ERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ANDADOR 29 DE OCTUBRE S/N, COLONIA LOMAS DE LA ERA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	6-sep-19	24-sep-19	$1,690,825.68	$1,690,825.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,690,825.68	100.00%	100.00%	
99	DGCOP-AD-L-2-196-19	LOCALES	A.D	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PURÍSIMA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ESQUINA EJE 5 SUR, COLOXTITLA S/N, COLONIA PURÍSIMA ATLAZOLPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	10-sep-19	29-sep-19	$926,115.13	$926,115.13	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$926,115.13	100.00%	100.00%	
100	DGCOP-AD-L-2-197-19	LOCALES	A.D.	OUTSOURCING DE OBRAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", UBICADO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA No. 82, ESQUINA PERALVILLO, COL. MORELOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-sep-19	8-oct-19	$1,099,852.59	$1,099,852.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,099,852.59	100.00%	100.00%	
101	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
102	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,776,403.79	$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
103	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	28-sep-19	$1,686,344.15	$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
104	DGCOP-AD-L-2-204-19	LOCALES	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PRESIDENTES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA S/N, COLONIA PRESIDENTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,882,238.48	$1,882,238.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,882,238.48	100.00%	100.00%	
105	DGCOP-AD-L-2-205-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA NARANJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA DE LA NARANJA NÚMERO 10158, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,321,204.63	$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
106	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	A.D	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$921,034.65	$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
107	DGCOP-AD-L-2-207-19	LOCALES	A.D	CONSTRUDISEÑOS INOVACIÓN, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA Y JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	$923,662.07	$923,662.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
108	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	A.D	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TETECÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CAPULINES MANZANA 54, LT.22, COLONIA BUENA VISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	$1,862,356.27	$1,862,356.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
109	DGCOP-AD-L-2-209-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PALMITAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NATIVITAS ESQUINA CALLE MARGARITA PALMITAS, COLONIA PALMITAS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,829,821.02	$1,829,821.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,829,821.02	100.00%	100.00%	
110	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	$1,627,927.18	$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
111	DGCOP-AD-L-2-211-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARESADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 55 S/N, ESQUINA AVENIDA 10, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	$1,768,808.85	$1,768,808.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,768,808.85	100.00%	100.00%	
112	DGCOP-AD-L-2-212-19	LOCALES	A.D.	2 M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VILLA CID", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VILLA CID S/N, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,636,141.55	$1,636,141.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
113	DGCOP-AD-L-2-213-19	LOCALES	A.D.	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA SAN MIGUEL TEOTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DEL PARAÍSO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,245,853.28	$1,245,853.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
114	DGCOP-AD-L-2-214-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUDISEÑOS INOVACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA DE LA CULTURA ESTACIÓN DE POLICÍA CERRO AZUL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CERRO AZUL, MANZANA 95-C, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,209,626.18	$1,209,626.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
115	DGCOP-AD-L-2-215-19	LOCALES	A.D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA NOGAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRESNO Y NOGAL, COLONIA CITLALI ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-sep-19	25-sep-19	$1,101,282.20	$1,101,282.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,101,282.20	100.00%	100.00%	
116	DGCOP-AD-L-2-216-19	LOCALES	A.D	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEPE EL TORO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO S/N, COLONIA XALTIPAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,511,662.41	$1,511,662.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,511,662.41	100.00%	100.00%	
117	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	$1,253,244.50	$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
118	DGCOP-AD-L-2-218-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO ACTOPAN",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE ATZAYACATL Y GUADALUPE VICTORIA, SAN PEDRO ACTOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,208,154.58	$1,208,154.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,208,154.58	100.00%	100.00%	
119	DGCOP-AD-L-2-219-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ MIXQUIC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO-CHALCO, ESQUINA CALLE RÍO AMECA, COLONIA SANTA CRUZ MIXQUIC, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	$1,108,222.75	$1,108,222.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
120	DGCOP-AD-L-2-220-19	LOCALES	A.D	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA 16 DE SEPTIEMBRE",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CRUCE DE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	$1,151,969.68	$1,151,969.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
121	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	A.D.	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PERÚ 88 FCHCM.", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	$7,519,671.96	$7,519,671.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
122	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	A.D	EVA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	$1,639,635.52	$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
123	DGCOP-AD-L-2-228-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA COLINAS DEL SUR",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA SANTA LUCÍA Y CALLE 38 S/N, COLONIA COLINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-sep-19	30-sep-19	$1,420,750.83	$1,420,750.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,420,750.83	100.00%	100.00%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
124	DGCOP-AD-L-2-230-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CIEN METROS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA TENAYUCA S/N Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,155,777.40	$1,155,777.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,155,777.40	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
125	DGCOP-AD-L-2-231-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO TIBER",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA RÍO TIBER, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	10-sep-19	30-sep-19	$1,113,181.11	$1,113,181.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,113,181.11	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
126	DGCOP-AD-L-2-232-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES XOCHINAHUAC",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO MÁRQUEZ, ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN PABLO XALPA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO,	11-sep-19	30-sep-19	$1,102,422.48	$1,102,422.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,102,422.48	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
127	DGCOP-AD-L-2-233-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ISIDRO FABELA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ANTIGUA VÍA LA VENTA, S/N Y CALLE MONDOVIES, COLONIA ISIDRO FABELA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-19	28-sep-19	$1,713,125.28	$1,713,125.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
128	DGCOP-AD-L-2-234-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COQAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ÚRSULA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SAN ISAURO MZ. 840, LT. 01, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO,	12-sep-19	1-oct-19	$1,792,818.99	$1,792,818.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
129	DGCOP-AD-L-2-237-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ N° 127, COLONIA LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLAHAC, CIUDAD DE MÉXICO,	9-sep-19	28-sep-19	$1,863,500.95	$1,863,500.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
130	DGCOP-AD-L-2-245-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y AUDITORÍAS ROMFRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 37", UBICADO EN AV. VERACRUZ S/N, COLONIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CP. 050000, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-19	23-oct-19	$826,363.97	$826,363.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$826,363.97	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
131	DGCOP-AD-L-2-247-19	LOCALES	A.D.	DIEMMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOTLAZOHPILTZIN" UBICADO EN CALLE ABASOLO NO. 103, COL. SAN MIGUEL, SAN PEDRO OZTOTEPEC, C.P. 12400, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "BENITO JUÁREZ" UBICADO EN CALLE RABAÚL, ESQ. NORTE 83, COL. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, C.P. 02080, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEPO DETERMINADO	27-sep-19	26-oct-19	$1,542,085.50	$1,542,085.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,542,085.50	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
132	DGCOP-AD-L-2-248-19	LOCALES	A.D	GRUPO INTEGRADORES CS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ANEXO ZONA 8" , UBICADO EN DIRECCIÓN TERRITORIAL N° 8, AV. ANTA TERESA N° 1651, COL. JORGE NEGRETE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$1,072,262.37	$1,072,262.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,072,262.37	100.00%	100.00%	
133	DGCOP-AD-L-2-250-19	LOCALES	A.D	JOSE ÁNGEL HERREJON	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ERNESTINA LATOUR" UBICADO EN RETORNO 27 Y 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N, COL. JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15900 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-19	29-oct-19	$895,387.52	$895,387.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$895,387.52	100.00%	100.00%	
134	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	A.D	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	$1,840,891.41	$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
135	DGCOP-AD-L-2-252-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUDISEÑOS INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD" , UBICADO EN CALLE PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO N° 8, COL. SAN PEDRO, C.P. 16090 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-sep-19	25-oct-19	$1,060,986.89	$1,060,986.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,060,986.89	100.00%	100.00%	
136	DGCOP-AD-L-2-253-19	LOCALES	A.D.	AD SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ATACAXCO" , UBICADO EN CALLE PIATZIC S/N, COL. PALMAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-sep-19	26-oct-19	$552,198.01	$552,198.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$552,198.01	100.00%	100.00%	
137	DGCOP-AD-L-2-262-19	LOCALES	A.D.	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE CORREGIDORA, ESQUINA QUERÉTARO, COLONIA MIGUEL HIDALGO,EN LA ALCALDÍA TLALPAN C.P. 14280, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$279,833.91	$279,833.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$279,833.91	100.00%	100.00%	
138	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	A.D.	HALLS INGENIARÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	$393,293.71	$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$393,293.71	100.00%	100.00%	
139	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	$816,197.63	$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$816,197.63	100.00%	100.00%	
140	DGCOP-AD-L-2-266-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA AVENIDA DEL TALLER", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y AVENIDA DEL TALLER, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	4-oct-19	23-oct-19	$1,184,111.74	$1,184,111.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
141	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	A.D	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CASO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	$1,150,000.00	$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
142	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, ADULES SERDÁN S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUAUHTÉMOC NO 48, ESQ CALLEJÓN ATOMILCO , BAJO LA MODALIDAD DE	28-sep-19	23-mar-20	$63,254,990.21	$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
143	DGCOP-AD-L-2-269-19	LOCALES	A.D.	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PROGRESO DEL SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZATAPALAPA S/N, COLONIA PROGRESO DEL SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,627,333.83	$1,627,333.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
144	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,167,326.97	$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
145	DGCOP-AD-L-2-271-19	LOCALES	A.D	INGNITIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA ESCUADRÓN 201", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y EJE 3 ORIENTE S/N, COLONIA ACULCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	28-oct-19	$1,134,208.91	$1,134,208.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
146	DGCOP-AD-L-2-272-19	LOCALES	A.D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MURCIÉLAGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EL MURCIÉLAGO L-3, ESQUINA DEODATO, COLONIA AGRÍCOLA METROPOLITANA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-oct-19	22-oct-19	$1,863,821.78	$1,863,821.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
147	DGCOP-AD-L-2-278-19	LOCALES	A.D.	F&P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FACUNDO CABRAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA S/N, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-19	21-oct-19	$1,738,425.37	$1,738,425.37	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
148	DGCOP-AD-L-2-277-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "XLIX LEGISLATURA" UBICADO EN CERRADA RUFINA S/N, COL. TACUBAYA, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-oct-19	23-oct-19	$1,351,748.56	$1,351,748.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,351,748.56	100.00%	100.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
149	DGCOP-AD-L-2-279-19	LOCALES	A.D	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC "FELIPE CARRILLO PUERTO" UBICADO EN SUR 147 ESQ. SUR 145, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-oct-19	30-oct-19	$106,261.78	$106,261.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$106,261.78	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
150	DGCOP-AD-L-2-280-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", "CDC" PACTO FEDERAL , "CDC" MILPA ALTA Y C.F. N° 8 " NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO Y MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-19	28-oct-19	$1,686,625.79	$1,686,625.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,686,625.79	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
151	DGCOP-AD-L-2-282-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO DEL SABER MORELOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGO TRASIMENO Y CALLE ERNE S/N, COLONIA REFORMA PENSIL, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-19	28-oct-19	$1,862,349.38	$1,862,349.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
152	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ROSA CHINA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ROSA CHINA NÚMERO 11, COLONIA LA MALINCHE ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	8-oct-19	2-nov-19	$1,405,974.62	$1,405,974.62	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
153	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	$13,857,323.65	$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,530,153.77	65.00%	25.48%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
154	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.609 S/N, ESQ. 2 AV. 555, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV)PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL.MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, [illegible] COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	$57,930,361.42	$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
155	DGCOP-AD-L-2-289-19	LOCALES	A.D	VECTOR-MANTENIMIENTO A INMUEBLES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITO JUÁREZ", ALCALDÍA CUAJIMALPA	9-oct-19	28-oct-19	$3,024,282.13	$3,024,282.13	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
156	DGCOP-AD-L-2-290-19	LOCALES	A.D.	DITSI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO ABAD",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y JOSÉ PEÓN CONTRERAS SIN NÚMERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	15-oct-19	4-nov-19	$1,219,897.74	$1,219,897.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
157	DGCOP-AD-L-2-291-19	LOCALES	A.D.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-19	13-nov-19	$780,135.87	$780,135.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$780,135.87	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
158	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A.D.	SIXPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁNY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 18, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	$6,661,985.55	$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,333,807.32	100.00%	65.05%	
159	DGCOP-AD-L-2-293-19	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES PARA CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS : CDC "IGNACIO ZARAGOZA", C.F. N° 13 "MATÍAS ROMERO", CADI 15 "JUAN DUQUE DE ESTRADA", CDC "VICENTE GUERRERO", CENDI "BENITO JUÁREZ" Y CENDI "ANEXO ZONA N° 05", CENDI "MIGUEL HIDALGO" UBICADOS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTEMOC, AZCAPOTZALCO Y TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-19	2-nov-19	$298,031.99	$298,031.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$298,031.99	100.00%	100.00%	
160	DGCOP-AD-L-2-294-19	LOCALES	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "INDIRA GHANDI" , UBICADO EN MIGUEL LERDO DE TEJADA 124, CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08930, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-19	12-nov-19	$824,775.09	$824,775.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$824,775.09	100.00%	100.00%	
161	DGCOP-AD-L-2-295-19	LOCALES	A.D	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 04 "CIEN METROS", UBICADA EN AV. 100 METROS, COL. VALLEJO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO E LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-oct-19	15-nov-19	$1,514,598.58	$1,514,598.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,514,598.58	100.00%	100.00%	
162	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A.D.	DIAGÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,265,166.25	$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,265,166.25	100.00%	100.00%	
163	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	$1,788,048.92	$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,788,048.92	100.00%	100.00%	
164	DGCOP-AD-L-2-299-19	LOCALES	A.D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PRO HOGAR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 22 NO.17, COLONIA PRO HOGAR, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-oct-19	9-nov-19	$1,671,017.76	$1,671,017.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,671,017.76	100.00%	100.00%	
165	DGCOP-AD-L-2-300-19	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PARCELA",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE PARCELA S/N, COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,840,880.92	$1,840,880.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
166	DGCOP-AD-L-2-301-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, EN EL "CENDI 18 DE MARZO", UBICADO ENLAGO AMMER 4, PENSIL NORTE,EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11430, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-oct-19	16-nov-19	$673,702.70	$673,702.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$673,702.70	100.00%	100.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
167	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ESTAANKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" , UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA , EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,298,895.63	$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,119,737.61	100.00%	86.21%	
168	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNXER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	$1,820,442.20	$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,820,442.20	100.00%	100.00%	
169	DGCOP-AD-L-2-306-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA CONSTITUCIÓN DE 1917", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, Y ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO,	22-oct-19	11-nov-19	$1,176,091.46	$1,176,091.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
170	DGCOP-AD-L-2-307-19	LOCALES	A.D.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO,	18-oct-19	8-nov-19	$1,863,441.62	$1,863,441.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
171	DGCOP-AD-L-2-308-19	LOCALES	A.D.	2 M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES M.P.C. VALLE GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE F.C. HIDALGO S/N Y CALLE PLATINO, COLONIA VALLE GÓMEZ, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,739,878.22	$1,739,878.22	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
172	DGCOP-AD-L-2-309-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJON CHAVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TULTENCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLEJÓN FRANCISCO TULTENCO N° 41, COLONIA PAULINO NAVARRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO,	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,653.99	$1,857,653.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
173	DGCOP-AD-L-2-310-19	LOCALES	A.D.	JOSÉ ANGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES TEPITO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	$1,857,591.50	$1,857,591.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
174	DGCOP-AD-L-2-313-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA EMILIO ROSAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 2 EMILIO ROSAS, LOTE 38, MANZANA 14, SUPERMANZANA 8, COLONIA VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	19-oct-19	7-nov-19	$1,373,287.85	$1,373,287.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
175	DGCOP-AD-L-2-314-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SANTA ANA S/N Y AVENIDA CARLOTA ARMERO, COLONIA CULHUACÁN CTM, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	6-nov-19	$1,098,804.76	$1,098,804.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PÉRIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
176	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,781,361.82	$1,781,361.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
177	DGCOP-AD-L-2-316-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LOMAS DE ZARAGOZA " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA S/N, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-19	8-nov-19	$1,199,474.73	$1,199,474.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
178	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	$1,796,015.55	$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
179	DGCOP-AD-L-2-327-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$478,139.53	$478,139.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%	
180	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	$1,859,875.32	$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$997,938.89	53.66%	53.66%	
181	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,726.53	59.49%	59.49%	
182	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	$1,867,231.89	$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,993.17	44.72%	44.72%	
183	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$865,958.86	46.58%	46.58%	
184	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,105,726.53	59.49%	59.49%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
185	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	$1,883,177.99	$1,883,177.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,006,312.44	54.01%	54.01%	
186	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	$1,860,122.51	$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,005,598.90	54.08%	54.08%	
187	DGCOP-AD-L-2-336-19	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES),), "PILARES M.P.C. NUEVA ATZACOALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 314 S/N Y CALLE 317, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,858,633.04	$1,858,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
188	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A.D.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	$1,534,361.50	$1,534,361.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$747,193.92	85.00%	48.70%	
189	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A.D.	OPERADORA PUMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$1,269,911.10	$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%	
190	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	A.D.	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$340,728.05	$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
191	DGCOP-AD-L-2-340-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO I. MADERO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE MIXTECAS S/N, ESQUINA REY TOPILTZIN, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,854,190.76	$1,854,190.76	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
192	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACIÓN DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$588,014.40	$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%	
193	DGCOP-AD-L-2-342-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES CENTENARIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AV. CENTENARIO ESQUINA AV. DE LOS REMEDIOS 131, S/N, COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,196,687.40	$1,196,687.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$629,462.52	87.00%	52.60%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
194	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÈXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,808,661.15	$1,808,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$311,464.89	100.00%	17.24%	
195	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALU, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPA, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAIA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECDI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÈXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$985,539.78	$985,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	85.00%	0.00%	
196	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	A.D.	IGNITA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTA BOTEY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ÀNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÈXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
197	DGCOP-AD-L-2-347-19	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N, ESQ. EJE 3 OTE, COL. JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÈXICO.	23-oct-19	30-ene-19	$1,847,558.99	$1,847,558.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	
198	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	SIKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN , ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO , CIUDAD DE MÈXICO	23-oct-19	11-nov-19	$1,417,619.20	$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$311,464.89	100.00%	17.24%	
199	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS",A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÈXICO.	23-oct-19	11-nov-19	$1,856,633.04	$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,856,633.04	100.00%	100.00%	
200	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,817,893.36	$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$957,307.01	52.66%	52.66%	
201	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	$1,862,899.92	$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$981,027.16	52.66%	52.66%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
202	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	$487,026.56	$487,026.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$487,026.56	100.00%	100.00%	
203	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A.D	SURYA 1793, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	$926,376.00	$926,376.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$926,376.00	100.00%	100.00%	
204	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	$889,095.29	$889,095.29	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$889,095.29	100.00%	100.00%	
205	DGCOP-AD-L-2-361-19	LOCALES	A.D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIOCONDA LT. 1, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	$1,857,466.88	$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,857,466.88	100.00%	100.00%	
206	DGCOP-IR-L-4-363-19	LOCALES	I.R.	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	$8,887,518.18	$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
207	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	$13,559,166.14	$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,764,465.38	100.00%	27.76%	
208	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	$8,109,488.09	$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
209	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	EXON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN,, III) CDC ÁLVARO OBREGÓN , CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	$44,794,147.46	$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	52.00%	0.00%	
210	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):"PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	$10,278,777.27	$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$3,883,410.56	100.00%	37.59%	
211	DGCOP-IR-L-2-384-19	LOCALES	A.D.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	$4,699,118.56	$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$4,699,118.56	100.00%	100.00%	

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
212	DGCOP-AD-L-2-396-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA JBE, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	$1,475,610.58	$1,475,610.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
213	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	A.D	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGUILAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,804,385.30	$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	
214	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D	GRUPO CONSTRUCTOR DJOS, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,856,000.00	$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	
215	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,862,445.84	$1,862,445.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
216	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, M) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	$26,009,112.45	$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%	
217	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$834,705.67	44.91%	44.91%	
218	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	$1,858,651.84	$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$929,000.92	49.98%	49.98%	
219	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,182.09	$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%	
220	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	A.D	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	23-oct-19	20-ene-19	$1,734,036.35	$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	95.00%	0.00%	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

SOBSE

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

NÚMERO CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO) INICIO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERIODO-MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
221	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	A.D.	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	$1,186,638.10	$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	98.00%	0.00%	
222	DGCOP-AD-L-2-422-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TAXQUEÑA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO NO.8, COLONIA ZENTLAPTL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	$1,747,398.40	$1,747,398.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	98.00%	0.00%	
223	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	A.D	REACTOR INGENIERÍA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-19	31-dic-19	$1,684,229.10	$1,684,229.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$219,148.36	100.00%	13.01%	
224	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	$6,180,255.83	$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	
225	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	$1,704,592.95	$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$1,704,592.95	100.00%	100.00%	
226	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	$1,380,944.96	$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	98.00%	0.00%	
227	DGCOP-AD-L-2-428-19	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN , ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL CENDI SAN ANDRÉS TETEPILCO, BICADO EN NORMANDÍA Y ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COL. IZTAPALAPA	18-oct-19	25-ene-20	$553,843.71	$553,843.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$553,843.71	100.00%	100.00%	
228	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	$6,659,351.57	$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	55.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,189,870,959.89	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
21,807,882.32	372,219,278.94	88.43%	52.25%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0118

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	115	0	2	0	115	0	115	0
TOTAL	115	0	2	0	115	0	115	0

NOTA: Contratos en proceso

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.				**47,319,352.17**	**47,319,352.17**							8,239,113.44	1,499,791.84						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba , número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$14,195,805.65 $1,379,817.91 $12,815,987.74	21/09/2019	04/11/2019	0.00	$ 8,239,113.44	1,499,791.84	96.08%	17.41%	Obra en proceso		X	Obra en proceso, se otorgo anticipo
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes				**64,335,113.93**	**35,664,886.07**							10,699,465.82	0.00						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	64,335,113.93	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$10,699,465.82 $0.00 $10,699,465.82	-	-	0.00	$ 10,699,465.82	$ -	0.27%	30.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de la terminación anticipada del contrato. SE OTORGO ANTICIPO
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.				**13,869,390.64**	**13,869,390.40**							0.00	0.00						
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	8.38%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso
				Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"				**3,352,290,324.64**	**321,448,888.89**						###########	3,011,017,233.76	0.00						
4	SOS/DGPE/3/LPN/PPS/DP/SPE/1036/10/10	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	Creación, Modernización, Conservación y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía "Ampliación hasta hospital XOCO"	17/02/2010	31/12/2019	3,352,290,324.64	321,448,888.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00	01/01/2020	15/11/2020	459,348,697.23	$ 3,011,017,233.76	$ -	100.00% 5.30%	100.00% 25.68 %	En proceso		X	Mediante Convenio Modificatorio, se ampliaron los servicios y el Monto del PPS
				Proyecto integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.				**118,297,264.12**	**118,297,264.12**							0.00	0.00						
5	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ -	$ -	6.91%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Obra en proceso de Recisión administrativa del Contrato
				Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.				**4,297,366.55**	**4,297,366.55**							326,678.04	0.00						
6	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 326,678.04	$ -	7.60%	7.60%	Servicios en proceso		X	Servicios en proceso, Se realizara terminación anticipada de contrato por rescisión del contrato de obra.
				"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewitz" con CCT 09DPR2580Z.				**1,826,596.80**	**1,826,596.80**							1,517,365.84	193,410.28						
7	DGCOP-AD-L-045-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu Gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114J y Escuela Primaria "Adam Mickiewitz" con CCT 09DPR2580Z.	09/05/2019	06/08/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 1,517,365.84	$ 193,410.28	100.00%	83.07%	Obra en proceso		X	Obra terminada en proceso de cierre administrativo
				Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)				**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							819,028.44	0.00						
8	DGCOP-AD-L-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictámen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 819,028.44	$ -	100.00%	80.71%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción, liquidación y finiquito (cierre administrativo.
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza				**49,973,474.90**	**49,973,474.90**							5,251,649.44	8,948,636.72						
9	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 5,251,649.44	$ 8,948,636.72	28.57%	10.51%	Obra en proceso		X	Obra en proceso Multianual
				Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza				**41,769,722.53**	**41,769,722.53**							31,413,334.76	6,875,411.64						

0120

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
10	DGCOP-AD-L-1-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS/	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para revivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/06/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 31,413,334.76	$ 6,875,411.64	99.83%	75.21%	Obra en proceso de recepción de los trabajos para cierre administrativo		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos para cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.			7,958,816.61	7,958,816.61							7,672,175.04	0.00						
11	DGCOP-IR-L-1-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.	29/05/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 7,672,175.04	$ -	100.00%	96.40%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquin Garcia Icazbalceta " 09DES0187B			11,795,204.02	11,795,204.02							11,740,943.48	960,733.11						
12	DGCOP-LPN-L-1-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN -PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo estas: Escuela Secundaria "Jorge Quijano", con CCT 09DES0014K, Escuela Secundaria "Abraham Lincoln", con CCT 09DES0082H y escuela Secundaria "Joaquin Garcia Icazbalceta " 09DES0187B	01/07/2019	28/09/2019	11,795,204.02	11,795,204.02	0.00	ANTICIPO	$0.00	29/09/2019	18/10/2019	0.00	$ 11,740,943.48	$ 960,733.11	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.			13,381,278.96	13,381,278.96							5,817,679.56	5,146,862.00						
13	DGCOP-LPN-L-1-082-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Constructor VAL, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo Gonzáles Camarena", con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "Gral. Gertrudis G. Sánchez", con CCT 09DPR2381Z.	03/07/2019	30/09/2019	13,381,278.96	13,381,278.96	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 5,817,679.56	$ 5,146,862.00	93.00%	43.48%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D			9,932,413.10	9,932,816.61							7,098,425.12	2,777,239.52						
14	DGCOP-IR-L-2-086-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	JAAP Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc las siguientes: Escuela Primaria "Profesora Guadalupe Mayol de González" con CCT 09DPR2381Z y Centro de Atención Multiple 33"con CCT 09DML0068D	04/07/2019	01/10/2019	9,932,413.10	9,932,816.61	0.00	ANTICIPO	$0.00										
											AMORTIZADO	$0.00	02/10/2019 24/10/2019	23/10/2019 13/12/2019	0.00	$ 7,098,425.12	$ 2,777,239.52	90.06%	71.46%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.			11,711,430.06	11,711,430.06							6,241,986.61	4,014,785.84						
15	DGCOP-LPN-L-1-087-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estudio Treinta Cero Seis, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 84 "José Martí" con CCT 09DES0084F, Escuela Primaria Concepción Rivera", con CCT 09DPR0113R.	02/07/2019	02/10/2019	11,711,430.06	11,711,430.06	0.00	ANTICIPO	$0.00										
											AMORTIZADO	$0.00	03/10/2019	24/10/2019	0.00	$ 6,241,986.61	$ 4,014,785.84	93.58%	53.30%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"			9,809,775.84	9,809,775.84							4,481,370.00	667,155.44						
16	DGCOP-LPN-L-2-084-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Aplicada ICTINO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 141 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DES0141G, Escuela Primaria "General Gertrudis G. Sánchez" con CCT 09DPR1434H y Escuela Secundaria "Republica de Colombia", con CCT 09DES0081I"	04/07/2019	01/10/2019	9,809,775.84	9,809,775.84	0.00	ANTICIPO	$0.00										
											AMORTIZADO	$0.00	02/10/2019 24/10/2019	23-10-2019 30/11/2019	0.00	$ 4,481,370.00	$ 667,155.44	89.54%	45.68%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											POR AMORTIZAR	$0.00										

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltran" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.			**12,598,775.53**	**12,598,775.53**							**10,802,430.40**	**1,216,378.32**						
17	DGCOP-LPN-L-2-085-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LINOS Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuela Secundaria No. 214 "Carlos Marx" con CCT 09DES0214I, Escuela Secundaria No. 293 "Enrique Beltran" con CCT 09DES0293L y Escuela y Escuela Primaria "Virgilio Uribe" con CCT 09DPR1192A.	04/07/2019	01/10/2019	12,598,775.53	12,598,775.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,802,430.40	$ 1,216,378.32	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.			**10,508,620.40**	**10,508,620.40**							**4,525,302.00**	**0.00**						
18	DGCOP-IR-L-1-103-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente, Escuela Primaria "Profesor Luis de la Brena" con CCT 09DPR1451Y.	12/07/2019	09/10/2019	10,508,620.40	10,508,620.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	10/10/2019 02/11/2019	01/11/2019 30/11/2019	0.00	$ 4,525,302.00	$ -	100.00%	43.06%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1946I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.			**6,687,432.03**	**6,687,431.36**							**0.00**	**3,177,266.68**						
19	DGCOP-IR-L-1-100-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza las siguientes. Escuela Primaria Ideario de Juárez con CCT 09DPR1946I y Escuela Secundaria número 112 General Ignacio Zaragoza.	15/07/2019	12/10/2017	6,687,432.03	6,687,431.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	13/10/2019	03/11/2019	0.00	$ -	$ 3,177,266.68	99.38%	0.00%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0066R			**8,675,293.58**	**8,675,293.58**							**4,689,815.00**	**0.00**						
20	DGCOP-LPN-L-1-104-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Reforma Agraria" con CCT 09DPR1226A, Escuela Secundaria Diurna No. 319 "Cuauhtémoc" con CCT 09DES0319C, Esc. Jardín de Niños "Cuicuicani" con CCT 09DJN0741R y Escuela Defensores de Puebla 1863" con CCT 09DES0065R	12/07/2019	09/10/2019	8,675,293.58	8,675,293.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 4,689,815.00	$ 4,647,225.50	100.00%	54.06%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.			**18,499,722.54**	**18,499,722.54**							**12,771,901.60**	**0.00**						
21	DGCOP-LPN-L-1-107-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COBE Construcciones Betancourt S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de educación básica, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 99 "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DES0099H, Escuela Secundaria Diurna No. 127 "Carlos Casas Campillo" con CCT09DES0217F y Escuela Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" con CCT 09DPR1538C.	16/07/2019	13/10/2019	18,499,722.54	18,499,722.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	14/10/2019 05/11/2019	04/11/2019 30/11/3019	0.00	$ 12,771,901.60	$ -	93.00%	69.04%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
				Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.			**11,922,548.95**	**11,922,548.95**							**10,583,516.36**	**409,402.28**						
22	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela PRimaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	-	-	0.00	$ 10,583,516.36	$ 409,402.28	89.77%	88.77%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0661D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.			13,614,378.57	13,614,378.57							0.00	12,286,097.42						
23	DGCOP-LPN-L-1-106-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, en las Alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" con CCT 09DES0037V, Escuela Secundaria Diurna No. 44 "Rosario Gutiérrez Eskildsen" con CCT 09DES0044E, Jardín de Niños "Cihuapilli" con CCT 09DJN0661D, Escuela Primaria "Acatonalli" con CCT 09DPR3159G y Escuela Primaria "Juárez y Constitución", con CCT 09DPR2013F.	16/07/2017	13/10/2019	13,614,378.57	13,614,378.57	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ -	$12,286,097.42	98.42%	0.00%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 33, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR6167W.			12,553,843.64	12,553,843.64								12,145,097.92	194,251.45					
24	DGCOP-LPN-L-1-092-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Empresa de Servicios Industrial y Urbano, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica siendo en la Alcaldía Tlalpan las siguientes: Escuela Secundaria "Estado de Quintana Roo" con CCT 09DES0151N, Escuela Secundaria Técnica 33, con CCT 09DEST0039, Escuela Primaria "Prof. Cecilio Mijares Poblano", con CCT 09DPR2848N, Escuela Secundaria Teécnica No. 93 "Rosario Castellanos", con CCT 09DST0093F y Escuela Primaria "Ateneo de la Juventud, con CCT09DPR5157W.	11/07/2019	08/10/2019	12,553,843.64	12,553,843.64	0.00	ANTICIPO	$0.00	09/10/2019	29/10/2019	0.00	$ 12,145,097.92	$ 194,251.45	98.00%	96.74%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.			19,108,359.17	22,563,102.41								12,042,636.28	0.00					
25	DGCOP-LPN-L-1-088-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Primaria "Aurelio Maldonado Cedillo", con CCT 09DPR2152G y Escuela Secundaria Diurna No. 135 "Unión de Republicas Socialistas Sovieticas" con CCT 09DES0135W.	05/07/2019	03/10/2019	19,108,359.17	22,563,102.41	0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	0.00	$ 12,042,636.28	$ -	70.06%	53.37%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2622I, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.			10,874,860.90	10,874,860.90								8,390,605.96	868,263.48					
26	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2622I, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1061I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	0.00	ANTICIPO	$0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	$ 8,390,605.96	$ 868,263.48	100.00%	77.16%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.			7,804,644.69	7,804,644.69								7,054,870.60	749,739.31					
27	DGCOP-IR-L-1-134-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Federal Diurna número 251 con CCT 09DES0251M, Escuela Secindaria "Wenceslao Victoria Soto" con CCT 09DES0340F.	30/07/2019	27/10/2019	7,804,644.69	7,804,644.69	0.00	ANTICIPO	$0.00	28/10/2019	15/11/2019	0.00	$ 7,054,870.60	$ 749,739.31	98.16%	100.00%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F".			12,992,159.71	12,992,159.71								8,885,682.36	4,528,860.40					
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías,						ANTICIPO	$0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
28	DGCOP-AD-L-1-117-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUADCO, S. A. de C. V.	siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc la siguiente: Escuela Secundaria No. 200 "General Augusto César Sandino" con CCT 09DES0200F".	26/07/2019	23/10/2019	12,992,159.71	12,992,159.71	0.00	AMORTIZADO	$0.00	24/10/2019	14/11/2019	0.00	$ 8,885,682.36	$ 4,528,860.40	98.00%	68.39%	En proceso		X	Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".			2,798,584.44	2,798,584.44							2,353,093.64	151,824.28						
29	DGCOP-LPN-L-1-166-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		A. B. H. Edificaciones y Proyectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo" con CCT 09DJN0994U y Escuela Primaria "Profa. Beatriz Avila García" con CCT 09DPR2671Q".	12/08/2019	09/11/2019	2,798,584.44	2,798,584.44	0.00	ANTICIPO	$0.00			0.00	$ 2,353,093.64	$ 151,824.28	90.80%	84.08%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M			12,531,308.41	12,531,308.41							9,910,462.32	0.00						
30	DGCOP-AD-L-1-116-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS		Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza las siguientes: Escuela Primaria "Prof. Marcelino Hernández Espinoza" con CCT 09DPR3086E, Escuela Primaria "Arq. Manuel Tolsá" con CCT 09DPR2371T, Escuela Primaria "Niño Jesús Guarneros" con CCT 09DPR2318Y y Escuela Primaria "Estado de Michoacán" con CCT 09DPR2436M.	16/07/2019	13/10/2019	12,531,308.41	12,531,308.41	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,910,462.32	$ -	80.00%	79.09%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.			5,441,644.56	5,441,644.56							3,612,182.00	0.00						
31	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,612,182.00		100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.			9,260,958.90	9,260,958.90							6,329,946.00	0.00						
32	DGCOP-IR-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEHI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvaro Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,329,946.00	$ -	100.00%	68.35%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.			19,992,113.15	19,992,113.15							18,670,328.96	0.00						
33	DGCOP-AD-L-4-156-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Cancha de béisbol, fútbol, basquetbol y tenis; así como una trotapista y skatepark en el deportivo el vivero.	19/08/2019	31/12/2019	19,992,113.15	19,992,113.15	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,670,328.96	$ -	94.38%	93.39%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.			19,113,765.30	19,113,765.30							18,388,854.11	440,556.86						
34	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Lieja y Fuentes de Petroleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,388,854.11	$ 440,556.86	98.50%	96.21%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.			18,936,889.66	18,936,889.66							18,629,787.92	272,373.80						
35	DGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tlahuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,629,787.92	$ 272,373.80	100.00%	98.38%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

1124

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Ángel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.			**20,691,660.94**	**20,691,660.94**							**10,659,882.86**	**8,244,846.80**						
36	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, trámo: Calle Ángel Camaño a Av. Tláhuac y Rafael Atlixco, trámo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentino, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/09/2019	31/12/2019	20,691,660.94	20,691,660.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 10,659,882.86	$ 8,244,846.80	85.00%	51.52%	En proceso		X	Obra en proceso
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías ennia Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de			**12,026,908.47**	**12,026,908.47**							**5,774,719.74**	**5,149,848.42**						
37	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del trámo: Muyuguarda a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tren ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Merdaco del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	10/09/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,774,719.74	$ 5,149,848.42	80.00%	48.01%	En proceso		X	Obra en proceso
				Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			**1,795,619.32**	**1,795,619.32**							**1,446,547.84**	**335,600.76**						
38	DGCOP-AD-L-5-175-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la Construcción de las Ciclovías en diferentes avenidas y calles en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	29/08/2019	31/12/2019	1,795,619.32	1,795,619.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,446,547.84	$ 335,600.76	82.99%	80.56%	En proceso		X	Servicios en proceso
				Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.			**1,842,612.66**	**1,842,612.66**							**1,690,778.88**	**1,270,758.44**						
39	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldía Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/08/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,690,778.88	$ 1,270,758.44	95.00%	91.76%	En proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Argueiles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.			**19,315,990.79**	**19,315,990.79**							**7,958,572.08**	**6,498,888.36**						
40	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán: JN Ejidos de Culhuacán, P Gabriel Lucio Argueiles, P Tecayehuatzin, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 7,958,572.08	$ 6,498,888.36	62.63%	41.20%	En proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.			**13,909,818.66**	**13,909,818.66**							**0.00**	**11,928,696.48**						
41	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y manenimiento de escuelas en la GAM: P Heróica de Veracrúz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnac.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$11,928,696.48	77.71%	0.00%	En proceso		X	Obra en proceso
				Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa			**296,831.20**	**296,831.20**							**296,831.47**	**0.00**						
42	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.20	296,831.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 296,831.47	$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados		X	En proceso de recepción de los Servicios y cierre administrativo
				Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.			**708,128.77**	**708,128.77**							**454,760.60**	**109,864.18**						
43	DGCOP-AD-L-5-183-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sistemas y Soporte Técnico Empresarial de México, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de las instalaciones eléctricas que cumplan con la NOM-001-SEDE-2012 para el inmueble denominado Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, así como la gestoría, trámites y obtención del Dictamen de la UVIE.	30/08/2019	20/11/2019	708,128.77	708,128.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 454,760.60	$ 109,864.18	95.00%	64.22%	En proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0663Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frías" con CCT 09DPR3073A.			**6,312,327.94**	**6,312,327.94**							**3,976,389.16**	**0.00**						
					Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Siendo en la Alcaldía Álvaro						ANTICIPO	$0.00											

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
44	DGCOP-AD-L-1-243-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Constructor MAGRAM, S. A. de C. V.	Obregón las siguientes: JArdín de Niños "Alfonso Quiroz" con CCT 09DJN0493Z, Escuela Primaria "Maestro Leopoldo García Veyran"con CCT 09DPR1816O, Jardín de Niños "Dahomey" con CCT 09DJN0569Z y Escuela Primaria "Toribio Velasco Frías" con CCT 09DPR3073A	23/09/2019	21/12/2019	6,312,327.94	6,312,327.94	0.00	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,976,389.16	$ -	100.00%	62.99%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L Escuela Industrias Protegidas "Profesora Florentina González Cipres" con CCT 09TIN001Z"			**7,916,078.93**	**7,916,078.93**							**1,603,404.20**	**739,837.56**						
45	DGCOP-AD-L-1-110-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Creatividad y Diseño Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Benito Juárez, las siguientes: Escuela Primaria "Patrimonio Nacional" con CCT 09DPR1133L Escuela Industrias Protegidas "Profesora Florentina González Cipres" con CCT 09TIN001Z"	25/07/2019	22/10/2019	7,916,078.93	7,916,078.93	0.00	ANTICIPO	$0.00	23/10/2019	13/11/2019	0.00	$ 1,603,404.20	$ 739,837.56	100.00%	20.26%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.			**5,579,513.88**	**5,579,513.88**							**2,093,244.36**	**324,818.56**						
46	DGCOP-AD-L-1-184-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Provedora CONDADO, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria "Alejandro Humboldt" con CCT 09DPR1365B, Escuela Primaria "Emilio Bravo" con CCT 09DPR0939R, Escuela Primaria "Filomeno Mata" con CCT 09DPR1460F y Escuela Secundaria Técnica No. 16 "Tomás Alba Edison"con CCT 09DST0016A.	02/09/2019	30/11/2019	5,579,513.88	5,579,513.88	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,093,244.36	$ 324,818.56	99.53%	37.52%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			**9,291,255.57**	**9,291,255.57**							**3,687,766.44**	**2,567,626.00**						
47	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asiciados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendoestas Escuela Secundaria Tecnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	0.00	ANTICIPO	$0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	$ 3,687,766.44	$ 2,567,626.00	97.65%	39.69%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 260 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0260N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojaz", con CCT 09DPR 4156Q.			**7,472,529.10**	**7,472,529.10**							**3,579,076.76**	**1,642,247.96**						
48	DGCOP-LPN-L-1-224-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Xochimilco, siendo estas: Escuela Secundaria Diurna No. 250 "Jesús M. Sotelo e Inclán", con CCT 09DES0250N y Escuela Primaria "Anacleto Barcenas Rojaz", con CCT 09DPR 4156Q.	03/03/2019	01/12/2019	7,472,529.10	7,472,529.10	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,579,076.76	$ 1,642,247.96	80.00%	47.90%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O			**4,918,958.04**	**4,918,958.04**							**2,825,447.96**	**1,586,295.36**						
49	DGCOP-LPN-L-1-226-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Ingeniería Bauen, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Coyoacán, siendo esta: Escuela Primaria "Profesor Candelario Mejía Cervantes", con CCT 09DPR1980O	03/09/2019	01/12/2019	4,918,958.04	4,918,958.04	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,825,447.96	$ 1,586,295.36	100.00%	57.44%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.			**7,374,172.93**	**7,374,172.93**							**4,276,508.20**	**0.00**						
50	DGCOP-LPN-L-1-180-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Primaria Andrés Osuna" con CCT 09DPR1358S, Escuela Primaria Japón con CCT 09DPR2180C y Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho" con CCT 09DPR1368Z.	22/08/2019	19/11/2019	7,374,172.93	7,374,172.93	0.00	ANTICIPO	$0.00	20/11/2019	11/12/2019	0.00	$ 4,276,508.20	$ -	87.00%	57.99%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.			**10,610,983.92**	**10,610,983.92**							**2,534,312.32**	**2,035,813.92**						
51	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet"con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Multiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,534,312.32	$ 2,035,813.92	75.25%	23.88%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.			**2,880,944.15**	**2,880,944.15**							**2,726,783.00**	**0.00**						
		FISCALES	LICITACIÓN		Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías,						ANTICIPO	$0.00											

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
52	DGCOP-LPN-L-1-199-19	TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	PÚBLICA NACIONAL	TUPA Construcciones, S. A. de C. V.	siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Primara "Republica de Perú", con CCT 09DPR1032N.	30/08/2019	27/11/2019	2,880,944.15	2,880,944.15	0.00	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,726,783.00	$ -	91.21%	100.00%	En proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.				9,504,811.32	9,504,811.32							5,680,833.30	0.00						
53	DGCOP-LPN-L-1-241-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REACTOR Ingeniería, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Venustiano Carranza la siguiente: Escuela Secundaria "Dr. Nabor Carrillo Flores", con CCT 19DES0088B.	11/09/2019	09/12/2019	9,504,811.32	9,504,811.32	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,680,833.30	$ -	72.00%	59.77%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DES0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.				11,607,629.25	11,607,629.25							9,322,880.56	268,625.84						
54	DGCOP-LPN-L-1-246-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa la Escuela Secundaria Técnica 52 "Luis Álvarez Barret" con CCT 09DES0052F y en la Alcaldía de Tláhuac la Secundaria "Juan José Arreola Zuñiga"con CCT 09DES4309X.	13/09/2019	11/12/2019	11,607,629.25	11,607,629.25	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,322,880.56	$ 268,625.84	80.32%	80.32%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.				10,360,125.66	10,360,125.66							2,276,129.96	2,398,039.00						
55	DGCOP-AD-L-1-244-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COBE Construcciones Betancourt S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Ticalli"con CCT 09DJN1227J, Jardín de Niños (Estancia Infantil) "Vicente Guerrero" con CCT 09DJN0230Q; y "CENDI Iztapalapa" con CCT 09NDI0502B.	24/09/2019	22/12/2019	10,360,125.66	10,360,125.66	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,276,129.96	$ 2,398,039.00	76.70%	21.97%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.				4,018,321.36	4,018,321.36							4,018,321.36	0.00						
56	DGCOP-IR-L-4-054-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planeación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.	11/06/2019	08/09/2019	4,018,321.36	4,018,321.36	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 4,018,321.36	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cllа Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México				10,048,074.59	10,048,074.59							3,021,628.76	6,215,927.80						
57	DGCOP-LPN-L-4-249-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ.Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovía Centro 2,que comprende el tramo: de Avenida Eje 1 Nort Bucareli, entre Avenida Hidalgo y Avenida Chapultepec, Tramo: de la Calle Cholula, entre Vicente Suárez a Ozuluama; Tramo: de la calle Saltillo, entre Eje 4Sur a Ozuluama; tramo: Cllа Mérida, entre Álvaro Obregón a Chapultepec; tramo: Cultura Norte, entre Avenida de las Culturas a Avenida del Rosario; tramo: Antonio Caso, entre Reforma a Circuito Interior; tramo: parque Vía entre Circuito Interior a Manuel María Contreras, en las Alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	18/09/2019	31/12/2019	10,048,074.59	10,048,074.59	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,021,628.76	$ 6,215,927.80	95.00%	30.07%	En proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00										
											POR AMORTIZAR	$0.00										
				*Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.				142,562,381.07	57,024,952.43							0.00	2,943,436.21						
58	DGCOP-LPN-L-4-383-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	*Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la contrucción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	0.00	ANTICIPO	$17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 2,943,436.21	5.35%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso Multianual
											AMORTIZADO	$883,030.86										
											POR AMORTIZAR	$16,224,454.87										

0127

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.			8,864,222.86	8,864,220.86							2,467,642.48	0.00						
59	DGCOP-AD-L-1-112-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S. A. de C. V.	Reahbilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de las demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 31 Con CCT 09DST0031T, Escuela Primaria "Profer. Daniel Delgadillo" con CCT 09DPR1333J y Jardín de Niños "LAura Dominguez Aguirre" con CCT 09DJN0924Z.	29/07/2019	26/10/2019	8,864,222.86	8,864,220.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	27/10/2019	17/11/2019	0.00	$ 2,467,642.48	$ -	99.12%	27.84%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyotzahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.			14,198,047.31	14,198,047.31							0.00	13,489,097.10						
60	DGCOP-LPN-L-1-320-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria "Coyotzahuqui" con CCT 09DES0177V y Escuela Secundaria "Federico Froebel" con CCT 09DES0098I.	15/10/2019	31/12/2019	14,198,047.31	14,198,047.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$13,489,097.10	95.01%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.			5,355,400.65	5,355,400.65							5,333,444.52	0.00						
61	DGCOP-LPN-L-1-239-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructora y Supervisores Zenith, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Azcapotzalco, siendo esta: Escuela Primaria "Juana Palacios", con CCT 09DPR1593W.	10/09/2019	08/12/2019	5,355,400.65	5,355,400.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,333,444.52	$ -	99.60%	99.59%	En proceso de terminación		X	Obra en proceso de terminación de los trabajos
				Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			26,263,092.39	26,263,092.39							10,522,746.28	7,436,768.12						
62	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Peralta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 10,522,746.28	$ 7,436,768.12	46.00%	40.07%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2956W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47							18,379,544.60	0.00						
63	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2956W, Profr. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachtiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 18,379,544.60	$ -	94.32%	84.83%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".			12,000,000.00	12,000,000.00							0.00	11,451,584.64						
64	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$11,451,584.64	95.43%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso

0128

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73							13,304,912.32	2,428,321.96					
65	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profra. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaáloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 13,304,912.32	$ 2,428,321.96	84.25%	69.12%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0063M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			1,799,828.91	1,799,828.91							1,619,846.03	0.00					
66	DGCOP-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buonaroti", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azueta" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figeroa", con CCT 09DES0063M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustabo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DDIX0017P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2566F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,619,846.03	$ -	90.00%	90.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heróica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto" con CCT 09DPR3191G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0863V y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo ésts: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0507Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Fransisco I. Madero" con CCT 09DEG0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Victor María Flores" con CCT 09DPR2438J"			1,821,200.00	1,821,200.00							0.00	1,639,080.00					
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes Escuelas de educación básica en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo éstas: Primaria "Heróica Veracruz" con CCT 09DPR2752A; Primaria "Insurgentes Morelos", con CCT 09DPR1413V; Secuandria "José Revueltas" con CCT 09DES0185D; Primaria "Alfredo Bonfil Pinto"						ANTICIPO	$0.00											

0129

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
67	DGCOP-AD-L-3-236-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CATOMSI CONSTRUYE, S. A. DE C. V.	con CCT 09DPR3101G, Secundaria "Otilio Edmundo Montaño Sánchez" con CCT 09DES0147A; Jardín de niños "Margarita Maza de Juárez" con CCT 09DJN0124G; y Jardín de niños "marcelino de Champagagnat", con CCT 09DJN0853V y en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, siendo éstas: Primaria "Xochipilli", con CCT 09DJN0728X; Primaria "18 de Marzo", con CCT 09DPR0907Z; Primaria "Ernest Rutherford" con CCT 09DSN0073H; Escuela Secundaria "Técnica 42", con CCT 09DST0042Z; Secundaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DES0026P; Primaria "Quetzalcóatl" con CCT 09DPR0930Z; y Primaria "Victor María Flores" con CCT 09DPR2538J".	17/09/2019	31/12/2019	1,821,200.00	1,821,200.00	0.00	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,639,080.00	90.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godinez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			**1,799,852.64**	**1,799,852.64**							**0.00**	**1,619,867.38**						
68	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de recosntrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcandía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godinez", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luism Pasteur" con CCT 09DES0198H; PRimaria "Juan Rulfo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,619,867.38	90.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayoli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			**1,799,125.98**	**1,799,125.98**							**681,868.75**	**937,344.63**						
69	DGCOP-AD-L-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Profr. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Profr. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2866D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactiloyan, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayoli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0063Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DESC0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 681,868.75	$ 937,344.63	90.00%	37.90%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

0130

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0896K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT			**1,799,083.17**	**1,799,083.17**							**472,259.34**	**0.00**					
70	DGCOP-AD-L-3-251-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M; Primaria "Tlacaelel" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0896K y Jardín de niños	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 472,259.34	$ -	90.00%	26.25%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la lacaldía Tlahúac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.			**17,471,128.02**	**17,471,128.02**							**0.00**	**14,542,804.68**					
71	DGCOP-LPN-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Conatrucción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escula Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Duran" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giusseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Appendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la lacaldía Tlahúac la siguiente: Escuela Primaria Yecahuizotl.	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$14,542,804.68	83.24%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canadá"; Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			**16,903,986.20**	**16,903,986.20**							**6,573,541.00**	**9,449,946.96**					
72	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez"; Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canadá", Jardín de niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	16/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,573,541.00	$ 9,449,946.96	94.79%	38.89%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Rrimaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			**16,572,538.05**	**16,572,538.05**							**7,472,504.24**	**7,714,164.24**					
73	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicete Guerrero" Rrimaria "José Mariano Pontón", Jardín de Niños "Iztamna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citlali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 7,472,504.24	$ 7,714,164.24	91.64%	45.09%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			**14,214,676.89**	**14,214,676.89**							**5,685,708.68**	**4,151,215.30**					
74	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,685,708.68	$ 4,151,215.30	69.20%	40.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				C. V.	de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".						POR AMORTIZAR	$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".				8,133,283.00	8,133,283.00							3,487,080.64	2,358,825.20						
75	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Ecudación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,487,080.64	$ 2,358,825.20	75.00%	42.87%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".				12,634,473.31	12,634,473.31							3,487,080.00	2,846,689.88						
76	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Dominguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Pani", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andres Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,798,515.12	$ 2,846,689.88	68.00%	30.06%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".				14,018,480.64	14,018,480.64							9,988,768.56	0.00						
77	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayolli", Escuela Primaria "Genovveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 9,988,768.56	$ -	68.11%	71.25%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".				9,879,614.29	9,879,614.29							2,271,260.28	1,370,488.56						
78	DGCOP-LPN.-L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez"; Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,271,260.28	$ 1,370,488.56	52.00%	22.99%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.				1,791,339.49	1,791,339.49							566,840.52	1,224,498.97						
79	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 566,840.52	$ 1,224,498.97	90.00%	31.64%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Ese Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Ponton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".				1,798,883.92	1,798,883.92							629,609.38	1,079,330.36						
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajaos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Ese Secundaria						ANTICIPO	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
80	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Orense, S. A. de C. V.	Primaria "Benito Juárez", en la alcaldía Cuauhtémoc; Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No° 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Perton" y en la alcaldía Miguel Hidalgo; Escuela Primaria "Canadá", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan; Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlalli", En la alcaldía Coyoacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela	02/10/2019	31/12/2019	1,798,883.92	1,798,883.92	0.00	AMORTIZADO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 629,609.38	$ 1,079,330.36	95.00%	35.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											<	$0.00											
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			**1,789,277.67**	**1,789,277.67**							**626,247.20**	**987,804.68**						
81	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo a. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoens", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Comenio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 626,247.20	$ 987,804.68	91.00%	35.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				**1,860,918.96**	**1,860,918.96**							**0.00**	**1,427,224.00**						
82	DGCOP-AD-L-5-257-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vega García Construcciones, S. A. de C. V.	Cálculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural para el programa de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.	01/10/2019	31/12/2019	1,860,918.96	1,860,918.96	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,427,224.00	100.00%	0.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.				**12,919,777.47**	**12,919,777.47**							**0.00**	**0.00**						
83	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	25.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.			**20,933,354.10**	**20,933,354.10**							**7,026,868.99**	**13,488,609.00**						
84	DGCOP-LPN-L-4-318-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ciclovía Centro 1, que comprende tramo diagonal 20 de Noviembre entre eje Central a Calle 20 de Noviembre, tramo Eje 2 Norte entre Paseo de la Reforma a camarones en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	14/10/2019	31/12/2019	20,933,354.10	20,933,354.10	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 7,026,868.99	$13,488,609.00	98.00%	33.57%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			**6,064,953.80**	**6,064,953.80**							**1,498,326.92**	**3,372,794.45**						
85	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El trámo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velazco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémocen la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,498,326.92	$ 3,372,794.45	81.00%	24.70%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.				**1,684,229.10**	**1,684,229.10**							**0.00**	**808,040.92**						
86	DGCOP-AD-L-5-411-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructota y Arrendadora REMA, S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Josefa Durán, Rumania, Tomás Mier García y Prof. Susana Ortiz Silva.	26/10/2019	31/12/2019	1,684,229.10	1,684,229.10	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 808,040.92	55.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											
				Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Matías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.			**21,998,496.02**	**21,998,496.02**							**2,977,035.00**	**0.00**						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
87	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 2,977,035.00	$ -	54.00%	13.53%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.			**1,546,475.83**	**1,546,475.83**							**0.00**	**785,352.44**						
88	DGCOP-AD-L-5-406-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Arrendadora REMA S.A. de C.V.	Servicios para el proyecto del reforzamiento estructural de las Escuelas: Tsutsy, Ticalli CAM 38 Alexander Graham Bell y Coyolxahqui.	26/10/2019	31/12/2019	1,546,475.83	1,546,475.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 785,352.44	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Rehabilitación y mantenimiento d elas Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PIII.			**12,770,194.44**	**12,770,194.44**							**3,757,693.56**	**2,826,730.92**						
89	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PIII.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 3,757,693.56	$ 2,826,730.92	61.41%	29.43%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.			**1,576,044.40**	**1,576,044.40**							**0.00**	**838,464.24**						
90	DGCOP-AD-L-5-413-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Servicio para el reforzamiento estructural de las Escuelas: Chichen Itza, Itzcoatl y Adam Mickiewicz.	27/10/2019	31/12/2019	1,576,044.40	1,576,044.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 838,464.24	70.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).			**1,150,000.00**	**1,150,000.00**							**0.00**	**0.00**						
91	DGCOP-AD-L-3-188-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Reahbilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Apoyo técnico administrativo para llevar a cabo la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de Obra Pública y Servicios 2019).	15/10/2019	30/12/2019	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Servicios terminados		X	En proceso de recepción de los Servicios y cierre administrativo
				SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA			**1,752,242.81**	**1,752,242.81**							**444,411.08**	**0.00**						
92	DGCOP-IR-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	1,752,242.81	1,752,242.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 444,411.08	$ -	65.00%	25.36%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)			**1,014,776.13**	**1,014,776.13**							**819,028.44**	**0.00**						
93	DGCOP-AD-L-5-037-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	CALCULO SOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD DEL EDIFICIO COSMOS (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 819,028.44	$ -	100.00%	80.71%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			**18,041,401.27**	**18,041,401.27**							**7,515,367.40**	**8,609,335.56**						
94	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISOSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROSSEAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 7,515,367.40	$ 8,609,335.56	91.00%	41.66%	Obra en proceso		X	Obra en proceso

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES				**1,650,169.56**	**1,650,169.56**							**0.00**	**677,593.12**						
95	DGCOP-AD-L-5-401-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; TEÓFILIO CEDILLO GRANADO, MÁRTIRES DE LA REFORMA, KUKULKAN Y JAIME SABINES	26/10/2019	31/12/2019	1,650,169.56	1,650,169.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 677,593.12	62.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.				**1,668,047.31**	**1,668,047.31**							**0.00**	**630,971.56**						
96	DGCOP-AD-L-5-412-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JOSÉ MANUEL RAMOS, LUCIO TAPIA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO.	26/10/2019	31/12/2019	1,668,047.31	1,668,047.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 630,971.56	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"				**18,325,925.04**	**18,325,925.04**							**0.00**	**9,435,232.00**						
97	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC"	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 9,435,232.00	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)				**14,658,611.07**	**14,658,611.07**							**0.00**	**7,574,416.40**						
98	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 7,574,416.40	82.94%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)				**13,430,591.30**	**13,430,591.30**							**6,507,342.48**	**3,330,772.96**						
99	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	25/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 6,507,342.48	$ 3,330,772.96	94.77%	48.45%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN				**1,281,440.55**	**1,281,440.55**							**0.00**	**950,914.00**						

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
100	DGCOP-AD-L-5-408-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS; VICENTE GUERRERO, JON F. KENNEDY TEOCALLI E IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN	26/10/2019	31/12/2019	1,281,440.55	1,281,440.55	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 950,914.00	75.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.			1,609,564.44	1,609,564.44							0.00	959,988.16						
101	DGCOP-AD-L-5-410-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: EMILIANO NEGRETE LÓPEZ XAVIER VILLARRUTIA, DELEGACIÓN COYOACÁN.	25/10/2019	31/12/2019	1,609,564.44	1,609,564.44	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 959,988.16	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"			1,862,100.00	1,862,100.00							0.00	854,130.04						
102	DGCOP-AD-L-5-409-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consultores e Ingenieros del Valle, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: JUNA JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA, OTILIO MONTAÑO Y CUITLÁHUAC"	25/10/2019	31/12/2019	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 854,130.04	70.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.			1,860,000.00	1,860,000.00							0.00	1,211,935.00						
103	DGCOP-AD-L-5-407-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS ESCUELAS: GRAL. JOSÉ MARTÍ, GRAL. JAPÓN, GRAL. CA. SANDINO, GRAL. MOISÉS SÁEZ, TÉCNICA 8, TÉCNICA 52.	25/10/2019	31/12/2019	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,211,935.00	71.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.			1,398,176.71	1,398,176.71							0.00	742,897.00						
104	DGCOP-AD-L-5-405-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSUCO Desarrollos Integrales, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: TEMACHTILOYAN, INSURGENTES PEDRO MORENO Y JUANA PAVÓN DE MORELOS.	26/10/2019	31/12/2019	1,398,176.71	1,398,176.71	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 742,897.00	64.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.			1,442,601.31	1,442,601.31							0.00	851,405.00						
105	DGCOP-AD-L-5-402-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS TLACAELEL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y RAFAEL RAMÍREZ M.C.	26/10/2019	31/12/2019	1,442,601.31	1,442,601.31	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 851,405.00	64.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"			1,423,435.11	1,423,435.11							0.00	863,557.36						
106	DGCOP-AD-L-5-403-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: MA. DE LA LUZ MERCADO MÉNDEZ, TLÁLOC, JUAN RAMÍREZ MÁRQUEZ Y GERARDO BRUNO SEVILLA"	26/10/2019	31/12/2019	1,423,435.11	1,423,435.11	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 863,557.36	68.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"			1,559,813.83	1,559,813.83							0.00	885,721.48						
107	DGCOP-AD-L-5-404-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH Infraestructura Arquitectura, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: ISURGENTES MORELOS, PABLO DAMIÁN Y JAPÓN"	26/10/2019	31/12/2019	1,559,813.83	1,559,813.83	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 885,721.48	65.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI			1,685,566.34	1,685,566.34							0.00	1,489,858.76						
108	DGCOP-AD-L-5-414-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, PLAN DE IGUALA, FRAY DE MARTÍN DE VALENCIA Y TZITZITLINI	26/10/2019	31/12/2019	1,685,566.34	1,685,566.34	0.00	ANTICIPO	$0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,489,858.76	85.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
											AMORTIZADO	$0.00											
											POR AMORTIZAR	$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.				**1,556,881.62**	**1,556,881.62**							**0.00**	**1,077,167.88**						
109	DGCOP-AD-L-5-444-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: FRANSISCO I. MADERO, RAFAEL RAMIREZ, XOCHIPILLI, ALALDÍA CUACUHTÉMOC.	01/11/2019	31/12/2019	1,556,881.62	1,556,881.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,077,167.88	71.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN"			**1,873,507.17**	**1,873,507.17**							**0.00**	**1,239,616.60**						
110	DGCOP-AD-L-5-445-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	SERVICIOS PARA EL PROYECTO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS: VICENTE GUERRERO, CENTENARIO DE JUÁREZ Y MARÍA EPIGMENIA ARRIAGA SALGADO, ALCALDÍA COYOACÁN"	01/11/2019	31/12/2019	1,873,507.17	1,873,507.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 1,239,616.60	70.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			**4,718,444.86**	**4,718,444.86**							**0.00**	**3,782,693.11**						
111	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA S/N DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ -	$ 3,782,693.11	81.00%	0.00%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."			**1,864,120.00**	**1,864,120.00**							**1,864,120.00**	**0.00**						
112	DGCOP-AD-L-2-264-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	"ESTABILIZACIÓN DEL SUELO PARA MITIGAR EL RIESGO GEOTÉCNICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GARCÍA, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y BENITO JUÁREZ, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	09/10/2019	07/12/2019	1,864,120.00	1,864,120.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,864,120.00	$ -	100.00%	100.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDÍNES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO			**1,801,519.61**	**1,801,519.61**							**1,203,743.60**	**817,216.00**						
113	DGCOP-AD-L-390-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS ADICIONALES COMO SON: ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS TRÁMITES Y PERMISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN CALLE SOL ESQUINA CALLE RAYO, COLONIA JARDÍNES DE SAN JUAN, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	26/10/2019	31/12/2019	1,801,519.61	1,801,519.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 1,203,743.60	$ 817,216.00	100.00%	66.82%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
				CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA				**13,327,605.52**	**13,327,605.52**							**5,800,885.00**	**2,567,876.92**						
114	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainsa S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	$0.00 $0.00 $0.00	N/A	N/A	0.00	$ 5,800,885.00	$ 2,567,876.92	74.34%	43.53%	Obra en proceso		X	Obra en proceso
				Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			**148,145.46**	**148,145.46**							**0.00**	**0.00**						
115	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		N/A	N/A	0.00	$ -	$ -	100.00%	0.00%	Trabajos terminados		X	Obra en proceso de recepción de los trabajos y cierre administrativo
								4,738,826,472.38	**1,597,231,623.97**	**0.00**		**$42,002,757.20**				**3,496,013,609.88**	**266,468,559.86**						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	42,002,757.20

0.737527375

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO		F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
								4,738,825,472.38	1,597,231,523.97	0.00	AMORTIZADO	2,262,848.78				3,495,013,509.88	266,468,559.86	80.74%	41.41%				
											POR AMORTIZAR	39,739,908.43											

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Tel.: 5764 – 1415 Ext. 221

113

110

108

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESION ORDINARIA 2020

9. Asuntos Generales

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$84,351,497.20	$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$84,023,848.68	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.68	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$9,938,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
76,286,826.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "2"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	$558,185.12	$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	$1,883,894.48	$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,873,993.88	$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,380,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	ERCON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	$82,348,323.82	$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$81,948,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,808,540.80	$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	$18,788,520.33	$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	88.44%	81.48%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	$298,224.14	$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,887.52	$0.00	100.00%	81.87%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D.	ARQUINTEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	$1,821,311.49	$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.98	$0.00	71.38%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	I.R.	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$11,512,871.79	$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$8,218,299.84	$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$998,198.94	$56,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$56,387.80	$0.00	88.40%	5.88%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	$287,834,458.75	$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.81	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,506.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-010/2020

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 09 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-010/2020

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS PÚBLICAS
Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

09 ENE. 2020

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-002/2020

ING. FRANCISCO MAXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
09 ENE. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
RECIBIDO POR: ISABEL
HORA: 17:56

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** –Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. –fuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-003/2020

ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
09 ENE. 20
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
RECIBÍ Pilar G. HORA 17:54

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** –Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. –fuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-004/2020

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

09 ENE. 2020
18:12

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** –Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. –fuentes@cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 015850, Ciudad de México
Teléfono. 5764-14-15 Ext. 298

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-005/2020

M. en I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

09 ENE. 2020

RECIBÍ: Elizabeth FECHA: 10:14

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-006/2020

DR. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
09 ENE. 2020 18:15
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas
Sonia

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-007/2020

ING. ANTONIO PATIÑO VÁSQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO E INVITADO
P R E S E N T E

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
12:05
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

000081

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió 9:05

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-008/2020

ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y ASESOR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

10 ENE. 2020

11:00

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió: Hora: 9:05

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-09/2020

LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de informar a esta Subdirección, a más tardar el día 13 de enero del presente año, el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

000022
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
10 ENE. 2020
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió [illegible] Hora 9:05

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** –Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. –fuentes@cdmx.gob.mx

0118
10 ENE. 2020
12:02

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 015850, Ciudad de México
Teléfono. 5764-14-15 Ext. 298

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

ACUSE

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-13-011/2020

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
00630
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió Hora 9:25

C.P. LORENA VILLARRUEL SALAZAR
DIRECTORA DE FINANZAS EN LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Me refiero al Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, respecto a incluir en la Orden del Día, el informe de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, correspondiente a esta Dirección General, de forma mensual, con corte al inmediato anterior.

Sobre el particular, solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda para que envíe el informe mencionado en el párrafo anterior, correspondiente al mes de diciembre de 2019, para estar en posibilidades de cumplir con dicho requerimiento.

0692

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
14 ENE. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HORA 12:15 POR

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

Por ausencia del Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas, con fundamento en lo previsto en el artículo 19 fracciones I, II, y VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, Firma el Jefe de Unidad Departamental de Gestión Técnica e Informes.

Ing. Luis Enrique Vega Guzmán.

C.c.c.p M. en I. Jesús Antonio Estava Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariadeobrasyservicio@cdmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. - jfuentes@cdmx.gob.mx
Lic. Gabriela del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas. - dgafctrgestion@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-20-007/2020

M. en I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Me refiero a la 1era. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, debido que a la fecha no se ha recibido el nombre de la persona que en caso de su ausencia fungirá como Suplente en las Sesiones de este Subcomité. solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda para que se envíe a la brevedad dicha información y estar en posibilidad de incluirlos en la Orden del Día, para cumplir en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General.

No omito recordarle que la entrega de los informes son los primeros 10 días de cada mes, debido a que la Carpeta de Trabajo debe ser entregada cuando menos con dos días hábiles de anticipación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 015850, Ciudad de México
Teléfono. 5764-14-15 Ext. 298

CIUDAD TERRITORIAL Y DE DESARROLLO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-20-006/2020

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "C" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Me refiero a la 1era. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, debido que a la fecha no se ha recibido la información correspondiente al mes de diciembre de 2019, solicito a Usted gire sus instrucciones a quien corresponda para que se envíe a la brevedad dicha información y estar en posibilidad de incluirlos en la Orden del Día, para cumplir en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General.

No omito recordarle que la entrega de los informes son los primeros 10 días de cada mes, debido a que la Carpeta de Trabajo debe ser entregada cuando menos con dos días hábiles de anticipación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

20 ENE. 2020
ORIGINAL. SIN ANEXO.
15:37 OCTAVIO

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 015850, Ciudad de México
Teléfono. 5764-14-15 Ext. 298

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Subdirección de Apoyo de Gestión
Técnica de Obras Públicas

NÚM. VOLANTE SAGTOP	0283	**NÚM. VOLANTE DGOP**		**SOBSE**	
OFICIO / DOCUMENTO	CDMS/SOBSE/JUDAI/031/2020				
FECHA DOCUMENTO	28 de enero de 2020	**FECHA DE RECEPCIÓN**	29 de enero de 2020		
EMITIDO POR:	LIC. LOHATANY PÉREZ BLANCA , JUD ANÁLISIS	**DIRIGIDO A:**	ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES		

ASUNTO:	ATENCIÓ SGTOP/ENERO-27-011/2020 HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA A PARTIR DEL 28 DE ENERO DE 2020

TURNADO A:

ING. EDGAR F. MURILLO FLORES	
ING. LUIS ENRIQUE GUZMÁN VEGA	
LIC. JUAN MANZANO SANCHEZ	
ING. DAGOBERTO PATIÑO GALVAN	
ING. GUILLERMO MONTERO MEDEL	
RICARDO PALOMERO POZOS	
LIC. KARLA ROMERO DUEÑAS	

INSTRUCCIONES:

DAR RESPUESTA	
ATENDER	
PARA CONOCIMIENTO	X
ARCHIVO RESPECTIVO	
VERME	
REVISIÓN	

TURNADO A:

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO	
EDUARDO TREJO OJEDA	X
JUAN CARLOS VAZQUEZ AGUADO	
ADRIANA ESPINOSA HDEZ.	

PRIORIDAD: NORMAL ☐ URGENTE ☐ MUY URGENTE ☐

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 28 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/JUDAI/ 031/2020

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N T E

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-011/2020** de fecha 27 de enero del presente, en el cual solicita se publique en el portal de internet de la Secretaría de Obras y Servicios, la carpeta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del ejercicio presupuestal 2020.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la información en comento se encuentra publicada en el página electrónica de la Secretaría de Obras y Servicios en la sección de Comité y Subcomité a partir del 28 de enero del año en el curso, en el siguente link:

- **https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/1a-sesion-ordinaria-subcomite-enero-2020.pdf**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. LOHATANY PÉREZ BLANCA
J.U.D DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Inf raestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas

29 ENE. 2020
Recibido por: Adriana
Hora: 13:16

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios
Ing. Juan Carlos Fuents Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras

LPB/*crg

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-008/2020

ING. JOSÉ DE JESUS RIVERA LORENZANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y ASESOR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

s/a
28 ENE. 2020
12:19

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

000089
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
original y copia
28 ENE 2020
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió octavio Hora 13.00hrs

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -jfuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-001/2020

ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTÍZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS
PÚBLICAS "A" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
27 ENE. 2020
ISABEL C
1835

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -jfuentes@df.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-002/2020

ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS
PÚBLICAS "B" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

27 ENE. 20
Pilar G. 18:33.

C.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. jfuentes@obras.cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015550
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-003/2020

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS PÚBLICAS "C" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

C.c.c.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -[illegible]

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 293

CIUDAD DE MÉXICO
Y DE DESARROLLO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-004/2020

M. EN. I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS
PÚBLICAS "D" Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

27 ENE. 2020
Elizabeth 18:30.

C.c.c.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -Mismo domicilio.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD DE MÉXICO
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-005/2020

DR. ROBERTO BERISTAÍN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓNDE OBRAS PÚBLICAS Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. - fuentesjc@df.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD DE MÉXICO
Y DE SERVICIOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-006/2020

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
PRESENTE

DIRECCION COMPLETA

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto se adjunta CD que contiene el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma. No omito señalar que dicha información se encuentra en el link https://obras.cdmx.gob.mx/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SCG 01915
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
28 ENE. 2020
RECIBIDO
J.U.D. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
OFICIALIA DE PARTES
HORA 10:48 POR AIMS

ATENTAMENTE

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

000097

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
original c/CD
ENE. 2020
copias
OFICIALÍA DE PARTES
Recibí Octavio Hora 13.00 hrs

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -jfuentes@cdmx.gob.mx

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015350
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-007/2020

ING. ANTONIO PATIÑO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO E INVITADO
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
28 ENE 2020
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

0088

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
original y copias
ENE 2020
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió Octavio Hora 13.00hrs

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. jfuentes@cdmx.gob.mx

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-009/2020

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
COORDINADOR NORMATIVO Y CONSULTIVO EN LA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Isabel
11:27

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Original y copias
27 ENE 2020
OFICIALÍA DE PARTES
Recibí: Octavio Hora: 13.00 hrs

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -jfuentes@cdmx.gob.mx
C.c.p Lic. Mario Alberto Rangel Mejía. -Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015850
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

ACUSE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-27-010/2020

LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACCIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DEOBRAS Y SERVICIOS Y VOCAL TITULAR
P R E S E N T E

Con base en lo establecido en los puntos V. Funciones y VI. Criterios de Operación del Manual de Integración Funcionamiento del Subcomité de Obras, me permito invitarlo a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Para tal efecto el Orden del Día, así como los asuntos a tratar en la misma se encuentran en el link https://obras.cdmx.gob/comites, (Comité y Subcomité) en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

Original y copias

OFICIALÍA DE PARTES

Recibe Octavio Hora 13:00 hrs

C.c.c.e. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -jfuentesorrala@cdmx.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
28 ENE. 2020 Original
RECIBIDO
CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca C.P. 015550
Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México
Teléfono 5764-1415 ext. 298

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

Por este medio solicito a Usted gire sus instrucciones a efecto que la Carpeta de Trabajo que contiene la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, para que sea incluida en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios, en el rubro "Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas".

Para tal efecto adjunto archivo electrónico (CD) para que dicha información sea consultada por los integrantes del mencionado Subcomité.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 14 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/14.01.20/ 001

ING. ÉDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
P R E S E N T E

En referencia al oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-010/2020** de fecha 09 del presente mes y año, por medio del cual solicita se designe un servidor público a fin de que funja como suplente en caso de ausencia de esta Dirección General en las sesiones del Órgano Colegiado para el ejercicio 2020.

Al respecto, le comunico que he tenido a bien designar al **Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto**, Director de Construcción de Obras Públicas "B", para que acuda a las sesiones del Subcomité de Obras como suplente del Presidente del mismo, en los casos en que el que suscribe no se encuentre en posibilidad de asistir a las mismas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

15 ENE. 2020

Recibido por: Adriana

Hora: 12:38

C.c.c.e.p Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios.- secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 10 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "A"/10.01.2020/ 0007

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
P r e s e n t e

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-002/2020**, de conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior, le informo que se asignó al C. Víctor Manuel Rodríguez Salas, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" como Titular Suplente para el ejercicio 2020, de esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Dirección General de Construcción de Obras Públicas, Subdirección de Gestión Técnica
10 ENE. 2020
Recibido por: Adriana
Hora: 14:15

c.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas.- jfuenteso@cdmx.gob.mx
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1". – vrodriguezs@cdmx.gob.mx

FMIO/FAM/paty En atención al volante DCOP"A" 0026

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 10 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/DGCOP/DCOP"B"/20-01-10-014.

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
P r e s e n t e

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-003/2019 de fecha 09 de enero del presente año, mediante el cual informa que de conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante".

Por lo anterior le informo que el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3", será el suplente designado.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 ENE. 2020
Recibido por: Karla
Hora: 18:54 original.

A t e n t a m e n t e

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

C.c.c.e.p.. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. - jfuenteso@cdmx.gob.mx
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3". - dmunoz09@cdmx.gob.mx

En atención al volante: DCOPB-0075

JCFO/ECMS/EDMC/

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020

SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/13.01.20/ 031

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
Presente

Con relación a su oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-004/2019**, de fecha 9 del presente mes y año, emitido de conformidad con el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: "*Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante*". Solicitando que a más tardar el día 13 de enero del presente año, se informe el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Por lo antes mencionado, esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" designa al Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C3", como Titular Suplente durante el Ejercicio 2020, representando a esta área ante esa Subdirección de Apoyo de Gestión Técnica a su cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción de Obras Públicas "C"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas
13 ENE. 2020
Recibido por:
Hora: 14:25 hrs

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Obras Públicas. (jfuenteso@cdmx.gob.mx)
Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C3" (unamfiberna@yahoo.com)

CAC/UGF En atención al Volante DCOP"C" N° 0015

Ciudad de México, a 22 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/20-01-22/01

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA
DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N T E

En atención a los oficios números CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-005 y 20-007/2020, de fechas 9 y 20 de enero del presente respectivamente, mediante los cuales informa que con base a lo establecido en el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que a la letra dice: **"Los integrantes podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular integrante"**.

Al respecto me permito solicitar tenga a bien considerar al suplente de esta Dirección; el **Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martín, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D2",** en las sesiones subsecuentes del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
Y VOCAL TITULAR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO — Secretaría de Obras y Servicios — Subsecretaría de Infraestructura — Dirección General de Construcción de Obras Públicas — Dirección de Gestión Técnica de Obras Públicas
22 ENE. 2020
Recibido por: Adriana
Hora: 11:42

C.c.e.p.- **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** - Director General de Construcción de Obras Públicas. – jfuenteso@cdmx.gob.mx
Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martín. – Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D2". – lramossm@cdmx.gob.mx

En atención a los volantes DCOPD 0043 y 0110
EAM*AGA*vivas*

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

" 2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 09 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/09.01.20/002

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÒN TÈCNICA DE OBRAS
PÙBLICAS Y SECRETARIO TÈCNICO
PRESENTE.

En relación a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-006/2020** de fecha **09 de enero del año en curso**, donde solicita designación por escrito del Titular Suplente para el ejercicio 2020, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Al respecto, le comento que el Vocal Suplente designado por esta Dirección para el asunto en comento, es el C. Héctor Hernández Rincón, Subdirector de Ingeniería de Costos de Construcción de Obras Públicas.

Sin más por el momento, le saludo.

ATENTAMENTE

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÒN
DIRECTOR DE INGENERÌA DE COSTOS Y
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Obras Y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica de Obras Públicas
10 ENE. 2020
Recibido por: Adriana
Hora: 12:01

C.c.p. C. Hèctor Hernández Rincòn. Subdirector de Ingeniería de Costos de Construcción de Obras Públicas. - Presente.

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Ciudad de México, a 20 de enero del 2020

SOBSE/DGAF/ 0209 /2020

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE
OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE.

En atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-09/2020** de fecha 09 de enero del presente año, mediante el cual solicita se designe un Suplente Titular para el ejercicio 2020.

Por lo anterior, y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8-E último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, me permito designar a la **C.P. Lorena Isabel Villarruel Salazar**, Directora de Finanzas, misma que será la Suplente Titular para el ejercicio 2020.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

C.c.c.e.p.- Lic. Juan Carlos Fuentes Orrala. Director General de Construcción de Obras Públicas en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente
C.P. Lorena Isabel Villaruel Salazar. Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente



Ciudad de México, a 16 de enero de 2020.
SCGCDMX/OICSOBSE/0174/2020.
Asunto: Designación de Suplentes.

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 136 fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 8-E del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y con relación a su similar número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-09-008/2020 del 9 de enero de 2020, mediante el cual solicita informar el nombre del Titular Suplente para el ejercicio 2020.

Al respecto, hago de su conocimiento que designo como suplentes a los ciudadanos **Ingeniera Arquitecta Leticia Meneses Villaseñor, Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno; Ingeniero Andrés Sánchez Pacheco, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"; y a la Ingeniera Arquitecta Navil Elizabeth Reyna Colin, Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"**, quienes podrán asistir a las sesiones de dicho Subcomité.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E.

ING. JOSÉ DE JESÚS RIVERA LORENZANA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
16 ENE. 2020
Recibido por: Héctor
Hora: 15:20 hrs

C. c. c. e. p. **ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA.** – Director General de Construcción de Obras Públicas. – Presente. jfuentes@cdmx.gob.mx
LIC. SAUL FLORES REYES– Director de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A" – Conocimiento.- sfloresr@contraloriadf.gob.mx

JJRL/LMV/INERC

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 08 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/08.01.20/

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-F, inciso b, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que a la letra dice: Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Subcomité".

Al respecto le comunico que he tenido a bien designarlo como Secretario Técnico, para realice las funciones ~~a su cargo~~ previstas en el Manual de Integración y Funcionamiento del ~~Subcomité de Obras de esta Dirección General~~ y aquellas que se le encomienden.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Revisó
EFMF
Subdirector de Área

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 08 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SG/DGCOP/08.01.20

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-F, inciso b, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que a la letra dice: Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Subcomité".

Al respecto le comunico que he tenido a bien designarlo como Secretario Técnico, para realice las funciones a su cargo previstas en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General y aquellas que se le encomiende.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
20 ENE. 2020
RECIBIDO

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Revisó
EFMF
Subdirector de Área

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS

ACUSE

2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/ENERO-20-001/2020

SCG 01486
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
21 ENE 2020
RECIBIDO
J.U.D. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
OFICIALIA DE PARTES
HORA 1117 POR

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRALORÍA CIUDADANA
P R E S E N T E

De conformidad con el artículo 8-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en su inciso d, que a la letra dice: "Dos ciudadanos que serán acreditados y designados en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, quienes tendrán el carácter de Contralores Ciudadanos", y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley de Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México, el cual establece: "La Secretaría de la Contraloría General designará a una persona Contralora Ciudadana en cada Órgano Colegiado de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en su caso, a un suplente. La persona Contralora Ciudadana será designada hasta un año y se podrá alternar cuando la Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa competente lo considere pertinente, a fin de dar mayor transparencia a sus actividades."

Por lo anterior, solicito sean tan amables de nombrar al Ciudadano que será acreditado como Contralor y en su caso a su suplente, para participar en el Subcomité de Obras de esta Dirección General.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Original y copias
21 DIC. 2020
OFICIALÍA DE PARTES
Recibió Octavio Hora 15:40 hrs

C.c.c.e. **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.** -Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité de Obras. -fuentes@cdmx.gob.mx

0068
Octavio

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 015850, Ciudad de México
Teléfono. 5764-14-15 Ext. 298

CIUDAD DE MÉXICO
Y DE LOS PALACIOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 3 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/03.01.20/0009

Ing. Edgar F. Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica
de Obras Públicas
P r e s e n t e

En atención a sus oficios **CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/MAYO-11-001/2018, CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/ENERO-29-004/2018 y CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/ABRIL-23-002/2018**, relativos todos al Subcomité de Obras, anexo al presente, se envía el **"Informe de avance físico para obra pública en bienes de Dominio Público"** impreso y en archivo electrónico, vía red a la dirección Windows/SUBGESION/DGOP-188/intercambio/DCOPA/**INFORME CONTRATOS 2008-2019 SUBCOMITÉ 31-DIC-2019**, debidamente requisitados y avalados por los funcionarios involucrados, tal cual se ha solicitado y que se refiere a la situación que guardan los contratos 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y Cédula Global para los Contratos Multianuales, a cargo de esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", que se encuentran pendientes de liquidar, finiquitar y/o recepcionar, con corte al 31 de diciembre de 2019, así como el resumen de los contratos de esos mismos años.

Cabe aclarar que ya no se incluyen los contratos cuyas estimaciones normales y su respectiva liquidación de encuentran en la modalidad de ADEFAS, lo anterior en cumplimiento a lo acordado por el Subcomité de Obras.

Así mismo, en relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se tuvo la intervención del representante del Órgano Interno de Control, en donde se llevó a cabo la recomendación de acercarse al área Jurídica para tomar las medidas necesarias con la finalidad de cerrar los contratos de ejercicios anteriores, por lo antes expuesto, se solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para realizar las medidas correspondientes para que en su caso, se puedan dar de baja los contratos de ejercicios anteriores (2008, 2011, 2012, 2013 y 2014) y ya no sean reportados en las sesiones del Subcomité.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. *ijfuenteso@cdmx.gob.mx*
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" *vrodriguezs@cdmx.gob.mx*
Ing. José Alejandro Cano Neria.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". *jcanon@cdmx.gob.mx*
Ing. Raúl Márquez Martínez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3". *rmarquezm@cdmx.gob.mx*
Ing. Ma. Alicia Sosa Becerra.- J.U.D de Supervisión de Construcción "A5". *msosab@cdmx.gob.mx*

En atención al volante de instrucciones DCOPA "A" – 651, de fecha 14-05-18
DCOPA "A" – 149, de fecha 29-01-18
DCOPA "A" – 554, de fecha 23-04-18

FMIO/MASB/zmr

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "B" /20-01-13-001

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
Presente

Con el propósito de informar al H. Subcomité de Obra de la Direccion General de Obras Públicas, anexo al presente las cifras y el estado en que se encuentran los contratos y convenios de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, correspondientes al ejercicio 2008 celebrado por la extinta Dirección de Edificación; al mismo tiempo se informa de los contratos de los años 2016, 2018 y 2019 a cargo de esta Dirección, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, en el que se indica la evolución física- financiera y las observaciones respecto a los montos por estimar.

En relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se tuvo la intervención del representante del Órgano de Control Interno en donde se llevó a cabo la recomendación de acercarse al área Jurídica para tomar las medidas necesarias con la finalidad de cerrar los contratos de ejercicios anteriores, por lo anteriormente expuesto se solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para realizar las medidas correspondientes y se puedan dar de baja los ejercicios anteriores (2008, 2011, 2012, 2013 y 2014) y ya no sean reportados en las Sesiones de Subcomité.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

c.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Obras Públicas. jfuenteso@cdmx.gob.mx

ECMS/jso/cmh*

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020

SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/20.01.20/003

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
Presente

Con relación a su oficio número **CDMX/SOBSE/DGOP/SGTOP/ENERO-20-006/2020**, de fechas 20 del presente mes y año, relativo a la entrega de información para la 1era. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, por este medio me permito remitir de forma impresa la información correspondiente a los contratos que tiene a cargo esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", referente a los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2019, debidamente firmados y avalados por los funcionarios involucrados, conteniendo nombre y cargo de los mismos, con la finalidad de que sean incluidos en la carpeta del Subcomité de Obras de la próxima sesión a celebrarse.

En relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, en la cual se tuvo la intervención del representante del Órgano Interno de Control, donde llevó a cabo la recomendación de acercarse al área jurídica para tomar las medidas necesarias con la finalidad de cerrar los contratos de ejercicios anteriores, por lo anteriormente expuesto se solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para realizar las medidas correspondientes y se puedan dar de baja los contratos de ejercicios anteriores (2008, 2012, 2013 y 2014) y ya no sean reportados en las sesiones del Subcomité.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción de Obras Públicas "C"

21 ENE. 2020
Recibido por: Kaila
Hora: 13:35 original

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Obras Públicas. (jfuenteso@cdmx.gob.mx)

CAC/UGF

Av. Francisco del Paso y Troncoso 499, Magdalena Mixhuca,
Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México
T. 57641415 ext.224

INNOVADORA DERECHOS CDMX

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 3 de enero de 2020.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/03.01.20/0009

Ing. Edgar F. Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica
de Obras Públicas
P r e s e n t e

En atención a sus oficios **CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/MAYO-11-001/2018, CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/ENERO-29-004/2018 y CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/ABRIL-23-002/2018**, relativos todos al Subcomité de Obras, anexo al presente, se envía el **"Informe de avance físico para obra pública en bienes de Dominio Público"** impreso y en archivo electrónico, vía red a la dirección Windows/SUBGESION/DGOP-188/intercambio/DCOPA/**INFORME CONTRATOS 2008-2019 SUBCOMITÉ 31-DIC-2019**, debidamente requisitados y avalados por los funcionarios involucrados, tal cual se ha solicitado y que se refiere a la situación que guardan los contratos 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y Cédula Global para los Contratos Multianuales, a cargo de esta Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", que se encuentran pendientes de liquidar, finiquitar y/o recepcionar, con corte al 31 de diciembre de 2019, así como el resumen de los contratos de esos mismos años.

Cabe aclarar que ya no se incluyen los contratos cuyas estimaciones normales y su respectiva liquidación de encuentran en la modalidad de ADEFAS, lo anterior en cumplimiento a lo acordado por el Subcomité de Obras.

Así mismo, en relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se tuvo la intervención del representante del Órgano Interno de Control, en donde se llevó a cabo la recomendación de acercarse al área Jurídica para tomar las medidas necesarias con la finalidad de cerrar los contratos de ejercicios anteriores, por lo antes expuesto, se solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para realizar las medidas correspondientes para que en su caso, se puedan dar de baja los contratos de ejercicios anteriores (2008, 2011, 2012, 2013 y 2014) y ya no sean reportados en las sesiones del Subcomité.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Recibido por: Karla
9:18 c/anexo

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. *ijfuenteso@cdmx.gob.mx*
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" *vrodriguezs@cdmx.gob.mx*
Ing. José Alejandro Cano Neria.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". *jcanon@cdmx.gob.mx*
Ing. Raúl Márquez Martínez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3". *rmarquezm@cdmx.gob.mx*
Ing. Ma. Alicia Sosa Becerra.- J.U.D de Supervisión de Construcción "A5". *msosab@cdmx.gob.mx*

En atención al volante de instrucciones DCOPA "A" – 651, de fecha 14-05-18
DCOPA "A" – 149, de fecha 29-01-18
DCOPA "A" – 554, de fecha 23-04-18

FMIO/MASB/zmr

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP "B" /20-01-13-001

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores
Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas
Presente

Con el propósito de informar al H. Subcomité de Obra de la Direccion General de Obras Públicas, anexo al presente las cifras y el estado en que se encuentran los contratos y convenios de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, correspondientes al ejercicio 2008 celebrado por la extinta Dirección de Edificación; al mismo tiempo se informa de los contratos de los años 2016, 2018 y 2019 a cargo de esta Dirección, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, en el que se indica la evolución física- financiera y las observaciones respecto a los montos por estimar.

En relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras, en la cual se tuvo la intervención del representante del Órgano de Control Interno en donde se llevó a cabo la recomendación de acercarse al área Jurídica para tomar las medidas necesarias con la finalidad de cerrar los contratos de ejercicios anteriores, por lo anteriormente expuesto se solicita la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para realizar las medidas correspondientes y se puedan dar de baja los ejercicios anteriores (2008, 2011, 2012, 2013 y 2014) y ya no sean reportados en las Sesiones de Subcomité.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

c.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Obras Públicas. jfuenteso@cdmx.gob.mx

ECMS/jso/cmh*